

Zápis č. 13/2011 ze zasedání Řídícího výboru IPRM – sídliště Slezská

Datum konání:

7. 2. 2011, 10.30

Místo konání:

Malá zasedací místnost, Magistrát města Frýdku-Místku

Přítomni:

Mgr. Michal Novák	SM F-M
Ing. Petr Šabrnák (vz. Ing. arch. Břachová)	SM F-M
Ing. Miroslav Hronovský	SM F-M
Ing. Jaromír Kohut	TS., a.s.
Ing. Luděk Žáček	Frýdecká skládka, a.s.
Ing. Petr Jonas (vz. p. Mintěl)	Distep, a.s.
Ing. Milan Novák	Domov pro seniory Frýdek-Místek
Ing. Libor Černý	Úřad práce F-M
Ing. Hana Kalužová	SM F-M
Ing. Milan Sněhota	Městská policie F-M
Ing. Pavel Osina	SM F-M

Program jednání:

- 1) Zahájení
- 2) Roční monitorovací zpráva o postupu realizace IPRM
- 3) Projednání předložených dílčích projektů
- 4) Různé

Průběh jednání:

1) Zasedání zahájil Mgr. Novák, přivítal přítomné na zasedání Řídícího výboru IPRM – sídliště Slezská.

2) Ing. Osina seznámil přítomné s předloženou Roční monitorovací zprávou o postupu realizace IPRM za uplynulý rok 2010.

Usnesení č. 1/13/2011 ze dne 7.2.2011:

Řídící výbor IPRM – sídliště Slezská schvaluje Roční monitorovací zprávu o postupu realizace IPRM dle přílohy č. 3 k zápisu.

Hlasování : **pro: 10**

proti: 0

zdržel se: 0

Usnesení schváleno.

3) Ing. Osina stručně popsal předložený projekt „Výměna výtahů v bytovém domě č.p. 3120-3122 na ulici Pekařské ve Frýdku-Místku“, který v hodnocení získal 75 bodů a projekt „Rekonstrukce výtahů a výměna oken na ulici Pekařské 3123-3124 ve Frýdku-Místku“, který v hodnocení získal 90 bodů.

Usnesení č. 2/13/2011 ze dne 7.2.2011:

Řídící výbor IPRM – sídliště Slezská doporučuje Radě města Frýdku-Místku schválit projekt „Výměna výtahů v bytovém domě č.p. 3120-3122 na ulici Pekařské ve Frýdku-Místku“ žadatele Společenství vlastníků jednotek Pekařská 3120-3122, reg. č. IPRMSS/BD/05 dle přílohy č. 4 k zápisu k předložení žádosti o dotaci z Integrovaného operačního programu v rámci Integrovaného plánu rozvoje statutárního města Frýdku-Místku – sídliště Slezská.

Hlasování : **pro: 10** **proti: 0** **zdržel se: 0**

Usnesení schváleno.

Usnesení č. 3/13/2011 ze dne 7.2.2011:

Řídící výbor IPRM – sídliště Slezská doporučuje Radě města Frýdku-Místku schválit projekt „Rekonstrukce výtahů a výměna oken na ulici Pekařské 3123-3124 ve Frýdku-Místku“ žadatele Společenství vlastníků jednotek Pekařská 3123-3124, reg. č. IPRMSS/BD/06 dle přílohy č. 5 k zápisu k předložení žádosti o dotaci z Integrovaného operačního programu v rámci Integrovaného plánu rozvoje statutárního města Frýdku-Místku – sídliště Slezská.

Hlasování : **pro: 10** **proti: 0** **zdržel se: 0**

Usnesení schváleno.

4) V souvislosti s plánovanou revitalizací ploch vnitrobloků sídliště Slezská zajímala Ing. Žáčka možnost vytipování vhodných míst k vybudování stanovišť pro nádoby na separovaný odpad. Dle vyjádření Ing. Hronovského musí vhodná místa navrhnout odbor ŽPaZ, odbor DaSH následně pomůže při vlastní realizaci stanovišť.

Ing. Osina informoval o termínu příštího zasedání Řídícího výboru IPRM, které se uskuteční aktuálně dle předkládání dílčích projektů.

Termín příštího zasedání: *zatím nestanoven*

Rozdělovník:

- účastníci zasedání

Příloha:

1. prezenční listina
2. prohlášení o nestrannosti a mlčenlivosti
3. Roční monitorovací zpráva o postupu realizace IPRM
4. stručný popis projektu IPRMSS/BD/05
5. stručný popis projektu IPRMSS/BD/06

Vyhotoveno dne: 7. 2. 2011

Zapisovatel: Ing. Eva Čubová



Ověřil: Mgr. Michal Novák



**ŘÍDÍCÍ VÝBOR
INTEGROVANÉHO PLÁNU ROZVOJE
STATUTÁRNÍHO MĚSTA FRÝDKU-MÍSTKU – SÍDLIŠTĚ SLEZSKÁ**

Prezenční listina ze dne 7.2.2011

Předseda: **Mgr. Michal Novák**

(statutární město F-M, náměstek primátora)

Michal Novák

Členové: Ing. Petr Šabrňák

(statutární město F-M, odbor úz. rozvoje a staveb. řádu)

Petr Šabrňák

Ing. Miroslav Hronovský

(statutární město F-M, odbor dopravy a siln. hospodářství)

Miroslav Hronovský

Monika Konvičná

(Beskydské informační centrum)

Monika Konvičná

Ing. Jaromír Kohut

(TS, a.s.)

Jaromír Kohut

Ing. Luděk Žáček

(Frýdecká skládka, a.s.)

Luděk Žáček

Ing. Petr Jonas

(Distep, a.s.)

Petr Jonas

Vladimír Pavlásek

(ČSAD Frýdek-Místek, a.s.)

Vladimír Pavlásek

Ing. Milan Novák

(Domov pro seniory Frýdek-Místek)

Ing. Libor Černý

(Úřad práce ve Frýdku-Místku)

Libor Černý

Ing. Hana Kalužová

(statutární město F-M, odbor správy obecního majetku)

Hana Kalužová

RNDr. Michal Kůstka

(Stavební bytové družstvo ve F-M)

Ing. Milan Sněhota

(Městská policie Frýdek-Místek)

Milan Sněhota

Člen bez hlasovacího práva:

Ing. Pavel Osina

(statutární město F-M, manažer IPRM)

Pavel Osina

**Prohlášení o nestrannosti a mlčenlivosti
pro projekty
„Výměna výtahů v bytovém domě č.p. 3120-3122 na ulici
Pekařské ve Frýdku-Místku“ a „Rekonstrukce výtahů a výměna
oken na ulici Pekařské 3123-3124 ve Frýdku-Místku“**


já, níže podepsaný, tímto prohlašuji, že:

- své povinnosti budu vykonávat čestně a poctivě;
- jsem nebyl předkladatelem či zpracovatelem projektu v rámci výzvy města,
- nepodílel jsem se na zpracování projektu;
- s předkladatelem či zpracovatelem mě nepojí blízký vztah rodinný, citový či ekonomický (vztah, který by mi přinesl ekonomické výhody při schválení projektu, kromě vztahu pracovně-právního);
- pokud by během hodnocení vyšlo najevo, že takový vztah existuje nebo vznikl, ihned se na hodnocení a schvalování přestanu podílet a ani nebudu zasahovat do jednání týkajících hodnocení projektu či je jakýmkoliv způsobem ovlivňovat;
- posuzuji předložené žádosti objektivně a nezávisle na všech stranách, které mohou mít z výsledku hodnocení prospěch;
- si nejsem vědom žádných minulých, současných nebo budoucích skutečností nebo okolností, které by moji nezávislost mohly zpochybnit;
- budu dodržovat mlčenlivost o jakýchkoliv informacích či dokumentech („důvěrné informace“), které mi budou během hodnocení nebo jako výsledek hodnocení předloženy, které zjistím nebo které připravím, a zavazuji se, že je budu používat pouze pro účely tohoto hodnocení a neodhalím je žádné třetí osobě;
- důvěrné informace nesdělím žádnému zaměstnanci nebo odborníkovi, pokud se písemně nezaváže, že budou zachovávat požadavky hodnocení.

1) Hodnotitelé

Datum: 2.2.2011

Ing. Pavel Osina



.....

Ing. Petr Poledník



.....

Martin Harvan



.....

2) Členové řídicího výboru

Datum: 7.2.2011

Mgr. Michal Novák
(statutární město F-M, náměstek primátora)

Michal Novák

Ing. Petr Šabrňák
(statutární město F-M, odbor úz. rozvoje a staveb. řádu)

Petr Šabrňák

Ing. Miroslav Hronovský
(statutární město F-M, odbor dopravy a siln. hospodářství)

Miroslav Hronovský

Monika Konvičná
(Beskydské informační centrum)

.....

Ing. Jaromír Kohut
(TS, a.s.)

Jaromír Kohut

Ing. Luděk Žáček
(Frýdecká skládka, a.s.)

Luděk Žáček

Ing. Petr Jonas
(Distep, a.s.)

Petr Jonas

Vladimír Pavlásek
(ČSAD Frýdek-Místek, a.s.)

.....

Ing. Milan Novák
(Domov pro seniory Frýdek-Místek)

Milan Novák

Ing. Libor Černý
(Úřad práce ve Frýdku-Místku)

Libor Černý

Ing. Hana Kalužová
(statutární město F-M, odbor správy obecního majetku)

Hana Kalužová

RNDr. Michal Kůstka
(Stavební bytové družstvo ve F-M)

.....

Ing. Milan Sněhota
(Městská policie Frýdek-Místek)

Milan Sněhota

Příloha č. 8

ROČNÍ MONITOROVACÍ ZPRÁVA O POSTUPU REALIZACE IPRM

Tato zpráva se odevzdává v tištěné a elektronické podobě na regionální pracoviště MMR každoročně do 31. 3. za předchozí kalendářní rok.

1. ÚDAJE O IPRM A ZPRÁVĚ

Údaje o IPRM				
Registrační číslo IPRM:		1/MS/19		
Název IPRM:		Integrovaný plán rozvoje statutárního města Frýdku-Místku – sídliště Slezská		
Datum zahájení realizace IPRM:		03/07/2009		
Datum ukončení realizace IPRM:		30/06/2015		
Roční zpráva o postupu realizace IPRM				
Pořadové číslo zprávy:		2		
Monitorované období:		Začátek	01/01/2010	Konec 31/12/2010
Datum schválení zprávy v orgánech města:		08/02/2011		

2. ÚDAJE O NOSITELI IPRM A ZHOTOVITELI ZPRÁVY (v případě změny)

Nositel IPRM	
IČ	00296643
Název:	Statutární město Frýdek-Místek
Adresa:	Radniční 1148, 738 22 Frýdek-Místek
Statutární zástupce: (jméno a příjmení, funkce)	Mgr. Petr Cvik, primátor
Zhotovitel zprávy - manažer	
Jméno a příjmení, funkce:	Ing. Pavel Osina, manažer IPRM
Telefonní číslo/mobil	558 609 278 / 777 921 768
E-mail:	osina.pavel@frydek-mistek.cz

A. VĚCNÁ ČÁST ZPRÁVY

3. POPIS REALIZACE IPRM ZA MONITOROVANÉ OBDOBÍ

Dne 1.2.2010 nebyl Řídícím výborem schválen druhý dílčí projekt v aktivitě 5.2. b) Regenerace bytových domů. Jedná se o projekt „Rekonstrukce bytového domu M.Chasáka 3137“.

Dne 21.1.2010 byl předložen třetí dílčí projekt v aktivitě 5.2. b) Regenerace bytových domů. Jedná se o projekt „Revitalizace bytového domu na ul. Novodvorská 3062, Frýdek-Místek“. Dne 1.2.2010 byl schválen Řídícím výborem a 15.2. 2010 Radou města. Realizace tohoto projektu byla zahájena 15.7.2010 a ukončena 29.10.2010. Současně byla podána žádost o platbu.

V březnu 2010 byla zahájena realizace prvního dílčího projektu schváleného již v roce 2009 „Regenerace BD na ul. M.Chasáka 3140 ve Frýdku-Místku“. Projekt byl ukončen 31.8.2010, byla podána žádost o platbu a prostředky byly proplaceny.

Dne 23.4.2010 byl předložen čtvrtý dílčí projekt v aktivitě 5.2. b) Regenerace bytových domů. Jedná se o projekt „Revitalizace panelového domu na ul. Novodvorská 3065-67, Frýdek-Místek“. Dne 3.5.2010 byl schválen Řídícím výborem a 10.5. 2010 Radou města. V červnu 2010 byla realizace projektu zahájena. Ukončení je plánováno v květnu 2011.

V červenci 2010 proběhlo výběrové řízení na zpracování projektové dokumentace na Revitalizaci vybraných ploch veřejné zeleně. Probíhá zpracování PD, které by mělo být dokončeno v 06/2011.

V roce 2010 proběhla 4 zasedání Řídícího výboru IPRM:

1.2.2010 – schvalování dílčích projektů

15.3.2010 – schválení Roční monitorovací zprávy o postupu realizace IPRM

3.5.2010 – schválení dílčího projektu

8.9.2010 – schválení Oznámení o změně v IPRM č.3 – doplnění povinnosti podepisovat „Prohlášení o nestrannosti a mlčenlivosti“.

Informace o IPRM jsou prezentovány ve Zpravodaji Rady města Frýdku-Místku a na webových stránkách www.frydek-mistek.cz.

4. POPIS CELKOVÉHO VLIVU REALIZACE IPRM V RÁMCÍ MĚSTA

V roce 2010 byla ukončena realizace dvou projektů – „Rekonstrukce bytového domu M.Chasáka 3137“ a „Revitalizace bytového domu na ul. Novodvorská 3062, Frýdek-Místek“.

Realizací projektů IPRM dojde ke zvýšení kvality života obyvatel sídliště Slezská prostřednictvím revitalizace prostředí a regenerace bytových domů.

5. PROBLÉMY PŘI REALIZACI IPRM

Popis problémů spojených s realizací IPRM, které mohou mít vliv na plnění jeho cílů:

Zájem žadatelů je poměrně vysoký, své projekty však zatím připravují. Očekáváme větší počet podaných žádostí začátkem roku 2011.

Alokace IPRM je zatím dostatečná. Partnerství je realizováno formou zapojení partnerů do Řídícího výboru IPRM. Spolupráce s ŘO, RP MMR a CRR probíhá bez problémů.

Opatření na odstranění těchto problémů:

Dle potřeb jednotlivých žadatelů probíhají individuálně konzultace.

Informace o schválených žádostech jsou zveřejňovány na webových stránkách a ve Zpravodaji Rady města Frýdku-Místku.

6. PŘEHLED PROJEKTŮ IPRM – PODANÝCH, SCHVÁLENÝCH, REALIZOVANÝCH

Aktivita 5.2 a						
Počet vyhlášených výzev v aktivitě za monitorované období		1 (průběžná)		Alokace vyhlášených výzev:		60 000 000,- Kč
Projekty						
		Počet projektů	ERDF	SR	Celkové způsobilé výdaje	
	V procesu hodnocení města	0	0	0	0	
	Doporučené městem	0	0	0	0	
	Podané na CRR	0	0	0	0	
	Schválené ŘO	0	0	0	0	
	V realizaci	0	0	0	0	
	Celkem	0	0	0	0	
Komentář k přehledu projektů:						

Aktivita 5.2 b						
Počet vyhlášených výzev v aktivitě za monitorované období		1 (průběžná)		Alokace vyhlášených výzev:		80 000 000,- Kč
Projekty						
		Počet projektů	ERDF	SR	Celkové způsobilé výdaje	
	V procesu hodnocení města	0	0	0	0	
	Doporučené městem	3	17 804 534	3 141 977	39 306 777	
	Podané na CRR	3	17 804 534	3 141 977	39 306 777	
	Schválené ŘO	3	17 804 534	3 141 977	39 306 777	
	V realizaci	1	8 149 800	1 438 200	15 980 000	
	Celkem	3	17 804 534	3 141 977	39 306 777	
Komentář k přehledu projektů:						

--

Aktivita 5.2 c-a							
Počet vyhlášených výzev v aktivitě za monitorované období		0		Alokace vyhlášených výzev:		0	
Projekty							
		Počet projektů	ERDF	SR	Celkové způsobilé výdaje		
	V procesu hodnocení města	0	0	0	0		
	Doporučené městem	0	0	0	0		
	Podané na CRR	0	0	0	0		
	Schválené ŘO	0	0	0	0		
	V realizaci	0	0	0	0		
	Celkem	0	0	0	0		
Komentář k přehledu projektů:							
Není v IPRM obsaženo.							

Aktivita 5.2 c-b							
Počet vyhlášených výzev v aktivitě za monitorované období		0		Alokace vyhlášených výzev:		0	
Projekty							
		Počet projektů	ERDF	SR	Celkové způsobilé výdaje		
	V procesu hodnocení města	0	0	0	0		
	Doporučené městem	0	0	0	0		
	Podané na CRR	0	0	0	0		
	Schválené ŘO	0	0	0	0		
	V realizaci	0	0	0	0		
	Celkem	0	0	0	0		
Komentář k přehledu projektů:							
Není v IPRM obsaženo.							

7. PŘEDPOKLADANÝ HARMONOGRAM DALŠÍCH AKTIVIT IPRM

Předpokládané období realizace:	Od:	01/01/2011	do:	31/12/2011
Popis další aktivity IPRM:				
Bude pokračovat příprava projektů a průběžné podávání žádostí. V roce 2011 bude předloženo cca 15 projektů společenství vlastníků s realizací v roce 2011 (zajišťuje Stavební bytové družstvo ve Frýdku-Místku). Město začne realizovat dílčí projekty revitalizace veřejných prostranství – „Revitalizace parčíku za objektem č.p. 763 na ul. Slezská ve Frýdku“ a „Revitalizace Sadů Svobody ve Frýdku“, na které je dokončována projektová dokumentace. Výzvy byly vyhlášeny jako průběžné, bude tedy i nadále probíhat příjem projektů. Aktuální informace o IPRM budou i nadále zveřejňovány na webových stránkách a ve Zpravodaji Rady města Frýdku-Místku. Probíhá příprava projektů do jiných OP.				
Předpokládané období realizace:	Od:	01/01/2012	do:	31/12/2012
Popis další aktivity IPRM:				
Bude pokračovat příprava projektů a průběžné podávání žádostí. V roce 2012 budou předloženy další projekty společenství vlastníků, které zajišťuje Stavební bytové družstvo ve Frýdku-Místku. Město bude pokračovat v realizaci dílčích projektů revitalizace veřejných prostranství. Aktuální informace o IPRM budou i nadále zveřejňovány na webových stránkách a ve Zpravodaji Rady města Frýdku-Místku. Bude probíhat příprava projektů do jiných OP.				

8. NEPODSTATNÉ ZMĚNY IPRM

Nepodstatné změny IPRM v monitorovaném období:	Ano/Ne	Ano
Popis nepodstatné změny v monitorovaném období:		
Došlo ke změně statutárního zástupce. Novým statutárním zástupcem se od 29.11.2010 stal Mgr. Petr Cvik.		
Stav řešení nepodstatné změny:		
Je oznámeno v rámci této monitorovací zprávy.		
Popis nepodstatné změny v monitorovaném období:		
Aktualizace časového a finančního harmonogramu IPRM (viz příloha č. 2). Jedná se o přesun, který neporušuje ustanovení článku 3 odst. 2 Dohody.		
Oproti plánovanému harmonogramu se zpožďuje příprava dílčích projektů. Z důvodu posunu zahájení realizace dílčích projektů dochází k posunu harmonogramu čerpání výdajů IPRM.		
Stav řešení nepodstatné změny:		
Je oznámeno v rámci této monitorovací zprávy a předkládáno ke schválení.		

9. PODSTATNÉ ZMĚNY IPRM

Podstatné změny IPRM v monitorovaném období:	Ano/Ne	Ne
Popis podstatné změny v monitorovaném období:		
-		
Stav řešení podstatné změny:		
-		

10. PLNĚNÍ MONITOROVACÍCH INDIKÁTORŮ

Monitorovací indikátory 5.2 IOP				
Monitorovací indikátor	Měrná jednotka	Plánovaná cílová hodnota dle Dohody	Dosažená hodnota za monitorované období	Orientační hodnota za projekty v procesu hodnocení a realizaci
Plocha revitalizovaného území	m ²	96 771	0	0
Počet regenerovaných bytů	počet	765	88	69
Úspora spotřeby energie	%	20	41	31
Poznámka				
Monitorovací indikátory za jiné oblasti intervence IOP				
Monitorovací indikátor	Měrná jednotka	Plánovaná cílová hodnota dle Dohody	Dosažená hodnota za monitorované období	Orientační hodnota za projekty v procesu hodnocení a realizaci
-				
Poznámka				
Není v IPRM obsaženo.				

Monitorovací indikátory za jiné OP				
Monitorovací indikátor	Měrná jednotka	Plánovaná cílová hodnota dle Dohody	Dosažená hodnota za monitorované období	Orientační hodnota za projekty v procesu hodnocení a realizaci
-				
Poznámka				
V Dohodě nejsou obsaženy žádné monitorovací indikátory za jiné OP.				

11. POPIS ZAPOJENÍ PARTNERŮ DO IPRM (aktivity)

Partnerství je realizováno formou zapojení partnerů do Řídícího výboru IPRM. Dílčí projekty partnerů byly zařazeny do IPRM. Veřejnosti bylo umožněno předkládat návrhy na realizaci projektů v rámci IPRM.

B. FINANČNÍ ČÁST ZPRÁVY

12. PLNĚNÍ FINANČNÍHO PLÁNU IPRM

Celková výše alokace ERDF dle Dohody v EUR	5 237 029
Celková výše alokace ERDF dle Dohody v Kč ¹	132 915 796
Celková výše alokace ERDF po odečtení ŘO IOP schválených dílčích projektů za monitorované období v Kč:	115 111 262
Celková výše alokace ERDF po odečtení ŘO IOP schválených dílčích projektů za monitorované období v EUR:	4 535 511
Celková výše alokace ERDF po odečtení proplacených žádostí o platbu dílčích projektů za monitorované období v Kč:	128 095 896
Celková výše alokace ERDF po odečtení proplacených žádostí o platbu dílčích projektů za monitorované období v EUR:	5 047 120
V případě odchylky od finančního harmonogramu (viz příloha č. 2) uveďte zdůvodnění: Oproti plánovanému harmonogramu se zpožďuje příprava dílčích projektů. Z důvodu posunu zahájení realizace dílčích projektů dochází k posunu harmonogramu čerpání výdajů IPRM. V tuto chvíli předpokládáme splnění ustanovení článku 3 odst. 2 Dohody (vyčerpání nejméně 25 % celkových způsobilých výdajů IPRM do 31.12.2011).	

¹ K přepočtu Kč na Euro použijte průměrný kurz ČNB za monitorované období

C. ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ NOSITELE IPRM

Jako nositel IPRM v rámci IOP prohlašuji, že:

všechny informace v předložené Roční zprávě o postupu realizace IPRM a přílohách jsou pravdivé a úplné a že jsem si vědom/a možných následků a sankcí, které vyplývají z uvedení nepravdivých nebo neúplných údajů;

IPRM je realizován v souladu s Dohodou, pravidly IOP a souvisejícími právními předpisy ČR a EU;

při realizaci IPRM byla dodržena pravidla veřejné podpory a pravidla pro zadávání veřejných zakázek, včetně zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů;

IPRM je realizován v souladu s politikami EU v oblasti udržitelného rozvoje, ochrany životního prostředí a rovných příležitostí, včetně omezování nerovnosti a podporování rovnosti mezi ženami a muži.

Jméno a příjmení statutárního zástupce / oprávněné osoby:*	Mgr. Petr Cvik
Funkce:	primátor
Místo a datum:	Frýdek-Místek dne 9.2.2011
Podpis a razítko	
Poznámky	

** Pokud Roční monitorovací zprávu o postupu realizace IPRM podepisuje oprávněná osoba, musí být jako přílohou Roční monitorovací zprávy o postupu realizace IPRM přiloženo pověření od statutárního zástupce nositele IPRM. V případě, že pověření bude platné pro celou dobu realizace IPRM, stačí ho doložit pouze v 1. roční zprávě o realizaci IPRM.*

D. PŘÍLOHY ZPRÁVY

Příloha č.	Název přílohy:	Přiloženo: (Ano/Nerelevantní)
1	Pověření oprávněné osoby od statutárního zástupce k podpisu Roční zprávy o postupu realizace IPRM (<i>viz poznámka výše</i>)	nerelevantní
2	Aktualizovaný harmonogram IPRM (časový a finanční) s vyznačením a zdůvodněním změn (<i>pouze pokud došlo ke změně</i>)	ANO
3	Seznam městem doporučených projektů IPRM v jednotlivých výzvách (5.2 i projektů pod čarou)	ANO

Datum doručení na RP MMR:	Převzal (jméno a podpis):
------------------------------	---------------------------



Reg. číslo IPRM: 1/MS/19

Nositel IPRM: Statutární město Frýdek-Místek		Dohoda č.: 4463 (v CES)									
se sídlem: Radniční 1148, 738 22 Frýdek-Místek											
Plánované změny v IPRM – výstižný popis dle jednotlivých aktivit:											
- Žádost k IPRM – kapitola 4.2 tabulka 1											
Vzhledem ke zpoždování přípravy dílčích projektů se posunuje časový harmonogram IPRM. Podmínka vyčerpání 25% způsobilých výdajů k 31.12.2011 z Dohody bude pravděpodobně dodržena.											
Původní hodnota (kurz 28,33):											
		Plánovaný objem způsobilých výdajů IPRM v jednotlivých letech (jedná se o způsobilé výdaje dle podmínek IOP)								Nezpůsobilé výdaje	
Oblast intervence / aktivita	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Celkem		
5.2 a)	0	0	10 000 000	25 000 000	20 000 000	19 493 000	0	0	74 493 000		
5.2 b)	0	0	40 000 000	65 000 000	50 000 000	50 000 000	45 136 000	0	250 136 000		
5.2 c)	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Způsobilé výdaje celkem										324 629 000	
Nezpůsobilé výdaje celkem										0	
IPRM celkem										324 629 000	
Nová hodnota (kurz 25,38):											
		Plánovaný objem způsobilých výdajů IPRM v jednotlivých letech (jedná se o způsobilé výdaje dle podmínek IOP)								Nezpůsobilé výdaje	
Oblast intervence / aktivita	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Celkem		
5.2 a)	0	0	0	0	20 000 000	30 000 000	20 000 000	0	70 000 000		
5.2 b)	0	0	9 451 000	60 000 000	60 000 000	50 000 000	41 473 000	0	220 824 000		
5.2 c)	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Způsobilé výdaje celkem										290 824 000	
Nezpůsobilé výdaje celkem										0	
IPRM celkem										290 824 000	

Seznam doporučených projektů městem

Žadatel	Název projektu	Aktivita a/b/c	Požadováno z EU (v CZK)	Požadováno ze SR (v CZK)	Požadováno z EU + SR (v CZK)	Plánovaná realizace (--/-- -- --/--)
Statutární město Frýdek- Místek	Revitalizace bytového domu na ul. Novodvorská 3062, Frýdek-Místek	b	3 682 466,00	649 847,00	4 332 313,00	07/10-10/10
Společenství vlastníků jednotek Novodvorská 3065- 67	Revitalizace panelového domu na ul. Novodvorská 3065-67, Frýdek-Místek	b	8 149 800,00	1 438 200,00	9 588 000,00	06/10-05/11

Seznam nedoporučených projektů městem

Žadatel	Název projektu	Aktivita a/b/c	Požadováno z EU (v CZK)	Požadováno ze SR (v CZK)	Požadováno z EU + SR (v CZK)	Plánovaná realizace (--/-- -- --/--)
Společenství vlastníků jednotek M. Chasáka 3137, Frýdek-Místek	Rekonstrukce bytového domu M. Chasáka 3137	b	1 484 610,00	261 990,00	1 746 600,00	02/10-03/10

Seznam projektů pod čarou

Žadatel	Název projektu	Operační program	Požadováno z EU (v CZK)	Požadováno ze SR (v CZK)	Požadováno z EU + SR (v CZK)	Plánovaná realizace (--/-- -- --/--)
-						

Stručný popis projektu

Název projektu:	Výměna výtahů v bytovém domě č.p. 3120-3122 na ulici Pekařské ve Frýdku-Místku		
Registrační číslo:	IPRMSS/BD/05		
Název žadatele:	Společenství vlastníků jednotek Pekařská 3120-3122		
Obsah projektu:	Výměna stávajících 3 ks výtahů		
Rozpočet:	Celkové výdaje	2 392 500 Kč	
	Celkové způsobilé výdaje	2 359 500 Kč	
	Požadovaná dotace	1 415 700 Kč (60%)	
	Vlastní zdroje	943 800 Kč (40%)	
Plánovaný harmonogram:	04-08/2011		
Stanovené indikátory:	Počet regenerovaných bytů	86	

Stručný popis projektu

Název projektu:	Rekonstrukce výtahů a výměna oken na ulici Pekařské 3123-3124 ve Frýdku-Místku	
Registrační číslo:	IPRMSS/BD/06	
Název žadatele:	Společenství vlastníků jednotek Pekařská 3123-3124	
Obsah projektu:	Výměna stávajících 2 ks výtahů a výměna stávajících okenních výplní	
Rozpočet:	Celkové výdaje	5 074 553 Kč
	Celkové způsobilé výdaje	4 949 981 Kč
	Požadovaná dotace	2 969 988,60 Kč (60%)
	Vlastní zdroje	1 979 992,40 Kč (40%)
Plánovaný harmonogram:	06-08/2011	
Stanovené indikátory:	Počet regenerovaných bytů	78
	Úspora spotřeby energie	18 %