



Zápis č. 10/2010 ze zasedání Řídícího výboru IPRM – přitažlivé město

Datum konání:

12. 9. 2011, 13.00

Místo konání:

Malá zasedací místnost, Magistrát města Frýdku-Místku

Přítomni:

Mgr. Michal Novák	SM F-M
Ing. Petr Šabrňák	SM F-M
Ing. Miroslav Hronovský (vz. Ing. Duží)	SM F-M
Monika Konvičná	Beskydské informační centrum
Ing. Petr Jonas (vz. Ing. Eliáš)	DISTEP, a.s.
Vladimír Pavlásek	ČSAD F-M, a.s.
Ing. Mgr. Miroslav Přikryl	Římskokatolická farnost Frýdek
Ing. Alena Votoupalová	Goodwill - VOŠ, s.r.o.
Ing. Pavel Osina	SM F-M

Program jednání:

- 1) Zahájení
- 2) 3. průběžná zpráva o realizaci IPRM
- 3) Různé

Průběh jednání:

1) Zasedání zahájil Mgr. Novák, přivítal přítomné na zasedání řídícího výboru IPRM – přitažlivé město. Shrnl aktuální stav realizace integrovaného plánu.

2) Ing. Osina přítomné detailně seznámil se stavem realizace jednotlivých dílčích projektů a s předloženou 3. průběžnou zprávou o realizaci IPRM.

Usnesení č. 1/10/2010 ze dne 12. 9. 2011:

Řídící výbor IPRM – přitažlivé město bere na vědomí 3. průběžnou zprávu o realizaci Integrovaného plánu rozvoje statutárního města Frýdku-Místku – přitažlivé město dle přílohy č. 2 k zápisu.

Hlasování : **pro: 8** **proti: 0** **zdržel se: 0**

Usnesení schváleno.

3) Ing. Mgr. Přikryl zájemcům rozdál publikace o bazilice vydané v rámci projektu „Obnova barokně-klasicistního areálu kolem baziliky Navštívení Panny Marie ve Frýdku“.

Dle nastavených pravidel se řídicí výbor bude setkávat jednou za půl roku, aby projednal průběžnou zprávu o realizaci IPRM, v případě aktuální potřeby bude svolán mimořádně i dříve.

Termín příštího zasedání: zatím nestanoven

Rozdělovník:

- účastníci zasedání

Příloha:

- prezenční listina


- 3. průběžná zpráva o realizaci IPRM

Vyhotoveno dne: 12. 9. 2011

Zapisovatel: Ing. Pavel Osina



Ověřil: Mgr. Michal Novák





**ŘÍDÍCÍ VÝBOR
INTEGROVANÉHO PLÁNU ROZVOJE
STATUTÁRNÍHO MĚSTA FRÝDKU-MÍSTKU – PŘITAŽLIVÉ MĚSTO**

Prezenční listina ze dne 12. 9. 2011

Předseda: **Mgr. Michal Novák**
(statutární město F-M, náměstek primátora)

Michal Novák

Členové: Ing. Petr Šabrňák
(statutární město F-M, odbor úz. rozvoje a staveb. řádu)

Petr Šabrňák

Ing. Miroslav Hronovský
(statutární město F-M, odbor dopravy a siln. hospodářství)

M. Hronovský

Monika Konvičná
(Beskydské informační centrum)

Monika Konvičná

Ing. Jaromír Kohut
(TS, a.s.)

Jaromír Kohut

Ing. Luděk Žáček
(Frýdecká skládka, a.s.)

Ing. Petr Jonas *(v z. st. st. top. k. E. a. s.)*
(Distep, a.s.)

Petr Jonas

Vladimír Pavlásek
(ČSAD Frýdek-Místek, a.s.)

Ing. Milan Novák
(Domov pro seniory Frýdek-Místek)

Ing. ~~Libor Černý~~ *Vladimír Patačik*
(Úřad práce ve Frýdku-Místku)

Ing. Mgr. Miroslav Přikryl
(Římskokatolická farnost Frýdek)

M. Přikryl

Jan Opěla
(Národní dům Frýdek-Místek)

Ing. Alena Votoupalová
(VOŠ Goodwill, s.r.o.)

Alena Votoupalová

Členové bez hlasovacího práva:

Ing. Pavel Osina
(statutární město F-M, manažer IPRM)

Pavel Osina

Ing. Libor Chlebiš
(Úřad regionální rady NUTS II Moravskoslezsko)



3. průběžná zpráva o realizaci Integrovaného plánu rozvoje statutárního města Frýdku-Místku – přitažlivé město (08/2011)

A. Hlavní projekty IPRM

1) Revitalizace ul. 8. pěšího pluku

- žádost o dotaci podána v 05/2009;
- schváleno k financování v 06/2009 (ve výši 100,1 mil. Kč);
- stavební práce probíhaly v období 06/2009-06/2010;
- dotace kompletně proplacena v 12/2010 (92,4 mil. Kč).

2) Obnova Zámeckého parku a nový park Jižní svahy (mobiliář parku včetně cestní sítě)

- žádost o dotaci podána v 09/2009;
- schváleno k financování v 03/2010 (ve výši 17,7 mil. Kč, aktuálně předpokládaná dotace 12,5 mil. Kč);
- stavební práce probíhaly v období 07/2010-07/2011;
- proplacena 1. žádost o platbu v 08/2011 (2,9 mil. Kč).

3) Rekonstrukce fotbalového areálu Stovky

- žádost o dotaci podána v 03/2010;
- schváleno k financování v 08/2010 (ve výši 74,8 mil. Kč);
- realizace 1. části (umělé hřiště) proběhla 08-10/2009; realizace 2. části (objekty) proběhla 03-11/2010;
- dotace kompletně proplacena v 07/2011 (68,1 mil. Kč).

4) Modernizace sportovních a dětských areálů ve Frýdku-Místku

- žádost o dotaci podána v 09/2010;
- schváleno k financování v 12/2010 (ve výši 20,8 mil. Kč);
- realizace hřišť v Lískovci, Chlebovicích a ul. Rokycanově proběhla 06-10/2010; realizace hřiště v Zelinkovicích-Lysůvkách 10/2010-06/2011; realizace hřiště ul. Linhartova 07/2011-05/2012;
- podána 1. žádost o platbu v 05/2011 (12,5 mil. Kč).

5) Revitalizace areálu bývalých kasáren ve frýdeckém lese

- způsobilé výdaje v IPRM: 40 mil. Kč;
- zatím nerozpracováno.

6) Cyklostezka kolem Olešné ve Frýdku-Místku, II. etapa

- žádost o dotaci podána v 09/2010;
- schváleno k financování v 01/2011 (ve výši 20 mil. Kč);
- stavební práce probíhaly v období 06-11/2010;
- podána 1. žádost o platbu v 05/2011 (20 mil. Kč).

7) Řízení a implementace IPRM - přípravná fáze

- žádost o dotaci podána v 06/2009
- schváleno k financování v 07/2009 (ve výši 0,5 mil. Kč);
- dotace kompletně proplacena v 02/2010 (0,5 mil. Kč).

B. Doplnkové projekty IPRM

Obnova Zámeckého parku a nový park Jižní svahy (doplnění, založení a údržba parkové zeleně)

- žádost o dotaci z OPŽP podána v 11/2008;
- schváleno k financování v 03/2009 (ve výši 5,1 mil. Kč, aktuálně předpokládaná dotace 1,8 mil. Kč);
- stavební práce probíhaly v období 07/2010-07/2011;
- závěrečná žádost o platbu bude podána v 09/2011 (cca 1,8 mil. Kč).

Obnova barokně-klasicistního areálu kolem baziliky Navštívení Panny Marie ve Frýdku

- schváleno k financování z ROP 2.2.1. (infrastruktura cestovního ruchu) v 07/2009 (ve výši 24,6 mil. Kč);
- stavební práce probíhaly v období 08/2010-07/2011;
- závěrečná žádost o platbu bude podána v 09/2011 (celkem 21 mil. Kč).

Arboretum Frýdek-Místek

- žádost o dotaci z OPŽP podána v 06/2010;
- schváleno k financování v 11/2010 (ve výši 2,6 mil. Kč);
- předpoklad realizace v roce 2012.

Statické zajištění kostela sv. Šimona a Judy v Lískovci 2 mil. Kč

- probíhá realizace z vlastních zdrojů + Ministerstvo kultury a SMFM, již realizováno 1,5 mil. Kč, zbývá na rok 2012 zajistit částku 0,5 mil. Kč

Obnova kopule věže a střechy kostela p. Marie Sněžné na Lysůvkách 3 mil. Kč

- zrealizováno z vlastních zdrojů + Ministerstvo kultury a SMFM

Ostatní projekty beze změny:

Výstavba haly pro asijské bojové sporty (BUDO hala) 50 mil. Kč

Rekonstrukce a revitalizace horního úseku třídy TGM 70 mil. Kč

Rekonstrukce divadla Čtyřlístek 20 mil. Kč

Obnova kulturní památky – Střecha a fasáda kostela sv. J. Křtitele 6 mil. Kč

Dostavba kaplí křížové cesty kolem kostela sv. Jana a Pavla v Místku, Janáčkova ulice 3 mil. Kč

Obnova krovu a výměna střešní krytiny kostela Všechny svatých v Místku, Frýdlantská ulice 4,2 mil. Kč

Zlepšení a dovybavení zvukového a světelného parku Hudebního klubu Stoun 320 tis. Kč

Vybudování, vybavení a provozování zkušebny pro tvorbu taneční elektronické hudby v HK Stoun 130 tis. Kč

Rekonstrukce modlitebny na Slezské ulici a úprava okolního areálu v prostorách židovského hřbitova 4,75 mil. Kč

Revitalizace evangelického kostela ve Frýdku-Místku 20 mil. Kč

Revitalizace zámku ve Frýdku včetně obnovy expozice 68 mil. Kč

C. Naplňování indikátorů IPRM

Indikátor	Měrná jednotka	Hodnota dle smlouvy	Dosažená hodnota k 08/2011
Počet podpořených projektů na rozvoj (zvyšující atraktivitu) – vybraná města	počet	5,00	5,00
Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů zájmové a volnočasové povahy	užitná plocha v m ²	1.200,00	1.219,00
Plocha nově vybudovaných objektů pro zájmové a volnočasové aktivity	užitná plocha v m ²	1.800,00	1.819,00
Plocha regenerovaného a revitalizovaného území – ve městech	ha	2,35	6,89
Plocha revitalizovaných nevyužívaných nebo zanedbaných areálů (brownfields) ve městech	ha	0,5	0,0