



Zápis č. 11/2012 ze zasedání Řídícího výboru IPRM – přitažlivé město

Datum konání:

19. 3. 2012, 13.00

Místo konání:

Malá zasedací místnost, Magistrát města Frýdku-Místku

Přítomni:

Ing. Petr Šabrňák	SM F-M
Ing. Miroslav Hronovský	SM F-M
Monika Konvičná	Beskydské informační centrum
Ing. Jaromír Kohut	TS, a.s.
Ing. Luděk Žáček	Frýdecká skládka, a.s.
Ing. Petr Jonas	Distep, a.s.
Vladimír Pavlásek	ČSAD Frýdek-Místek, a.s.
Ing. Vladimír Patáčík	Úřad práce ČR, k.p. F-M
Ing. Mgr. Miroslav Příkryl	Římskokatolická farnost Frýdek
Ing. Pavel Osina	SM F-M

Program jednání:

- 1) Zahájení
- 2) Roční zpráva o postupu realizace IPRM za rok 2011
- 3) Různé

Průběh jednání:

1) Zasedání zahájil Ing. Osina, přivítal přítomné na zasedání řídícího výboru IPRM – přitažlivé město. Informoval o rezignaci Mgr. Nováka na funkci náměstka primátora a s tím souvisí i změna ve složení Řídícího výboru IPRM – přitažlivé město. Změna bude schválena na zasedání RM dne 20.3.2012.

2) Ing. Osina seznámil přítomné s aktuálním stavem realizace IPRM a s předloženou Roční zprávou o postupu realizace IPRM za rok 2011.

Usnesení č. 1/11/2012 ze dne 19. 3. 2012:

Řídící výbor IPRM – přitažlivé město schvaluje Roční zprávu o postupu realizace IPRM za rok 2011 dle přílohy č. 2 k zápisu.

Hlasování : **pro: 9** **proti: 0** **zdržel se: 0**

Usnesení schváleno.

3) Ing. Jonase zajímal dopad zastavení evropských dotací na IPRM – přitažlivé město. Ing. Osina přítomné ujistil, že čerpání dotací z ROP Moravskoslezsko probíhá bez omezení.

Ing. Mgr. Příkryla zajímaly plány na budoucí programové období 2014-2020. Podle Ing. Osiny se pravděpodobně bude zpracovávat nové IPRM, ale zatím je předčasné to řešit (nejdou stanoveny bližší podmínky).

Byl připomenut režim zasedání Řídícího výboru pro následující období: dle nastavených pravidel se bude setkávat jednou za půl roku, aby projednal průběžnou zprávu o realizaci IPRM, v případě aktuální potřeby bude svolán mimořádně i dříve.

Termín příštího zasedání: zatím nestanoven

Rozdělovník:

- účastníci zasedání

Příloha:

1. prezenční listina
2. Roční zpráva o postupu realizace IPRM za rok 2011

Vyhotoveno dne: 19. 3. 2012

Zapisovatel: Ing. Eva Čubová





**ŘÍDÍCÍ VÝBOR
INTEGROVANÉHO PLÁNU ROZVOJE
STATUTÁRNÍHO MĚSTA FRÝDKU-MÍSTKU – PŘITAŽLIVÉ MĚSTO**

Prezenční listina ze dne 19. 3. 2012

Předseda: **Mgr. Michal Novák**
(statutární město F-M, náměstek primátora)

Členové: Ing. Petr Šabrňák
(statutární město F-M, odbor úz. rozvoje a staveb. řádu)

Ing. Miroslav Hronovský
(statutární město F-M, odbor dopravy a siln. hospodářství)

Monika Konvičná
(Beskydské informační centrum)

Ing. Jaromír Kohut
(TS, a.s.)

Ing. Luděk Žáček
(Frýdecká skládka, a.s.)

Ing. Petr Jonas
(Distep, a.s.)

Vladimír Pavlásek
(ČSAD Frýdek-Místek, a.s.)

Ing. Milan Novák
(Domov pro seniory Frýdek-Místek)

Ing. Vladimír Patáček
(Úřad práce ČR, k. p. Frýdek-Místek)

Ing. Mgr. Miroslav Přikryl
(Římskokatolická farnost Frýdek)

Jan Opěla
(Národní dům Frýdek-Místek)

Ing. Alena Votoupalová
(VOŠ Goodwill, s.r.o.)

Členové bez hlasovacího práva:

Ing. Pavel Osina
(statutární město F-M, manažer IPRM)

Ing. Libor Chlebiš
(Úřad regionální rady NUTS II Moravskoslezsko)

Roční zpráva o postupu realizace IPRM za rok 2011

Tuto zprávu je třeba odevzdat v tištěné a elektronické podobě ŘO ROP.

1. ÚDAJE O IPRM A ZPRÁVĚ

Údaje o IPRM				
Název IPRM:	MS/003 Integrovaný plán rozvoje statutárního města Frýdku-Místku – přitažlivé město			
Celková výše alokace dle Smlouvy v Kč:	226 440 000,00			
Datum zahájení realizace IPRM:	3.12.2008			
Datum ukončení realizace IPRM:	31.12.2013			
Roční zpráva o postupu realizace IPRM				
Pořadové číslo zprávy:	3			
Monitorované období:	Začátek	01/01/2011	Konec	31/12/2011
Datum předložení zprávy:	20/03/2012			

2. ÚDAJE O NOSITELI IPRM A ZHOTOVITELI ZPRÁVY

Nositel IPRM	
IČ	00296643
Název:	Statutární město Frýdek-Místek
Adresa:	Radniční 1148, Frýdek-Místek 738 22
Statutární zástupce: (jméno a příjmení, funkce)	Mgr. Petr Cvik, primátor
Kontaktní osoba	
Jméno a příjmení, funkce:	Ing. Pavel Osina, vedoucí oddělení ekonomického rozvoje
Telefonní číslo/mobil/Fax:	558 609 278, 777 921 768
E-mail:	osina.pavel@frydekmostek.cz



A. VĚCNÁ ČÁST ZPRÁVY

3. ZHODNOCENÍ DOSAVADNÍ REALIZACE IPRM ZA MONITOROVANÉ OBDOBÍ

Celkové hodnocení průběhu a stavu realizace, plnění finančního plánu, plnění indikátorů, navrhované změny vč. stručného zdůvodnění

Probíhala realizace těchto (dříve předložených) projektů:

- 1) „Obnova Zámeckého parku a nový park Jižní svahy“ - fyzická realizace zahájena 07/2010, ukončena 07/2011. 29. 5. 2011 předložena modifikovaná žádost o platbu, 29. 9. 2011 předložena závěrečná žádost o platbu;
- 2) „Rekonstrukce fotbalového areálu Stovky“ - fyzická realizace zahájena 08/2009, ukončena 11/2010, 28. 1. 2011 předložena 1. (závěrečná) žádost o platbu, 28. 7. 2011 proplacena;
- 3) „Cyklostezka kolem Olešné ve Frýdku-Místku, II. etapa“ – schválen k financování 19. 1. 2011, fyzická realizace zahájena 06/2010, ukončena 11/2010, 31. 5. 2011 předložena 1. (závěrečná) žádost o platbu, 16. 11. 2011 proplacena;
- 4) „Modernizace sportovních a dětských areálů ve Frýdku-Místku“ - fyzická realizace zahájena 06/2010, 21. 9. 2011 proplacena 1. žádost o platbu.

Lze předpokládat, že IPRM bude úspěšně realizován.

- *Plán (dle smlouvy) a skutečné čerpání dotace ROP (za IPRM po letech a v jednotlivých letech skutečnost v rozdělení na schváleno, proplaceno), plánované čerpání pro následující rok. Vyhodnocení pravidla n+1.*

Plán čerpání ROP (pouze ERDF)

Rok	Plán dle smlouvy	Plán dle projektů	Proplaceno	Zaúčtováno	N+1 skutečnost / plán
	EUR				
	1	2	3	4	5
2007	0,00	0,00			
2008	14 461,79	0,00			
2009	1 453 125,00	16 005,96	0,00	0,00	14 461,79
2010	2 876 736,11	3 550 636,56	3 327 574,21	2 056 313,72	- 1 859 987,42
2011	2 234 375,00	3 835 666,10	3 727 500,76	5 294 827,82	- 2 710 752,07
2012	1 262 152,78	802 363,27			- 1 625 973,99
2013	659 149,32	295 328,11			- 659 149,32
2014	0,00	0,00			0,00
2015	0,00	0,00			0,00
Celkem	8 500 000,00	8 500 000,00			

Údaje ve sloupci [1] vyplňte dle platné smlouvy (dodatku smlouvy o IPRM).

Údaje ve sloupcích [2] až [4] vyplňte dle sestavy MSC 230 (měna EUR), řádky Skupina I Celkem
V případě, že navrhujete úpravu plánu čerpání prostředků, doplňte tabulku o další sloupec

Vzorec pro výpočet plnění pravidla N+1 pro rok 2009 :

$\sum$ sloupec [1] pro rok 2007 a 2008 - sloupec [3] pro rok 2009

Při kladném výsledku hrozí riziko odebrání dotace.



Evropská unie
ROZVOJ LIDSKÝCH ZDANÍ
PRO PŘÍJEMNOST



Vzorec pro výpočet plnění pravidla N+1 pro roky N = 2010 až 2015 (orientační výpočet dle plánovaných plateb nasmlouvaných projektů):

$\sum \text{sloupec [1] pro rok 2007 až N-1} - \sum \text{sloupec [2] pro rok 2007 až N}$

- Navrhované změny ROP - uvést jen zásadní změny a důvod, případně odkaz na příložený změnový list. U změn harmonogramu čerpání a změn aktivit uvést vždy původní a navrhovaný stav.

Nejsou navrženy žádné změny.

- Komentář k plnění indikátorů dle sestavy MSC 225 a 226, skupina I

Stav plnění indikátorů k 31. 12. 2011:

1) „Revitalizace ulice 8. pěšího pluku“

51.15.31 Počet podpořených projektů na rozvoj (zvyšující aktivitu) – vybraných měst - dosažená hodnota 1;

65.01.01 Plocha regenerovaného či revitalizovaného území – ve městech - dosažená hodnota 2,3 ha;

61.01.05 Délka nových a rekonstruovaných místních komunikací celkem - dosažená hodnota 0,44 km;

2) „Řízení a implementace IPRM - přípravná fáze“

51.15.31 Počet podpořených projektů na rozvoj (zvyšující aktivitu) – vybraných měst - dosažená hodnota 1;

3) „Rekonstrukce fotbalového areálu Stovky“

65.01.01 Plocha regenerovaného či revitalizovaného území – ve městech - dosažená hodnota 3,3 ha;

65.11.04 Plocha regen./revit. objektů zájmové/volnočasové pov. – dosažená hodnota 1 219 m²;

65.12.01 Plocha nově vybud. objektů pro zájm./volnočas. aktivity – dosažená hodnota 1 819 m²;

4) „Obnova Zámeckého parku a nový park Jižní svahy“

51.15.31 Počet podpořených projektů na rozvoj (zvyšující aktivitu) – vybraných měst - dosažená hodnota 1;

65.01.01 Plocha regenerovaného či revitalizovaného území – ve městech - dosažená hodnota 0,46 ha;

5) „Cyklostezka kolem Olešné ve Frýdku-Místku, II.etapa“

61.01.11 Délka nově vybudovaných cyklostezek – dosažená hodnota 3,14 km;

61.01.12 Délka nově vybudovaných nebo rekonstr. cyklostezek/tras – dosažená hodnota 3,14 km;

65.01.01 Plocha regener. a revitaliz. území – ve městech – dosažená hodnota 1,29 ha;

Lze předpokládat, že plánované indikátory za celé IPRM budou naplněny.

- Stručná informace o aktivitách IPRM v ostatních OP (komentář k souhrnným údajům v sestavě MSC 230 skupina III)

V roce 2011 nebylo schváleno financování žádných doplňkových projektů v ostatních OP. Byla čerpána dotace z OPŽP na projekt „Obnova Zámeckého parku a nový park Jižní svahy“- založení parkové zeleně.

Čerpání ostatní OP – pouze pro informaci

	Ostatní OP celkem		OP ŽP ¹		OP LZZ	
Rok	Plán dle projektů	Proplaceno	Plán dle projektů	Proplaceno	Plán dle projektů	Proplaceno

¹ Údaje podle jednotlivých operačních programů jsou nepovinné

	Mil. EUR					
2007	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
2008	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
2009	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
2010	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
2011	0,000		0,000		0,000	
2012	0,000		0,000		0,000	
2013	0,000		0,000		0,000	
2014	0,000		0,000		0,000	
2015	0,000		0,000		0,000	
Celkem	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Údaje ve sloupcích Ostatní OP celkem vyplňte dle sestavy MSC 230 (měna EUR), Skupina III Celkem, řádky Plán a Proplaceno

4. POPIS REALIZACE IPRM ZA MONITOROVANÉ OBDOBÍ

Stručný komentář průběhu a stavu realizace strukturovaný podle opatření (aktivit) dle sestavy MSC 231. Ke každému opatření seznam ukončených běžících a připravovaných projektů a datem zahájení (rok/měsíc) a ukončení celkovými náklady a schválenou/plánovanou dotací na následující rok.

Opatření č. 0 – Řízení a implementace IPRM

Projekt: **Řízení a implementace IPRM – přípravná fáze**

- datum zahájení: 2008/01
- datum ukončení: 2009/10
- celkové náklady: 0,488 mil. Kč
- plánovaná dotace na rok 2012: 0,000 mil. Kč

		Opatření č. 0		Aktivita 0
		Celkem	Z toho ROP	
		Dotace Mil. Kč (pouze ERDF)		
Skutečnost 2011	Plán dle projektů	0	0	0
	Žádost o platbu	0	0	0
	Proplaceno	0	0	0
	Zaúčtováno	0	0	0
	Zaúčtováno (EUR)	0	0	0
Plán 2012	Podané projekty		0	
	Žádosti o platbu		0	



Opatření č. 1.1 – Vytváření podmínek pro zlepšení aktivit volnočasového vyžití obyvatel

Aktivita č. 1.1.1 – Zkvalitňování sportovní a kulturní infrastruktury

Projekt: **Rekonstrukce fotbalového areálu Stovky**

- datum zahájení: 2009/08
- datum ukončení: 2011/01
- celkové náklady: 81,014 mil. Kč
- plánovaná dotace na rok 2012: 0,000 mil. Kč

Projekt: **Modernizace sportovních a dětských areálů ve Frýdku-Místku**

- datum zahájení: 2010/06
- datum ukončení: 2012/07 (plán)
- celkové náklady: 25,080 mil. Kč
- plánovaná dotace na rok 2012: 8,390 mil. Kč

Projekt: **Revitalizace areálu bývalých kasáren ve frýdeckém lese**

- datum zahájení: 2013/03 (plán)
- datum ukončení: 2013/11 (plán)
- celkové náklady: 18,000 mil. Kč
- plánovaná dotace na rok 2012: 0,000 mil. Kč
- předpokládaný termín podání žádosti: 2013/01

Projekt: **Cyklostezka kolem Olešné ve Frýdku-Místku, II. etapa**

- datum zahájení: 2010/03
- datum ukončení: 2010/11
- celkové náklady: 57,357 mil. Kč
- plánovaná dotace na rok 2012: 0,000 mil. Kč

		Opatření č. 1.1		Aktivita 1.1.1
		Celkem	Z toho ROP	
		Dotace Mil. Kč (pouze ERDF)		
Skutečnost 2011	Plán dle projektů	83,096	83,096	83,096
	Žádost o platbu	93,918	93,918	93,918
	Proplaceno	93,918	93,918	93,918
	Zaúčtováno	93,918	93,918	93,918
	Zaúčtováno (EUR)	3 842 930,28	3 842 930,28	3 842 930,28
Plán 2012	Podané projekty		0	
	Žádosti o platbu		8,390	

Opatření č. 1.2 – Obnova a údržba charakteru krajiny a vzhledu města

Aktivita č. 1.2.1 – Výstavba a úprava veřejných prostranství, náměstí, ulic bulvárového typu

Projekt: **Revitalizace ulice 8. pěšího pluku**

- datum zahájení: 2009/06
- datum ukončení: 2010/06
- celkové náklady: 103,424 mil. Kč
- plánovaná dotace na rok 2012: 0,000 mil. Kč

Projekt: **Obnova Zámeckého parku a nový park Jižní svahy**

- datum zahájení: 2010/07
- datum ukončení: 2011/07



- celkové náklady: 22,580 mil. Kč
- plánovaná dotace na rok 2012: 10,862 mil. Kč

		Opatření č. 1.2		Aktivita 1.2.1
		Celkem	Z toho ROP	
		Dotace Mil. Kč (pouze ERDF)		
Skutečnost 2011	Plán dle projektů	16,286	16,286	16,286
	Žádost o platbu	2,661	2,661	2,661
	Proplaceno	2,661	2,661	2,661
	Zaúčtováno	36,520	36,520	36,520
	Zaúčtováno (EUR)	1 451 897,54	1 451 897,54	1 451 897,54
Plán 2012	Podané projekty		0	
	Žádosti o platbu		9,980	

Údaje v řádcích Skutečnost 2009, ve sloupcích Aktivita vyplňte dle sestavy MSC 231 (měna CZK), řádky Aktivita xxx Celkem. Sloupec Opatření je součtem sloupců odpovídajících aktivit
V řádcích „Plán 2010“ vyplňte informaci o projektech, které budou podány v roce 2010 a předpokládané výši požadované dotace v žádostech o platbu za všechny doposud podané projekty, které budou podány v roce 2010. Povinný je jen údaj za opatření a ROP.

Přílohy :

- Sestava MSC 231 v CZK

5. DALŠÍ INFORMACE O REALIZACI IPRM

Publicita, partnerství, řízení IPRM, další důležité informace

U článků v tisku a na webových stránkách je uváděna informace o spolufinancování Evropskou unií a informační banner. U dílčích projektů jsou dodržována pravidla pro publicitu.

Partnerství je realizováno formou zapojení partnerů do Řídícího výboru IPRM.

6. PROBLÉMY PŘI REALIZACI IPRM

Popis problémů spojených s realizací IPRM, které mohou mít vliv na plnění jeho cílů, harmonogramu čerpání atd.

Nebyly zaznamenány problémy, zpoždění při přípravě dílčích projektů bylo dohnáno.

Popis opatření na odstranění těchto problémů.

Nebylo potřeba přijímat žádná opatření.

7. NEPODSTATNÉ ZMĚNY IPRM

Popis nepodstatných změn v monitorovaném období a stav jejich řešení (podána, schválena a kdy)

Změna č. 5 – byla oznámena změna v indikativním seznamu projektů, byl doplněn projekt „Rekondiční centrum ve Frýdku-Místku“ Sportovního klubu Fitpoint / Inva Group a.s. – změna schválena.



Investice do vaší budoucnosti
Evropská unie
Evropský fond pro regionální rozvoj



Došlo ke změnám ve složení Řídícího výboru IPRM. Aktuální složení k 31.12.2011: Mgr. Michal Novák, Ing. Petr Šabrňák, Ing. Miroslav Hronovský, Monika Konvičná, Ing. Jaromír Kohut, Ing. Luděk Žáček, Ing. Petr Jonas, Vladimír Pavlásek, Ing. Milan Novák, Ing. Vladimír Patáček, Ing. Mgr. Miroslav Přikryl, Jan Opěla, Ing. Alena Votoupalová, Ing. Pavel Osina, Ing. Libor Chlebiš – oznámeno v této monitorovací zprávě.

8. PODSTATNÉ ZMĚNY IPRM

Popis podstatných změn v monitorovaném období a stav jejich řešení (podána, schválena, dodatek smlouvy a kdy)

Dne 17. 5. 2011 byl uzavřen Dodatek č. 1 - došlo k úpravě monitorovacích indikátorů (monitorovací indikátor „Plocha revitalizovaných objektů zájmové povahy“ byl snížen a doplněn indikátorem „Plocha nově vybudovaných objektů pro zájmové a volnočasové aktivity“ dle skutečnosti projektu „Rekonstrukce fotbalového areálu Stovky“. Byla upravena výše celkové dotace – v dodatku je uvedena pouze výše dotace z ERDF.

9. HORIZONTÁLNÍ TÉMATA

Rovné příležitost a Udržitelný rozvoj – příspěvek IPRM k horizontálním tématům, aktuální stav, plán, změny proti smlouvě.

Projekty, které jsou a budou realizovány, jsou zaměřeny na regeneraci a podporu využívání brownfields a regeneraci veřejných prostranství, kde dojde ke zlepšení životního prostředí. IPRM statutárního města Frýdku-Místku je na udržitelný rozvoj cíleně zaměřen.

Projekty v rámci IPRM by měly vést zejména k vyšší míře bezbariérovosti města, a tedy posílení rovných příležitostí osob s omezenou schopností pohybu. Rozšířením kapacit volnočasových zařízení pro děti a mládež lze dále předpokládat pozitivní vliv na skupiny ohrožené sociálním vyloučením v rámci prevence sociálně patologických jevů.

Aktuální stav:

Regeneraci veřejných prostranství v rámci projektu Revitalizace ulice 8. pěšího pluku došlo ke zlepšení životního prostředí. Revitalizací místní komunikace byla zklidněna doprava uvnitř města, čímž se zvýší bezpečnost obyvatel.

Realizace tohoto projektu přispívá k vyšší míře bezbariérovosti města (přechody pro chodce, zastávky MHD), a tedy posílení rovných příležitostí osob s omezenou schopností pohybu.

Realizací projektu Obnova Zámeckého parku a nový park Jižní svahy došlo k úpravám území tak, aby ho mohly využívat osoby se sníženou mobilitou a sníženou orientací. Došlo k vybudování klidných prostor a nejkratší spojnice mezi Frýdkem a Místkem, které zlepšilo podmínky pro seniory. Došlo k budování klidných prostor s novým dětským hřištěm, které zlepšilo podmínky pro rodiče s dětmi.

Realizací projektu došlo k revitalizaci zeleně a celkovému zkvalitnění lokality.

Projekt Rekonstrukce fotbalového areálu Stovky zhodnotil chátrající areál fotbalového stadionu Stovky ve Frýdku-Místku. Jeho realizací došlo k rekonstrukci stávajících objektů, k výstavbě nových šaten a byl vybudován závlahový systém travnatých hřišť. Na zrekonstruované škvárové hřiště byl instalován umělý povrch.

Projekt byl zrealizován bezbariérově, proto zlepšil podmínky pro přístup osob s omezenou schopností pohybu a orientace.



Investice do vaší budoucnosti
Evropská unie
Operační program Územní rozvoj
Místní akční skupina



C. ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ MĚSTA

Jako nositel IPRM v rámci ROP NUTS Moravskoslezsko prohlašuji, že:

všechny informace v předložené Roční zprávě o postupu realizace IPRM a přílohách jsou pravdivé a úplné a že jsem si vědom/a možných následků a sankcí, které vyplývají z uvedení nepravdivých nebo neúplných údajů;

IPRM je realizován v souladu se Smlouvou, pravidly ROP a souvisejícími právními předpisy ČR a EU;

při realizaci IPRM byla dodržena pravidla veřejné podpory a pravidla pro zadávání veřejných zakázek ROP, včetně zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů;

IPRM je realizován v souladu s politikami EU v oblasti udržitelného rozvoje, ochrany životního prostředí a rovných příležitostí, včetně omezování nerovnosti a podporování rovnosti mezi ženami a muži;

Jméno a příjmení statutárního zástupce/oprávněné osoby:*	Mgr. Petr Cvik
Funkce v organizaci:	primátor
Místo a datum:	Frýdek-Místek, 20.3.2012
Podpis a razítko	
Poznámky	

**) Pokud Roční zprávu o realizaci IPRM podepisuje oprávněná osoba, musí být jako příloha Roční zprávy o realizaci IPRM přiloženo pověření od statutárního zástupce nositele IPRM. V případě, že pověření bude platné pro celou dobu realizace IPRM, stačí ho doložit pouze v 1. Roční zprávě o realizaci IPRM.*

D. PŘÍLOHY ZPRÁVY

Sestavy MSC 223, 224, 225, 231

