



Zápis č. 13/2013 ze zasedání Řídícího výboru IPRM – přitažlivé město

Datum konání:

20. 3. 2013, 13.00

Místo konání:

Malá zasedací místnost, Magistrát města Frýdku-Místku

Přítomni:

Karel Deutscher	SM F-M
Ing. Petr Šabrňák	SM F-M
Monika Konvičná	Beskydské informační centrum
Ing. Jaromír Kohut	TS, a.s.
Ing. Luděk Žáček	Frýdecká skládka, a.s.
Ing. Milan Novák	Domov pro seniory Frýdek-Místek
Ing. Vladimír Patáčík (v.z. Ing. Koudelka)	Úřad práce ČR
Ing. Pavel Osina	SM F-M

Program jednání:

- 1) Zahájení
- 2) Změna v IPRM – zařazení nového projektu, posun termínu ukončení IPRM
- 3) Roční zpráva o postupu realizace IPRM za rok 2012
- 4) Různé

Průběh jednání:

1) Zasedání zahájil náměstek primátora Deutscher, přivítal přítomné na zasedání řídicího výboru IPRM – přitažlivé město.

2) Ing. Osina seznámil přítomné s návrhem Oznámení příjemce o změnách IPRM, zdůvodnil navrhované změny (doplnění projektu „Baseballové hřiště včetně zázemí, ul. 28. října“ a posun termínu ukončení realizace IPRM).

Usnesení č. 1/13/2013 ze dne 20. 3. 2013:

Řídící výbor IPRM – přitažlivé město schvaluje Změnový formulář - Oznámení města o změnách IPRM dle přílohy č. 2 k zápisu.

Hlasování: pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0

Usnesení schváleno.

3) Ing. Osina seznámil přítomné s aktuálním stavem realizace IPRM a s předloženou Roční zprávou o postupu realizace IPRM za rok 2012.

Usnesení č. 2/13/2013 ze dne 20. 3. 2013:

Řídící výbor IPRM – přítažlivé město schvaluje Roční zprávu o postupu realizace IPRM za rok 2012 dle přílohy č. 3 k zápisu.

Hlasování: pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0

Usnesení schváleno.

4) Byla upřesněna informace z médií, týkající se pozastavení certifikace Regionálního operačního programu, tato situace by neměla mít vliv na realizaci dílčích projektů ani na proplácení žádostí o platbu, to probíhá díky zálohovým platbám ze státního rozpočtu, tyto platby pozastaveny nebyly. Neprobíhají platby mezi Evropskou komisí a státním rozpočtem.

Byl připomenut režim zasedání Řídícího výboru pro následující období: dle nastavených pravidel se bude setkávat jednou za půl roku, aby projednal průběžnou zprávu o realizaci IPRM, v případě aktuální potřeby bude svolán mimořádně i dříve.

Termín příštího zasedání: zatím nestanoven

Rozdělovník:

- účastníci zasedání

Příloha:

1. prezenční listina
2. Změnový formulář – Oznámení příjemce o změnách IPRM
3. Roční zpráva o postupu realizace IPRM za rok 2012

Vyhotoveno dne: 20. 3. 2013

Zapisovatel: Ing. Pavel Osina



Ověřil: Karel Deutscher





**ŘÍDÍCÍ VÝBOR
INTEGROVANÉHO PLÁNU ROZVOJE
STATUTÁRNÍHO MĚSTA FRÝDKU-MÍSTKU – PŘITAŽLIVÉ MĚSTO**

Prezenční listina ze dne 20. 3. 2013

Předseda: **Karel Deutscher**
(statutární město F-M, náměstek primátora)

Členové: Ing. Petr Šabrňák
(statutární město F-M, odbor úz. rozvoje a staveb. řádu)

Ing. Miroslav Hronovský
(statutární město F-M, odbor dopravy a siln. hospodářství)

Monika Konvičná
(Beskydské informační centrum)

Ing. Jaromír Kohut
(TS, a.s.)

Ing. Luděk Žáček
(Frýdecká skládka, a.s.)

Ing. Petr Jonas
(Distep, a.s.)

Vladimír Pavlásek
(ČSAD Frýdek-Místek, a.s.)

Ing. Milan Novák
(Domov pro seniory Frýdek-Místek)

Ing. Vladimír Patáčík
(Úřad práce ČR, k. p. Frýdek-Místek)

Ing. Mgr. Miroslav Příklad
(Římskokatolická farnost Frýdek)

Gabriela Skotnicová
(Národní dům Frýdek-Místek)

Ing. Alena Votoupalová
(VOŠ Goodwill, s.r.o.)

Členové bez hlasovacího práva:

Ing. Pavel Osina
(statutární město F-M, manažer IPRM)

Ing. Libor Chlebiš
(Úřad regionální rady NUTS II Moravskoslezsko)



Regionální operační program NUTS II Moravskoslezsko 2007-2013
Příručka pro realizaci IPRM



Regionální operační program NUTS II Moravskoslezsko 2007-2013
Změnový formulář – Oznámení města o změnách IPRM

ZMĚNOVÝ FORMULÁŘ

Oznámení města o změnách IPRM

Reg. číslo IPRM: MS/003

Název IPRM: Integrovaný plán rozvoje statutárního města Frýdku-Místku –
přitažlivé město

Město: Statutární město Frýdek-Místek

Změna č. 6	
Popis změny (čeho se změna týká):	Změna v indikativním seznamu projektů
Zdůvodnění změny:	Statutární město Frýdek-Místek plánuje realizaci projektu „Baseballové hřiště včetně zázemí, ul. 28. října“. Na základě doporučení manažera IPRM a schválení Řídícím výborem dochází k doplnění tohoto nového projektu mezi hlavní projekty. Projekt „Revitalizace areálu bývalých kasáren ve frýdeckém lese“, který má nižší prioritu, je přesunut mezi doplňkové projekty.
Původní hodnota:	<u>Hlavní projekty IPRM – projekt č. 3</u> Revitalizace areálu bývalých kasáren ve frýdeckém lese <u>Doplňkové projekty IPRM – projekt č. 18</u> -
Nová hodnota:	<u>Hlavní projekty IPRM – projekt č. 3</u> Baseballové hřiště včetně zázemí, ul. 28. října <u>Doplňkové projekty IPRM – projekt č. 18</u> Revitalizace areálu bývalých kasáren ve frýdeckém lese
Změna č. 7	
Popis změny (čeho se změna týká):	Změna termínu ukončení realizace IPRM
Zdůvodnění změny:	Došlo ke zpoždění přípravy posledního dílčího projektu „Baseballové hřiště včetně zázemí, ul. 28. října“ (PD bude dokončena v 05/2013).
Původní hodnota:	31. 12. 2013
Nová hodnota:	31. 12. 2014



Seznam příloh, kterými příjemce dokládá změnu:

- Popis projektu „Baseballové hřiště včetně zázemí, ul. 28. října“

Vypracoval:

Datum	Jméno, příjmení	Funkce	Podpis
7. 3. 2013	Ing. Pavel Osina	manažer IPRM	

Schválil:

Datum	Jméno, příjmení	Funkce	Podpis
21. 3. 2013	Mgr. Michal Pobucký, DiS.	primátor	

Roční zpráva o postupu realizace IPRM za rok 2012

Tuto zprávu je třeba odevzdat v tištěné a elektronické podobě ŘO ROP MS.

1. ÚDAJE O IPRM A ZPRÁVĚ

Údaje o IPRM			
Název IPRM:	MS/003 Integrovaný plán rozvoje statutárního města Frýdku-Místku – přitažlivé město		
Celková výše alokace dle Smlouvy v EUR:	8 500 000		
Datum zahájení realizace IPRM:	3. 12. 2008		
Datum ukončení realizace IPRM:	31. 12. 2014		
Roční zpráva o postupu realizace IPRM			
Pořadové číslo zprávy:	4		
Monitorované období:	Začátek	01/01/2012	Konec 31/12/2012
Datum předložení zprávy:	/03/2013		

2. ÚDAJE O NOSITELI IPRM A ZHOTOVITELI ZPRÁVY

Nositel IPRM	
IČ	00296643
Název:	Statutární město Frýdek-Místek
Adresa:	Radniční 1148, Frýdek-Místek 738 22
Statutární zástupce: (jméno a příjmení, funkce)	Mgr. Michal Pobucký, DiS.
Kontaktní osoba (manažer IPRM):	
Jméno a příjmení, funkce:	Ing. Pavel Osina, vedoucí oddělení ekonomického rozvoje
Telefonní číslo/mobil/Fax:	558 609 278 / 777 921 768 / 558 609 166
E-mail:	osina.pavel@frydekmostek.cz



A. VĚCNÁ ČÁST ZPRÁVY

3. POPIS REALIZACE IPRM ZA MONITOROVANÉ OBDOBÍ

(Stručný popis podstatných kroků IPRM realizovaných v rámci sledovaného období – např. předložené projekty, zahájené a ukončené projekty apod.)

- 1) „Obnova Zámeckého parku a nový park Jižní svahy“ - 13. 3. 2012 proplacena závěrečná žádost o platbu;
- 2) „Modernizace sportovních a dětských areálů ve Frýdku-Místku“ - fyzická realizace ukončena 10/2012, 10. 12. 2012 podána závěrečná žádost o platbu.

4. ZHODNOCENÍ DOSAVADNÍ REALIZACE IPRM ZA MONITOROVANÉ OBDOBÍ

(Zhodnocení průběhu a stavu realizace, plnění indikátorů, finančního plánu, navrhované změny, vč. jejich stručného zdůvodnění, apod.)

Realizace IPRM probíhá bez významných problémů.

Lze předpokládat, že indikátory budou naplněny, alokovaná částka kompletně vyčerpána a realizace IPRM bude úspěšně ukončena.

5. DALŠÍ INFORMACE O REALIZACI IPRM

(Informace o publicitě IPRM, partnerství v rámci IPRM, řízení IPRM a další relevantní informace)

U článků v tisku a na webových stránkách je uváděna informace o spolufinancování Evropskou unií a informační banner. U dílčích projektů jsou dodržována pravidla pro publicitu a je uváděno, že jsou součástí IPRM.

Partnerství je realizováno formou zapojení partnerů do Řídícího výboru IPRM.

6. PŘEDPOKLÁDANÝ HARMONOGRAM DALŠÍCH AKTIVIT IPRM

Předpokládané období realizace:	Od:	01/01/2013	Do:	31/12/2013
--	------------	------------	------------	------------

Popis dalších aktivit IPRM:

Např. termíny předkládání projektů, termíny zahájení realizace a ukončení projektů

Poslední dílčí projekt „Baseballové hřiště včetně zázemí, ul. 28. října“ – předpoklad předložení žádosti o dotaci 09/2013, fyzická realizace 10/2013-09/2014.



7. VZNIKLÉ PROBLÉMY PŘI REALIZACI IPRM

Popis problémů spojených s realizací IPRM, které mohou mít vliv na plnění jeho cílů:

Nebyly zaznamenány problémy.

Popis navržených opatření na odstranění těchto problémů:

-

8. NEPODSTATNÉ ZMĚNY IPRM

**Nepodstatné změny IPRM
v monitorovacím období:**

ANO/NE

Popis nepodstatné změny v monitorovacím období:

Došlo ke změně statutárního zástupce. Novým primátorem se od 4. 12. 2012 stal Mgr. Michal Pobucký, DiS.

Stav řešení nepodstatné změny:

Oznámeno v této monitorovací zprávě.

Popis nepodstatné změny v monitorovacím období:

Došlo ke změnám ve složení Řídícího výboru IPRM. Aktuální složení k 31. 12. 2012: Karel Deutscher, Ing. Petr Šabrňák, Ing. Miroslav Hronovský, Monika Konvičná, Ing. Jaromír Kohut, Ing. Luděk Žáček, Ing. Petr Jonas, Vladimír Pavlásek, Ing. Milan Novák, Ing. Vladimír Patáček, Ing. Mgr. Miroslav Příklad, Gabriela Skotnicová, Ing. Alena Votoupalová, Ing. Pavel Osina, Ing. Libor Chlebiš.

Stav řešení nepodstatné změny:

Oznámeno v této monitorovací zprávě.

9. PODSTATNÉ ZMĚNY IPRM

**Podstatné změny IPRM
v monitorovacím období:**

ANO/NE

Popis podstatné změny v monitorovacím období: (datum podání změny, její popis)

-

Stav řešení podstatné změny: (schválení/neschválení změny, uzavření dodatku ke smlouvě, apod.)

-

Změnový dodatek ke Smlouvě o poskytnutí dotace vypracován a podepsán ze strany nositele IPRM (ANO/NE)

Datum podpisu změnového dodatku nositelem IPRM:

dd/mm/yyyy

Změnový dodatek ke Smlouvě o poskytnutí dotace podepsán ze strany ŘO (ANO/NE)

Datum podpisu změnového dodatku ŘO:

dd/mm/yyyy



10. PLNĚNÍ MONITOROVACÍCH INDIKÁTORŮ

K vyplnění tabulky použijte sestavu MSC 225 Věcný monitoring IPRM – souhrnný přehled

Název indikátoru projektu	Měrná jednotka	Plánované množství dle Smlouvy (cílová hodnota)	Skutečnost vázaná v projektech s uzavřenou smlouvou k datu zpracování Zprávy (dosažená hodnota)	Předpoklad na další monitorovací období	Poznámka
511531 Počet podpořených projektů na rozvoj (zvyšující atraktivitu) – vybraná města	počet	5	6	1	Skutečné plnění není zachyceno v MSC225
650101 Plocha regenerovaného a revitalizovaného území – ve městech	ha	2,35	8,10	0	
651104 Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů zájmové a volnočasové povahy (města)	m2	1 200	1219	0	
651201 Plocha nově vybudovaných objektů pro zájmové a volnočasové aktivity	m2	1 800	1927,63	245	
652001 Plocha revitalizovaných nevyužívaných nebo zanedbaných areálů - města	ha	0,5	0	1,85	
Komentář k plnění monitorovacích indikátorů:					
Lze předpokládat, že všechny MI budou naplněny.					
Zdroje dat pro monitorovací indikátory:					
Sestava MSC225.					

11. HORIZONTÁLNÍ TÉMATA

Rovné příležitosti:

Projekty v rámci IPRM vedou zejména k vyšší míře bezbariérovosti města, a tedy posílení rovných příležitostí osob s omezenou schopností pohybu (Revitalizace ul. 8. pěšího pluku, Obnova Zámeckého parku a nový park Jižní svahy, Cyklostezka kolem Olešné ve Frýdku-Místku, II. etapa).

Rozšířením kapacit volnočasových zařízení pro děti a mládež lze dále předpokládat pozitivní vliv na skupiny ohrožené sociálním vyloučením v rámci prevence sociálně patologických jevů (Rekonstrukce fotbalového areálu Stovky, Modernizace sportovních a dětských areálů ve Frýdku-Místku, Cyklostezka kolem Olešné ve Frýdku-Místku, II. etapa).

Udržitelný rozvoj:

Projekty, které jsou a budou realizovány, jsou zaměřeny na regeneraci a podporu využívání brownfields a regeneraci veřejných prostranství, kde dojde ke zlepšení životního prostředí (Revitalizace ulice 8. pěšího pluku, Obnova Zámeckého parku a nový park Jižní svahy, Baseballové hřiště včetně zázemí, ul. 28. října).



B. FINANČNÍ ČÁST ZPRÁVY

Naplňování finančního a časového harmonogramu IPRM

Rok	Náklady na realizaci IPRM v rámci ROP MS (v EUR)					Náklady na realizaci IPRM v rámci jiného OP (v EUR)
	Celkové náklady		Z toho dotace ROP MS			
	Dle schváleného harmonogramu	Reálný aktuální stav ke dni 31. 12. 2012	Dle schváleného harmonogramu	Reálný aktuální stav ke dni 31. 12. 2012		
2008	17 013,89	0,00	14 461,00	0,00	0,00	
2009	1 709 558,82	0,00	1 453 125,00	0,00	0,00	
2010	3 384 395,42	3 953 893,62	2 876 736,00	3 360 809,55	0,00	
2011	2 628 676,47	5 824 647,79	2 234 375,00	3 949 101,20	2 010 595,00	
2012	1 484 885,62	463 454,88	1 262 153,00	393 936,64	0,00	
2013	821 078,44	-	659 150,00	-	-	
2014	0,00	-	0,00	-	-	
2015	0,00	-	0,00	-	-	
Celkem	10 045 608,66	10 241 996,29	8 500 000,00	7 703 847,39	2 010 595,00	

(Zdůvodnění odchylek v plnění časového a finančního harmonogramu).



Celková suma podaných žádostí o platbu dílčích projektů za monitorované období v Kč:	4 977 005,50 (pouze ERDF)
Celková suma proplacených žádostí o platbu dílčích projektů za monitorované období v Kč:	9 803 488,20 (pouze ERDF)



C. ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ MĚSTA

Jako nositel IPRM v rámci ROP NUTS Moravskoslezsko prohlašuji, že:

všechny informace v předložené Roční zprávě o postupu realizace IPRM a přílohách jsou pravdivé a úplné a že jsem si vědom/a možných následků a sankcí, které vyplývají z uvedení nepravdivých nebo neúplných údajů;

IPRM je realizován v souladu se Smlouvou, pravidly ROP a souvisejícími právními předpisy ČR a EU;

při realizaci IPRM byla dodržena pravidla veřejné podpory a pravidla pro zadávání veřejných zakázek ROP, včetně zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů;

IPRM je realizován v souladu s politikami EU v oblasti udržitelného rozvoje, ochrany životního prostředí a rovných příležitostí, včetně omezování nerovnosti a podporování rovnosti mezi ženami a muži;

Jméno a příjmení statutárního zástupce/oprávněné osoby:*	Mgr. Michal Pobucký, DiS.
Funkce v organizaci:	primátor
Místo a datum:	Frýdek-Místek, 21. 3. 2013
Podpis a razítko
Poznámky	

**) Pokud Roční zprávu o realizaci IPRM podepisuje oprávněná osoba, musí být jako příloha Roční zprávy o realizaci IPRM přiloženo pověření od statutárního zástupce nositele IPRM. V případě, že pověření bude platné pro celou dobu realizace IPRM, stačí ho doložit pouze v 1. Roční zprávě o realizaci IPRM.*

D. PŘÍLOHY ZPRÁVY

- Sestava MSC 225 - Indikátory
- Finanční podklady poskytnuté Řídícím orgánem ROP MS

