

Zápis č. 30/2014 ze zasedání Řídícího výboru IPRM – sídliště Slezská

Datum konání:

17. 3. 2014, 13.20

Místo konání:

Malá zasedací místnost, Magistrát města Frýdku-Místku

Přítomni:

Karel Deutscher	SM F-M
Ing. Petr Šabrňák (v z. Ing.arch. Břachová)	SM F-M
Ing. Miroslav Hronovský	SM F-M
Ing. Luděk Žáček	Frýdecká skládka, a.s.
Ing. Petr Jonas	DISTEP, a.s.
Vladimír Pavlásek	ČSAD F-M, a.s.
Ing. Milan Novák	Domov pro seniory
Ing. Vladimír Patáčík	Úřad práce ČR
Ing. Milan Sněhota	Městská policie FM
Ing. Pavel Osina	SM F-M

Program jednání:

- 1) Zahájení
- 2) Roční monitorovací zpráva o postupu realizace IPRM
- 3) Různé

Průběh jednání:

1) Zasedání zahájil Karel Deutscher, přivítal přítomné na zasedání Řídícího výboru IPRM – sídliště Slezská.

2) Ing. Osina seznámil přítomné s předloženou Roční monitorovací zprávou o postupu realizace IPRM za uplynulý rok 2013.

Usnesení č. 1/30/2014 ze dne 17. 3. 2014:

Řídící výbor IPRM – sídliště Slezská schvaluje Roční monitorovací zprávu o postupu realizace IPRM dle přílohy č. 2 k zápisu.

Hlasování : **pro: 9** **proti: 0** **zdržel se: 0**

Usnesení schváleno.

3) Ing. Osina informoval o postupu realizace a příprav projektů IPRM – sídliště Slezská:

- Bylo zrealizováno 29 projektů regenerace bytových domů, další 4 jsou v realizaci (dokončení do pol. 2014).

- Projekt „Revitalizace parků na sídlišti Slezská“ je ukončen, dotace ve výši 8,5 mil. Kč byla proplacena v 09/2013.

- Projekt „Výstavba parkoviště a příjezdové komunikace, ul. Slezská, k.ú. Frýdek“ je ukončen, dotace ve výši 3,1 mil. Kč byla proplacena v 03/2013.

- Projekt „Revitalizace veřejných prostranství na sídlišti Slezská“ je ukončen, dotace ve výši 11,4 mil. Kč byla proplacena v 09/2013.
- Byl zahájen výběr dodavatele stavebních prací pro akci „Revitalizace veřejných prostranství na sídlišti Slezská – II. etapa - parkovací plochy“.
- Probíhá zpracování PD pro akci „Revitalizace veřejných prostranství na sídlišti Slezská – III. etapa“ (předpoklad ukončení 04/2014).
- Probíhá zpracování PD pro akci „Revitalizace veřejných prostranství na sídlišti Slezská – IV. etapa“ (předpoklad ukončení 05/2014).
- Probíhá zpracování PD pro akci „Kamerový systém na sídlišti Slezská“ (předpoklad ukončení 03/2014).

Byla podána průběžná informace o stavu příprav programovacího období 2014-2020 a příprav Integrované územní investice pro ostravskou aglomeraci.

Termín příštího zasedání: *zatím nestanoven*

Rozdělovník:

- účastníci zasedání


Příloha:

1. Prezenční listina
2. Roční monitorovací zpráva o postupu realizace IPRM

Vyhotoveno dne: 17. 3. 2014

Zapisovatel: Ing. Pavel Osina

Ověřil: Karel Deutscher



**ŘÍDÍCÍ VÝBOR
INTEGROVANÉHO PLÁNU ROZVOJE
STATUTÁRNÍHO MĚSTA FRÝDKU-MÍSTKU – SÍDLIŠTĚ SLEZSKÁ**

Prezenční listina ze dne 17. 3. 2014

Předseda: **Karel Deutscher**

(statutární město F-M, náměstek primátora)

Členové: Ing. Petr Šabrňák

(statutární město F-M, odbor úz. rozvoje a staveb. řádu)

Ing. Miroslav Hronovský

(statutární město F-M, odbor dopravy a siln. hospodářství)

Monika Konvičná

(Beskydské informační centrum)

Ing. Jaromír Kohut

(TS, a.s.)

Ing. Luděk Žáček

(Frýdecká skládka, a.s.)

Ing. Petr Jonas

(Distep, a.s.)

Vladimír Pavlásek

(ČSAD Frýdek-Místek, a.s.)

Ing. Milan Novák

(Domov pro seniory Frýdek-Místek)

Ing. Vladimír Patáčík

(Úřad práce ČR, k. p. Frýdek-Místek)

Ing. Hana Kalužová

(statutární město F-M, odbor správy obecního majetku)

František Bleha

(Stavební bytové družstvo ve F-M)

Ing. Milan Sněhota

(Městská policie Frýdek-Místek)

Členové bez hlasovacího práva:

Ing. Pavel Osina

(statutární město F-M, manažer IPRM)

Ing. Lumír Ondřejek

(Centrum pro regionální rozvoj ČR, pobočka Moravskoslezsko)

Roční monitorovací zpráva o postupu realizace IPRM



ROČNÍ MONITOROVACÍ ZPRÁVA O POSTUPU REALIZACE IPRM

Tato zpráva se odevzdává v tištěné a elektronické podobě na ŘO IOP každoročně do 31. 3. za předchozí kalendářní rok.

1. ÚDAJE O IPRM A ZPRÁVĚ

Údaje o IPRM				
Registrační číslo IPRM:	1/MS/19			
Název IPRM:	Integrovaný plán rozvoje statutárního města Frýdku-Místku – sídliště Slezská			
Datum zahájení realizace IPRM:	03/07/2009			
Datum ukončení realizace IPRM:	30/06/2015			
Roční zpráva o postupu realizace IPRM				
Pořadové číslo zprávy:	5.			
Monitorované období:	Začátek	01/01/2013	Konec	31/12/2013
Datum schválení zprávy v orgánech města:	25/03/2014			

2. ÚDAJE O NOSITELI IPRM A ZHOTOVITELI ZPRÁVY

Nositel IPRM	
IČ	00296643
Název:	Statutární město Frýdek-Místek
Adresa:	Radniční 1148, 738 22 Frýdek-Místek
Statutární zástupce (jméno a příjmení, funkce):	Mgr. Michal Pobucký, DiS., primátor
Zhotovitel zprávy - manažer	
Jméno a příjmení, funkce:	Ing. Pavel Osina, manažer IPRM
Telefonní číslo/mobil:	558 609 278 / 777 921 768
E-mail:	osina.pavel@frydek-mistek.cz

A. VĚCNÁ ČÁST ZPRÁVY

3. POPIS REALIZACE IPRM ZA MONITOROVANÉ OBDOBÍ

V roce 2013 byly proplaceny žádosti o platbu k projektům:

- Výstavba parkoviště a příjezdové komunikace, ul. Slezská, k.ú. Frýdek (žádost o platbu podána v roce 2012)
- Revitalizace parků na sídlišti Slezská
- Revitalizace veřejných prostranství na sídlišti Slezská.

Dne 9. 1. 2013 byl Řídícím výborem schválen jeden dílčí projekt v aktivitě 5.2 a) Revitalizace veřejných prostranství. Jedná se o projekt „Revitalizace veřejných prostranství na sídlišti Slezská“. Projekt byl v roce 2013 ukončen a proplacen.

Dne 5. 6. 2013 byly Řídícím výborem schváleny dva dílčí projekty v aktivitě 5.2 b) Regenerace bytových domů. Jedná se o projekt „Revitalizace bytového domu č.p. 3074-3075 na ulici Novodvorská ve Frýdku-Místku“ a „Revitalizace bytového domu č.p. 3095-3096 na ulici Dobrovského ve Frýdku-Místku“. Projekty byly ukončeny v roce 2013 resp. 2014, proplaceny budou v roce 2014.

Dne 2. 8. 2013 byly Řídícím výborem schváleny dva dílčí projekty v aktivitě 5.2 b) Regenerace bytových domů. Jedná se o projekt „Revitalizace bytového domu č.p. 3123-3124 na ulici Pekařské ve Frýdku-Místku“ a „Revitalizace bytového domu č.p. 3147-3148 na ulici M. Chasáka ve Frýdku-Místku“. Projekty budou ukončeny a proplaceny v roce 2014.

Probíhala projektová příprava dalších dílčích projektů.

V roce 2013 proběhlo 6 zasedání Řídícího výboru IPRM:

9. 1. 2013 – schválení jednoho dílčího projektu

20. 3. 2013 – schválení Roční monitorovací zprávy o postupu realizace IPRM včetně Oznámení o změně v IPRM č. 7 – změna statutárního zástupce, změna ve složení Řídícího výboru IPRM a změna v Seznamu projektů pod čarou, schválení Oznámení o změně v IPRM č. 8 – doplnění možnosti čerpání zvýhodněných úvěrů, vyhlášení výzvy v rámci aktivity 5.2 b)

14. 5. 2013 – úprava výzvy pro předkládání projektů v rámci aktivity 5.2 b)

5. 6. 2013 – schválení dvou dílčích projektů a vyhlášení výzvy k předkládání dílčích projektů v rámci aktivity 5.2 b)

2. 8. 2013 – schválení dvou dílčích projektů

6. 12. 2013 – úprava výzvy pro předkládání projektů v rámci aktivity 5.2 a) a schválení Oznámení o změně v IPRM č. 9 – změna v Seznamu projektů pod čarou

Informace o IPRM jsou prezentovány ve Zpravodaji Rady města Frýdku-Místku a na webových stránkách www.frydek-mistek.cz.

4. PROBLÉMY PŘI REALIZACI IPRM

<p>Popis problémů spojených s realizací IPRM, které mohou mít vliv na plnění jeho cílů:</p> <p>Zájem žadatelů v rámci aktivity 5.2 b) Regenerace bytových domů stále trvá, v roce 2013 byly vyhlášeny 2 výzvy, ve kterých byly rozděleny prostředky nevyčerpané z důvodu úspor a prostředky dodatečně navýšené alokace.</p> <p>Dochází ke zpoždění přípravy projektů revitalizace veřejných prostranství z důvodu zrušených zadávacích řízení na zhotovení projektové dokumentace a na realizaci stavebních prací.</p> <p>Alokace IPRM bude bez problémů vyčerpána (připravované projekty by měly alokaci převýšit). V současné době se jedná o navýšení alokace na oblast 5.2 a).</p> <p>Partnerství je realizováno formou zapojení partnerů do Řídícího výboru IPRM. Spolupráce s ŘO, RP MMR a CRR probíhá bez problémů.</p>
<p>Opatření na odstranění těchto problémů:</p> <p>Dle potřeb jednotlivých žadatelů probíhají individuálně konzultace.</p> <p>Informace o schválených žádostech jsou zveřejňovány na webových stránkách a ve Zpravodaji Rady města Frýdku-Místku.</p>

5. PŘEHLED PROJEKTŮ IPRM – PODANÝCH, SCHVÁLENÝCH, REALIZOVANÝCH

Přehled výzev (za celé období realizace)				
Číslo výzvy	Aktivita	Stav výzvy	Alokace výzvy (ERDF+SR)	Celková dotace projektů vybraných městem (ERDF+SR) ¹
1	a	probíhá	60 000 000	41 599 203
2	b	ukončena	80 000 000	80 000 000
3	b	ukončena	19 800 000	6 341 291,40
4	b	ukončena	13 458 708,60	11 518 251,60

¹ Suma městem schválené dotace dle jednotlivých výzev. Údaje se musí shodovat s formulářem Seznam schválených projektů za jednotlivé výzvy zasílané ŘO v rámci dokumentace k hodnocení. Součet musí obsahovat všechny projekty, které město schválilo, tzn. i projekty následně nerealizované.

Aktivita 5.2 a (za celé období realizace)				
Projekty²				
	Počet projektů	ERDF	SR	Celkové způsobilé výdaje
Schválené městem	0	0	0	0
Schválené ŘO (projekty na které bylo vydáno Rozhodnutí)	0	0	0	0
Ukončené (proplacené + projekty s předloženou ŽOP)	3	22 963 160	0	27 015 484
Celkem	3	22 963 160	0	27 015 484

Komentář k přehledu projektů:

V případě etatizovaného projektu se projekt запиše do stavu, ve kterém se nachází jejich poslední etapa.

Aktivita 5.2 b (za celé období realizace)				
Projekty²				
	Počet projektů	ERDF	SR	Celkové způsobilé výdaje
Schválené městem	0	0	0	0
Schválené ŘO (projekty na které bylo vydáno Rozhodnutí)	4	15 180 610	2 678 933	29 765 905
Ukončené (proplacené + projekty s předloženou ŽOP)	29	62 498 941	11 029 219	126 110 269
Celkem	33	77 679 551	13 708 152	155 876 174

Komentář k přehledu projektů:

² projekt se uvádí pouze do jednoho řádku dle fáze, ve které se nachází. V případě projektů etapizovaných se celý projekt započítá do řádku, ve kterém se nachází poslední fáze projektu (tzn., pokud je jedna etapa proplacena a druhá je v realizaci, uvede se do řádku „Schválené ŘO“).

Aktivita 5.2 c-a (za celé období realizace)				
Projekty²				
	Počet projektů	ERDF	SR	Celkové způsobilé výdaje
Schválené městem	0	0	0	0
Schválené ŘO (projekty na které bylo vydáno Rozhodnutí)	0	0	0	0
Ukončené (proplacené + projekty s předloženou ŽOP)	0	0	0	0
Celkem	0	0	0	0
Komentář k přehledu projektů:				

Aktivita 5.2 c-b (za celé období realizace)				
Projekty²				
	Počet projektů	ERDF	SR	Celkové způsobilé výdaje
Schválené městem	0	0	0	0
Schválené ŘO (projekty na které bylo vydáno Rozhodnutí)	0	0	0	0
Ukončené (proplacené + projekty s předloženou ŽOP)	0	0	0	0
Celkem	0	0	0	0
Komentář k přehledu projektů:				

Projekty pod čarou (do jiných oblastí intervence IOP + jiných OP)	
	Počet projektů
Zařazené do IPRM ³ (projekty zařazené do schváleného dokumentu + oznámením o změně schválené ŘO IOP)	6
Projekty na které bylo vydáno Rozhodnutí příslušným ŘO	2
Ukončené	2

6. PŘEDPOKLADANÝ HARMONOGRAM DALŠÍCH AKTIVIT IPRM

Předpokládané období realizace:	Od:	01/01/2014	do:	31/12/2014
Popis další aktivity IPRM:				
<p>Budou podány žádosti o dotace a začne realizace dílčích projektů revitalizace veřejných prostranství – „Revitalizace veřejných prostranství na sídlišti Slezská – II.etapa – parkovací plochy“, „Revitalizace veřejných prostranství na sídlišti Slezská – III.etapa“ a „Kamerový systém sídliště Slezská“.</p> <p>Aktuální informace o IPRM budou i nadále zveřejňovány na webových stránkách a ve Zpravodaji Rady města Frýdku-Místku.</p> <p>Bude probíhat příprava projektů do jiných OP.</p>				
Předpokládané období realizace:	Od:	01/01/2015	do:	30/06/2015
Popis další aktivity IPRM:				
<p>Město bude dokončovat realizaci dílčích projektů revitalizace veřejných prostranství.</p> <p>Aktuální informace o IPRM budou i nadále zveřejňovány na webových stránkách a ve Zpravodaji Rady města Frýdku-Místku.</p> <p>Bude probíhat příprava projektů do OP v rámci nového programovacího období.</p>				

7. NEPODSTATNÉ ZMĚNY IPRM

Provedené nepodstatné změny IPRM v monitorovaném období:	Ano/Ne	Ano
Přehled nepodstatné změny v monitorovaném období:		
Oznámení o změně č. 8 – doplnění možnosti čerpání zvýhodněných úvěrů na regeneraci bytových domů prostřednictvím fin. nástroje JESSICA		
Oznámení o změně č. 9 – změna v Seznamu projektů pod čarou		
Stav řešení nepodstatné změny:		
Oznámení o změně č. 8 – schváleno ŘO dne 12. 3. 2013		
Oznámení o změně č. 9 – schváleno ŘO dne 16. 12. 2013		
Návrh nepodstatné změny IPRM v monitorovaném období:	Ano/Ne	Ne

³ Projekt se zapíše vždy pouze do jednoho řádku dle fáze, ve které se nachází.

Popis nepodstatné změny v monitorovaném období:

-

8. PODSTATNÉ ZMĚNY IPRM

Podstatné změny IPRM v monitorovaném období:	Ano/Ne	Ne
Popis podstatné změny v monitorovaném období:		
-		
Stav řešení podstatné změny:		
-		
Podstatné změny IPRM v monitorovaném období:	Ano/Ne	Ne
Popis podstatné změny v monitorovaném období:		
-		

9. PLNĚNÍ MONITOROVACÍCH INDIKÁTORŮ

Monitorovací indikátory 5.2 IOP					
Monitorovací indikátor	Měrná jednotka	Plánovaná cílová hodnota dle Dohody	Dosažená hodnota ukončených projektů za monitorované období	Dosažená hodnota ukončených projektů za období realizace IPRM	Orientační hodnota za projekty v procesu hodnocení a realizaci
Plocha revitalizovaného území	m ²	96 771	39 331,5	41 735,5	2 672
Počet regenerovaných bytů	počet	765	0	1 770	216
Úspora spotřeby energie	%	20	0	28,86	25,5
	Poznámka				

Monitorovací indikátory za jiné oblasti intervence IOP					
Monitorovací indikátor	Měrná jednotka	Plánovaná cílová hodnota	Dosažená hodnota ukončených projektů ⁴ za monitorované období	Dosažená hodnota ukončených projektů za období realizace IPRM	Orientační hodnota za projekty v procesu hodnocení a realizaci
-					

Monitorovací indikátory za jiné OP					
Monitorovací indikátor	Měrná jednotka	Plánovaná cílová hodnota	Dosažená hodnota ukončených projektů ⁵ za monitorované období	Dosažená hodnota ukončených projektů za období realizace IPRM	Orientační hodnota za projekty v procesu hodnocení a realizaci
Počet nově vytvořených / inovovaných produktů	Počet produktů	73	46	46	27
Počet nově vytvoř./inov. produktů s komponentou ŽP	Počet produktů	2	2	2	0
Počet podpořených osob - celkem	Počet osob	12 320	12 785	13 322	-
Počet podpořených osob - muži	Počet mužů	6 160	5 797	6 083	-
Počet podpořených osob - ženy	Počet žen	6 160	6 988	7 239	-
Počet podp. osob v poč. vzděl. celk.-děti,žáků	Počet osob	10 979	12 445	12 945	0
Počet podp. osob v poč. vzděl.-děti,žáci - chlapci	Počet osob	5 000	5 723	6 000	-
Počet podp. osob v poč. vzděl.-děti,žáci - dívky	Počet osob	5 000	6 722	6 945	-
Počet podpořených osob – poskytovatelé služeb	Počet osob	17	0	19	0
Počet podp. osob - pracovníků v dalším vzdělávání	Počet osob	2 376	340	377	1 999

⁴ Ukončené projekty – projekty ve stavu P5 – Realizace projektu ukončena.

⁵ Ukončené projekty – projekty ve stavu P5 – Realizace projektu ukončena.

Počet podp. os.- pracovníků v dalším vzděl. - muži	Počet osob	1 160	74	83	-
Počet podp. os.- pracovníků v dalším vzděl. - ženy	Počet osob	1 160	266	294	-
Počet podpořených osob - pedag. a akad. pracovníků	Počet osob	2 320	340	377	-
Počet podpořených osob - pedag. a akad. prac.-muži	Počet osob	1 160	74	83	-
Počet podpořených osob - pedag. a akad. prac. ženy	Počet osob	1 160	266	294	-

B. FINANČNÍ ČÁST ZPRÁVY

10. PLNĚNÍ FINANČNÍHO PLÁNU IPRM

Celková výše alokace ERDF dle Dohody v EUR	5 237 029
Celková výše alokace ERDF dle Dohody v Kč ⁶	135 220 089
Celková výše alokace ERDF po odečtení ŘO IOP schválených a ukončených projektů ⁷ za monitorované období v Kč:	34 577 378
Celková výše alokace ERDF po odečtení ŘO IOP schválených a ukončených dílčích projektů za monitorované období v EUR:	1 339 170

⁶ K přepočtu Kč na Euro použijte průměrný kurz ČNB za monitorované období.

⁷ Jedná se o součet řádků „Ukončené“ z tabulek v části č. 5 Přehled projektů IPRM.

C. ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ NOSITELE IPRM

Jako nositel IPRM v rámci IOP prohlašuji, že:

všechny informace v předložené Roční zprávě o postupu realizace IPRM a přílohách jsou pravdivé a úplné a že jsem si vědom/a možných následků a sankcí, které vyplývají z uvedení nepravdivých nebo neúplných údajů;

IPRM je realizován v souladu s Dohodou, pravidly IOP a souvisejícími právními předpisy ČR a EU;

IPRM je realizován v souladu s politikami EU v oblasti udržitelného rozvoje, a rovných příležitostí, včetně omezování nerovnosti a podporování rovnosti mezi ženami a muži.

Jméno a příjmení statutárního zástupce / oprávněné osoby:*	Mgr. Michal Pobucký, DiS.
Funkce:	primátor
Místo a datum:	Frýdek-Místek, 25. 3. 2014
Podpis a razítko:
Poznámky:	

** Pokud Roční monitorovací zprávu o postupu realizace IPRM podepisuje oprávněná osoba, musí být jako přílohou Roční monitorovací zprávy o postupu realizace IPRM přiloženo pověření od statutárního zástupce nositele IPRM. V případě, že pověření bude platné pro celou dobu realizace IPRM, stačí ho doložit pouze v 1. roční zprávě o realizaci IPRM.*

D. PŘÍLOHY ZPRÁVY

Příloha č.	Název přílohy:	Přiloženo: (Ano/Nerelevantní)
1	Pověření oprávněné osoby od statutárního zástupce k podpisu Roční zprávy o postupu realizace IPRM (<i>viz poznámka výše</i>)	nerelevantní
2	Aktualizovaný harmonogram IPRM (časový a finanční) s vyznačením a zdůvodněním změn – Příloha č. 2	Ano
3	Seznam projektů IPRM v jednotlivých výzvěch v 5. 2	Ano
4	Seznam projektů IPRM pod čarou Příloha č. 4	Ano

Datum doručení na ŘO IOP:	Převzal (jméno a podpis):
------------------------------	---------------------------



EVROPSKÁ UNIE
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
SÁNCE PRO VÁŠ ROZVOJ



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Příloha č. 2

Harmonogram IPRM

	Plánovaný objem způsobilých výdajů IPRM v jednotlivých letech (jedná se o způsobilé výdaje dle podmínek IOP)										Nezpůsobilé výdaje	
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Celkem			
Oblast intervence/aktivita												
5.2.a)	0	0	0	0	0	27 015 484	34 750 000	20 379 928	82 145 412			
5.2.b)	0	0	9 450 785	95 014 155	21 645 329	0	10 568 819	0	136 679 088			
5.2.c)	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Způsobilé výdaje celkem									218 824 500			
Nezpůsobilé výdaje celkem												
IPRM celkem									218 824 500			

Výzva číslo	Alokace na výzvu (stačí vyplnit jeden řádek za celou výzvu)	Aktivita	v případě aktivity b) % dotace (40:50,560)	Registrační číslo projektu	Předkladatel	Počet etap projektu	Stav etapy	Dotace ERDF schválená městem	Dotace ERDF z vydaným Rozhodnutím o poskytnutí dotace	Dotace ERDF z Rozhodnutí o poskytnutí dotace	ERDF projektů proplacených + v případě že ještě proplacena nebyla ale byla již předložena ŽOP (v tomto případě borevné vyznačit)	ERDF projektů proplacených + v případě že ještě proplacena nebyla ale byla již předložena ŽOP (v tomto případě borevné vyznačit)	Termín plánovaného předložení ŽOP	Poznámka	
2	80 000 000	b)	60	CZ.1.06/5.2.00/07.06298	SPOLEČENSTVÍ PRO DŮLŮM M. CHASÁKA 3140, FRYDEK	1	ukončena	5 170 890,00	5 170 890,00	5 170 890,00	4 819 900,00	9 450 785,00	28.6.2010		
		b)	40	CZ.1.06/5.2.00/07.06483	Statutární město Frydek-Místek	1	ukončena	8 231 105,22	4 483 844,00	13 187 777,00	3 635 390,00	10 692 324,00	29.11.2010		
		b)	60	CZ.1.06/5.2.00/07.07563	Společensví vlastníkú jednotek Novodvorská 3065-3067	1	ukončena	8 149 800,00	8 149 800,00	15 980 000,00	8 135 945,00	15 952 834,00	13.6.2011		
		b)	60	CZ.1.06/5.2.00/07.07562	Společensví vlastníkú jednotek Pekařská 3120-3122	1	ukončena	1 203 345,00	1 203 345,00	2 359 500,00	1 203 345,00	2 359 500,00	2.8.2011		
		b)	60	CZ.1.06/5.2.00/07.07562	Společensví vlastníkú jednotek Pekařská 3123-3124	1	ukončena	2 524 490,00	2 524 490,00	4 949 981,00	2 412 765,00	4 730 912,00	12.9.2011		
		b)	60	CZ.1.06/5.2.00/07.07598	Společensví vlastníkú jednotek J. Čapka 3089-3090	1	ukončena	819 060,00	819 060,00	1 606 000,00	819 060,00	1 606 000,00	17.8.2011		
		b)	60	CZ.1.06/5.2.00/07.07599	Společensví vlastníkú jednotek Novodvorská 3072-3073, Dr. M. Tyrše 3101-3102	1	ukončena	1 660 560,00	1 660 560,00	3 256 000,00	1 660 560,00	3 256 000,00	17.8.2011		
		b)	60	CZ.1.06/5.2.00/07.07600	Společensví vlastníkú jednotek J. Čapka 3085	1	ukončena	374 338,47	374 338,00	733 997,00	374 338,00	733 997,00	18.8.2011		
		b)	60	CZ.1.06/5.2.00/07.07601	Společensví vlastníkú jednotek Novodvorská 3065-3071	1	ukončena	1 638 120,00	1 638 120,00	3 212 000,00	1 638 120,00	3 212 000,00	29.8.2011		
		b)	60	CZ.1.06/5.2.00/07.07602	Společensví vlastníkú jednotek J. Božana 3134-3136	1	ukončena	1 262 250,00	1 262 250,00	2 475 000,00	1 262 250,00	2 475 000,00	24.8.2011		
		b)	60	CZ.1.06/5.2.00/07.07603	Společensví vlastníkú jednotek Dr. M. Tyrše 3103	1	ukončena	1 137 269,91	1 137 269,00	2 229 941,00	1 137 269,00	2 229 941,00	13.9.2011		
		b)	60	CZ.1.06/5.2.00/07.07604	Společensví vlastníkú jednotek Novodvorská 3063, Dr. M. Tyrše 3104-3105	1	ukončena	1 245 420,00	1 245 420,00	2 442 000,00	1 245 420,00	2 442 000,00	6.9.2011		
		b)	60	CZ.1.06/5.2.00/07.07605	Společensví vlastníkú jednotek J. Božana 3129-3130	1	ukončena	2 822 891,31	2 822 891,00	5 535 081,00	2 822 891,00	5 535 081,00	21.9.2011		
		b)	60	CZ.1.06/5.2.00/07.07606	Společensví vlastníkú jednotek Novodvorská 3064	1	ukončena	1 288 033,56	1 288 033,00	2 525 556,00	1 288 033,00	2 525 556,00	20.9.2011		
		b)	60	CZ.1.06/5.2.00/07.07663	Společensví vlastníkú jednotek M. Chasáka 3142	1	ukončena	1 288 033,56	1 288 033,00	2 525 556,00	1 288 033,00	2 525 556,00	22.9.2011		
		b)	60	CZ.1.06/5.2.00/07.07664	Společensví vlastníkú jednotek Novodvorská 3074-3075	1	ukončena	925 650,00	925 650,00	1 815 000,00	925 650,00	1 815 000,00	31.8.2011		
		b)	60	CZ.1.06/5.2.00/07.07665	Společensví vlastníkú jednotek Novodvorská 3061	1	ukončena	1 195 939,80	1 195 939,00	2 344 980,00	1 195 939,00	2 344 980,00	8.9.2011		
		b)	60	CZ.1.06/5.2.00/07.07718	Společensví vlastníkú jednotek J. Čapka 3085	1	ukončena	3 084 965,59	3 084 965,00	6 048 958,00	3 084 965,00	5 997 636,00	23.9.2011		
		b)	60	CZ.1.06/5.2.00/07.07719	Společensví vlastníkú jednotek M. Chasáka 3149	1	ukončena	1 027 191,00	1 027 191,00	2 014 100,00	1 027 191,00	2 014 100,00	14.10.2011		
		b)	60	CZ.1.06/5.2.00/07.07720	Společensví vlastníkú jednotek M. Chasáka 3145-3146	1	ukončena	819 060,00	819 060,00	1 606 000,00	819 060,00	1 606 000,00	20.9.2011		
		b)	60	CZ.1.06/5.2.00/07.07721	Společensví vlastníkú jednotek Novodvorská 3050	1	ukončena	994 260,30	994 260,00	1 949 530,00	994 260,00	1 949 530,00	14.10.2011		
		b)	60	CZ.1.06/5.2.00/07.07722	Společensví vlastníkú jednotek Novodvorská 3055	1	ukončena	996 779,70	996 779,00	1 954 470,00	996 779,00	1 954 470,00	21.9.2011		
		b)	60	CZ.1.06/5.2.00/07.07723	Společensví vlastníkú jednotek J. Čapka 3077-3079	1	ukončena	1 092 771,90	1 092 771,00	2 142 690,00	1 092 771,00	2 142 690,00	27.9.2011		
		b)	60	CZ.1.06/5.2.00/07.07730	Společensví vlastníkú jednotek Novodvorská 3076, J. Čapka 3087-3099	1	ukončena	1 912 978,38	1 912 978,00	3 750 938,00	1 912 978,00	3 750 938,00	6.10.2011		
		b)	60	CZ.1.06/5.2.00/07.07791	Společensví vlastníkú jednotek Dr. M. Tyrše 3103	1	ukončena	4 840 364,10	4 840 364,00	9 490 910,00	4 840 364,00	9 490 910,00	28.11.2011		
		b)	60	CZ.1.06/5.2.00/07.07792	Společensví vlastníkú jednotek Dobrovského 3095-3096	1	ukončena	852 720,00	852 720,00	1 672 000,00	852 720,00	1 672 000,00	6.10.2011		
		b)	60	CZ.1.06/5.2.00/07.07818	Společensví vlastníkú jednotek Novodvorská 3068-3071	1	ukončena	7 385 128,44	7 385 128,00	14 480 644,00	7 385 128,00	14 376 601,00	27.1.2012		
		b)	60	CZ.1.06/5.2.00/07.07819	Společensví vlastníkú jednotek M. Chasáka 3145-3146	1	ukončena	3 873 507,63	3 873 507,00	7 595 113,00	3 873 507,00	7 595 113,00	27.1.2012		
		b)	60	CZ.1.06/5.2.00/07.07881	Společensví vlastníkú jednotek Pekařská 3116, Frydek - Místek	1	ukončena	183 072,83	183 072,00	358 966,34	183 072,00	358 930,00	10.2.2012		
1	60 000 000	a)	60	CZ.1.06/5.2.00/07.08061	Statutární město Frydek - Místek	1	ukončena	23 075 225,40	27 147 324,00	8 974 199,00	10 557 882,00	8 503 755,00	10 004 418,00	2.8.2013	
		a)	60	CZ.1.06/5.2.00/07.08395	Statutární město Frydek - Místek	1	ukončena	6 662 138,00	6 662 138,00	13 324 276,00	6 662 138,00	13 324 276,00	3.1.2013		
		a)	60	CZ.1.06/5.2.00/07.08645	Statutární město Frydek - Místek	1	ukončena	12 861 839,60	15 131 576,00	14 139 176,00	11 385 645,00	13 394 877,00	9.8.2013		
3	19 800 000	b)	60	CZ.1.06/5.2.00/07.08990	Společensví vlastníkú jednotek Novodvorská 3074-3075	1	zahájena	2 780 786,22	2 780 786,00	5 452 522,00	0,00	0,00	29.1.2014		
		b)	60	CZ.1.06/5.2.00/07.08991	Společensví vlastníkú jednotek Dobrovského 3095-3096	1	zahájena	2 609 311,47	2 609 311,00	5 116 297,00	0,00	0,00	30.6.2014		
4	13 458 709	b)	60	CZ.1.06/5.2.00/07.09164	Společensví vlastníkú jednotek M. Chasáka 3142-3148	1	plánována	5 499 359,58	5 499 359,00	10 783 058,00	0,00	0,00	26.9.2014		
		b)	60	CZ.1.06/5.2.00/07.09165	Společensví vlastníkú jednotek Pekařská 3123-3124	1	zahájena	4 291 154,28	4 291 154,00	8 414 028,00	0,00	0,00	30.5.2014		
Celkem							109 599 203	190 343 283	90 907 366	161 740 085	85 462 101	153 125 753			

Příloha č. 4

Seznam projektů pod čarou

Seznam realizovaných a ukončených projektů pod čarou (za celé období realizace IPRM)					
Název projektu	Předkladatel projektu	OP včetně oblasti intervence	Dotace / CZV projektu	Zařazení projektu (v rámci Dokumentu IPRM, v rámci oznámení č....)	Termín realizace
PŘÍBĚHY BEZPRÁVÍ - podpora výuky moderních československých dějin s využitím audiovizuálních prostředků a moderních médií	Člověk v tísni, o.p.s.	OP VK 1.1	11 092 517	Oznámení o změně č. 7	2012-2014
Rozvojem osobnosti k výuce v pozitivním prostředí	Statutární město Frýdek-Místek	OP VK 1.1	1 863 720	Oznámení o změně č. 7	2011-2012
Student a konkurenceschopnost	C.S.C. spol. s r.o.	OP VK 1.1	3 772 143	Oznámení o změně č. 7	2011-2012
Otevřená škola aneb příklady táhnou	Základní škola Frýdek-Místek, Jiřího z Poděbrad 3109	OP VK 1.1	2 340 130	Oznámení o změně č. 7	2012-2014