



Zápis č. 15/2014 ze zasedání Řídícího výboru IPRM – přitažlivé město

Datum konání:

17. 3. 2014, 13.00

Místo konání:

Malá zasedací místnost, Magistrát města Frýdku-Místku

Přítomni:

Karel Deutscher	SM F-M
Ing. Petr Šabrňák (v.z. Ing.arch. Břachová)	SM F-M
Ing. Miroslav Hronovský	SM F-M
Ing. Luděk Žáček	Frýdecká skládka, a.s.
Ing. Petr Jonas	DISTEP, a.s.
Vladimír Pavlásek	ČSAD F-M, a.s.
Ing. Milan Novák	Domov pro seniory Frýdek-Místek
Ing. Vladimír Patáčík	Úřad práce ČR
Ing. Pavel Osina	SM F-M

Program jednání:

- 1) Zahájení
- 2) Roční zpráva o postupu realizace IPRM za rok 2013
- 3) Různé

Průběh jednání:

1) Zasedání zahájil náměstek primátora Deutscher, přivítal přítomné na zasedání řídicího výboru IPRM – přitažlivé město.

2) Ing. Osina seznámil přítomné s aktuálním stavem realizace IPRM a s předloženou Roční zprávou o postupu realizace IPRM za rok 2013.

Usnesení č. 1/15/2014 ze dne 17. 3. 2014:

Řídící výbor IPRM – přitažlivé město schvaluje Roční zprávu o postupu realizace IPRM za rok 2013 dle přílohy č. 2 k zápisu

Hlasování: pro: 8 proti: 0 zdržel se: 0

Usnesení schváleno.

3) Byla podána průběžná informace o stavu příprav programovacího období 2014-2020 a příprav Integrované územní investice pro ostravskou aglomeraci.

Byl připomenut režim zasedání Řídícího výboru pro následující období: dle nastavených pravidel se bude setkávat jednou za půl roku, aby projednal zprávu o realizaci IPRM, v případě aktuální potřeby bude svolán mimořádně i dříve.

Termín příštího zasedání: *zatím nestanoven*

Rozdělovník:

- účastníci zasedání

Příloha:

1. prezenční listina
2. Roční zpráva o postupu realizace IPRM za rok 2013

Vyhotoveno dne: 17. 3. 2014

Zapisovatel: Ing. Pavel Osina 

Ověřil: Karel Deutscher 



**ŘÍDÍCÍ VÝBOR
INTEGROVANÉHO PLÁNU ROZVOJE
STATUTÁRNÍHO MĚSTA FRÝDKU-MÍSTKU – PŘITAŽLIVÉ MĚSTO**

Prezenční listina ze dne 17. 3. 2014

Předseda: **Karel Deutscher**

(statutární město F-M, náměstek primátora)

Členové: Ing. Petr Šabrňák

(statutární město F-M, odbor úz. rozvoje a staveb. řádu)

Ing. Miroslav Hronovský

(statutární město F-M, odbor dopravy a siln. hospodářství)

Monika Konvičná

(Beskydské informační centrum)

Ing. Jaromír Kohut

(TS, a.s.)

Ing. Luděk Žáček

(Frýdecká skládka, a.s.)

Ing. Petr Jonas

(Distep, a.s.)

Vladimír Pavlásek

(ČSAD Frýdek-Místek, a.s.)

Ing. Milan Novák

(Domov pro seniory Frýdek-Místek)

Ing. Vladimír Patáčík

(Úřad práce ČR, k. p. Frýdek-Místek)

Ing. Mgr. Miroslav Příklad

(Římskokatolická farnost Frýdek)

Gabriela Skotnicová

(Národní dům Frýdek-Místek)

Ing. Alena Votoupalová

(VOŠ Goodwill, s.r.o.)

Členové bez hlasovacího práva:

Ing. Pavel Osina

(statutární město F-M, manažer IPRM)

Ing. Libor Chlebiš

(Úřad regionální rady NUTS II Moravskoslezsko)

Roční zpráva o postupu realizace IPRM za rok 2013

Tuto zprávu je třeba odevzdat v tištěné a elektronické podobě ŘO ROP MS.

1. ÚDAJE O IPRM A ZPRÁVĚ

Údaje o IPRM			
Název IPRM:	MS/003 Integrovaný plán rozvoje statutárního města Frýdku-Místku – přitažlivé město		
Celková výše alokace dle Smlouvy v EUR:	8 500 000		
Datum zahájení realizace IPRM:	3. 12. 2008		
Datum ukončení realizace IPRM:	30. 6. 2015		
Roční zpráva o postupu realizace IPRM			
Pořadové číslo zprávy:	5		
Monitorované období:	Začátek	01/01/2013	Konec 31/12/2013
Datum předložení zprávy:	26/03/2014		

2. ÚDAJE O NOSITELI IPRM A ZHOTOVITELI ZPRÁVY

Nositel IPRM	
IČ	00296643
Název:	Statutární město Frýdek-Místek
Adresa:	Radniční 1148, Frýdek-Místek 738 22
Statutární zástupce: (jméno a příjmení, funkce)	Mgr. Michal Pobucký, DiS.
Kontaktní osoba (manažer IPRM):	
Jméno a příjmení, funkce:	Ing. Pavel Osina, vedoucí oddělení ekonomického rozvoje
Telefonní číslo/mobil/Fax:	558 609 278 / 777 921 768 / 558 609 166
E-mail:	osina.pavel@frydek-mistek.cz



A. VĚCNÁ ČÁST ZPRÁVY

3. POPIS REALIZACE IPRM ZA MONITOROVANÉ OBDOBÍ

(Stručný popis podstatných kroků IPRM realizovaných v rámci sledovaného období – např. předložené projekty, zahájené a ukončené projekty apod.)

- 1) „Modernizace sportovních a dětských areálů ve Frýdku-Místku“ – 23. 9. 2013 proplacena závěrečná žádost o platbu
- 2) „Baseballové hřiště včetně zázemí, ul. 28. října“ – 30. 9. 2013 podána žádost o dotaci

4. ZHODNOCENÍ DOSAVADNÍ REALIZACE IPRM ZA MONITOROVANÉ OBDOBÍ

(Zhodnocení průběhu a stavu realizace, plnění indikátorů, finančního plánu, navrhované změny, vč. jejich stručného zdůvodnění, apod.)

Realizace IPRM probíhá bez významných problémů. Časový harmonogram IPRM byl z důvodu zpoždění realizace posledního dílčího projektu posunut do 06/2015.

Lze předpokládat, že indikátory budou naplněny, alokována částka kompletně vyčerpána a realizace IPRM bude úspěšně ukončena.

5. DALŠÍ INFORMACE O REALIZACI IPRM

(Informace o publicitě IPRM, partnerství v rámci IPRM, řízení IPRM a další relevantní informace)

U článků v tisku a na webových stránkách je uváděna informace o spolufinancování Evropskou unií a informační banner. U dílčích projektů jsou dodržována pravidla pro publicitu a je uváděno, že jsou součástí IPRM.

Partnerství je realizováno formou zapojení partnerů do Řídícího výboru IPRM.

6. PŘEDPOKLÁDANÝ HARMONOGRAM DALŠÍCH AKTIVIT IPRM

Předpokládané období realizace:	Od:	01/01/2014	Do:	31/12/2014
--	------------	------------	------------	------------

Popis dalších aktivit IPRM:

Např. termíny předkládání projektů, termíny zahájení realizace a ukončení projektů

Bude realizován poslední dílčí projekt „Baseballové hřiště včetně zázemí, ul. 28. října“ – předpoklad fyzické realizace 04/2014-02/2015, ukončení projektu 04/2015.



7. VZNIKLÉ PROBLÉMY PŘI REALIZACI IPRM

Popis problémů spojených s realizací IPRM, které mohou mít vliv na plnění jeho cílů:

Nebyly zaznamenány problémy.

Popis navržených opatření na odstranění těchto problémů:

-

8. NEPODSTATNÉ ZMĚNY IPRM

**Nepodstatné změny IPRM
v monitorovacím období:**

ANO/NE

Popis nepodstatné změny v monitorovacím období:

Změna v indikativním seznamu projektů - projekt „Baseballové hřiště včetně zázemí, ul. 28. října“ byl zařazen mezi hlavní projekty, projekt „Revitalizace areálu bývalých kasáren ve frýdeckém lese“ byl přesunut z hlavních projektů mezi doplňkové.

Stav řešení nepodstatné změny:

Schváleno 23. 4. 2013.

Popis nepodstatné změny v monitorovacím období:

Změna termínu ukončení realizace IPRM – z důvodu zpoždění přípravy posledního dílčího projektu „Baseballové hřiště včetně zázemí, ul. 28. října“ byl termín ukončení realizace IPRM posunut z 31. 12. 2013 na 31. 12. 2014.

Stav řešení nepodstatné změny:

Schváleno 23. 4. 2013.

9. PODSTATNÉ ZMĚNY IPRM

**Podstatné změny IPRM
v monitorovacím období:**

ANO/NE

Popis podstatné změny v monitorovacím období: (datum podání změny, její popis)

Stav řešení podstatné změny: (schválení/neschválení změny, uzavření dodatku ke smlouvě, apod.)

Změnový dodatek ke Smlouvě o poskytnutí dotace vypracován a podepsán ze strany nositele IPRM (ANO/NE)

Datum podpisu změnového dodatku nositelem IPRM:

dd/mm/yyyy

Změnový dodatek ke Smlouvě o poskytnutí dotace podepsán ze strany ŘO (ANO/NE)

Datum podpisu změnového dodatku ŘO:

dd/mm/yyyy



10. PLNĚNÍ MONITOROVACÍCH INDIKÁTORŮ

K vyplnění tabulky použijte sestavu MSC 225 Věcný monitoring IPRM – souhrnný přehled

Název indikátoru projektu	Měrná jednotka	Plánované množství dle Smlouvy (cílová hodnota)	Skutečnost vázaná v projektech s uzavřenou smlouvou k datu zpracování Zprávy (dosažená hodnota)	Předpoklad na další monitorovací období	Poznámka
511531 Počet podpořených projektů na rozvoj (zvyšující atraktivitu) – vybraná města	počet	5	6	1	Skutečné plnění není zachyceno v MSC225
650101 Plocha regenerovaného a revitalizovaného území – ve městech	ha	2,35	8,10	1,78	
651104 plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů zájmové a volnočasové povahy (města)	m2	1 200	1 219	0	
651201 Plocha nově vybudovaných objektů pro zájmové a volnočasové aktivity	m2	1 800	1 927,63	627	
652001 Plocha revitalizovaných nevyužívaných nebo zanedbaných areálů (brownfields) ve městech	ha	0,5	0	1,78	
Komentář k plnění monitorovacích indikátorů:					
Lze předpokládat, že všechny MI budou naplněny.					
Zdroje dat pro monitorovací indikátory:					
Sestava MSC225.					

11. HORIZONTÁLNÍ TÉMATA

Rovné příležitosti:

Projekty v rámci IPRM vedou zejména k vyšší míře bezbariérovosti města, a tedy posílení rovných příležitostí osob s omezenou schopností pohybu (Revitalizace ul. 8. pěšího pluku, Obnova Zámeckého parku a nový park Jižní svahy, Cyklostezka kolem Olešné ve Frýdku-Místku, II. etapa).

Rozšířením kapacit volnočasových zařízení pro děti a mládež lze dále předpokládat pozitivní vliv na skupiny ohrožené sociálním vyloučením v rámci prevence sociálně patologických jevů (Rekonstrukce fotbalového areálu Stovky, Modernizace sportovních a dětských areálů ve Frýdku-Místku, Cyklostezka kolem Olešné ve Frýdku-Místku, II. etapa, Baseballové hřiště včetně zázemí, ul. 28. října).

Udržitelný rozvoj:

Projekty, které jsou a budou realizovány, jsou zaměřeny na regeneraci a podporu využívání brownfields a regeneraci veřejných prostranství, kde dojde ke zlepšení životního prostředí (Revitalizace ulice 8. pěšího pluku, Obnova Zámeckého parku a nový park Jižní svahy, Baseballové hřiště včetně zázemí, ul. 28. října).



B. FINANČNÍ ČÁST ZPRÁVY

Naplnění finančního a časového harmonogramu IPRM

Rok	Náklady na realizaci IPRM v rámci ROP MS (v EUR)					Náklady na realizaci IPRM v rámci jiného OP (v EUR)
	Celkové náklady		Z toho dotace ROP MS			
	Dle schváleného harmonogramu	Reálný aktuální stav ke dni 31.12.2013	Dle schváleného harmonogramu	Reálný aktuální stav ke dni 31.12.2013		
2008	17 013,89	0,00	14 461,00	0,00	0,00	
2009	1 709 558,82	0,00	1 453 125,00	0,00	0,00	
2010	3 384 395,42	3 953 893,62	2 876 736,00	3 360 809,55	0,00	
2011	2 628 676,47	5 824 647,79	2 234 375,00	3 949 101,20	2 010 595,00	
2012	1 484 885,62	463 454,88	1 262 153,00	393 936,64	0,00	
2013	821 078,44	208 869,26	659 150,00	177 538,87	0,00	
2014	0,00	-	0,00	-	-	
2015	0,00	-	0,00	-	-	
Celkem	10 045 608,66	10 450 865,55	8 500 000,00	7 881 386,26	2 010 595,00	

(Zdůvodnění odchylek v plnění časového a finančního harmonogramu).



Celková suma podaných žádostí o platbu dílčích projektů za monitorované období v Kč:	0,00 (pouze ERDF)
Celková suma proplacených žádostí o platbu dílčích projektů za monitorované období v Kč:	4 734 645,35 (pouze ERDF)



C. ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ MĚSTA

Jako nositel IPRM v rámci ROP NUTS Moravskoslezsko prohlašuji, že:

všechny informace v předložené Roční zprávě o postupu realizace IPRM a přílohách jsou pravdivé a úplné a že jsem si vědom/a možných následků a sankcí, které vyplývají z uvedení nepravdivých nebo neúplných údajů;

IPRM je realizován v souladu se Smlouvou, pravidly ROP a souvisejícími právními předpisy ČR a EU;

při realizaci IPRM byla dodržena pravidla veřejné podpory a pravidla pro zadávání veřejných zakázek ROP, včetně zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů;

IPRM je realizován v souladu s politikami EU v oblasti udržitelného rozvoje, ochrany životního prostředí a rovných příležitostí, včetně omezování nerovnosti a podporování rovnosti mezi ženami a muži;

Jméno a příjmení statutárního zástupce/oprávněné osoby:*	Mgr. Michal Pobucký, DiS.
Funkce v organizaci:	primátor
Místo a datum:	Frýdek-Místek, 25. 3. 2014
Podpis a razítko
Poznámky	

**) Pokud Roční zprávu o realizaci IPRM podepisuje oprávněná osoba, musí být jako příloha Roční zprávy o realizaci IPRM přiloženo pověření od statutárního zástupce nositele IPRM. V případě, že pověření bude platné pro celou dobu realizace IPRM, stačí ho doložit pouze v 1. Roční zprávě o realizaci IPRM.*

D. PŘÍLOHY ZPRÁVY

- Sestava MSC 225 - Indikátory

- Finanční podklady poskytnuté Řídícím orgánem ROP MS

