



- LEGENDA**
- ☐ budova ZŠ
 - hranice parcel
 - oplocení hřiště
 - betonové palisády
 - ✱ tůje
 - ✱ keře
 - stromy
 - zaměřené stromy
 - ochranné, vypořádkované bednění
 - š kanalizační šachta
 - UV kanalizační vpust
 - LSS lapače střešních splavenin
 - kanalizační potrubí
- VEDENÍ STÁVAJÍCÍCH SÍTÍ**
- Kabelové podzemní vedení NN do 1 kV ČEZ Distribuce a.s.
 - Kabelové podzemní vedení - CETIN a.s.
 - Podzemní plynovodní vedení - GasNet s.r.o.
 - Podzemní vedení kanalizace - SmVaK Ostrava a.s.
 - Podzemní vedení veřejného osvětlení - TS, a.s.
 - Zemní optické vedení - TS, a.s.
 - Podzemní kolektor - nepoužívaný
 - === Podzemní kolektor - stávající - DISTEP, a.s.

- LEGENDA ZOV**
- ➔ příjezd na staveniště
 - ▨ zázemí stavby pro všechny etapy - m.č. 005 - 50 m²
 - ⊗ ochrana z ocel. desky - 3 x 3 m - ochrana vedení kolektoru pro poježdění těžké staveništní techniky
 - ▨ oklepová plocha pro očištění vozidel stavby před vjezdem na pozemní komunikaci - 3 x 3 m

- I. ETAPA**
- mobilní oplocení, v. 2 m - dl. 67 m
- II. ETAPA**
- mobilní oplocení, v. 2 m - dl. 62 m
 - mobilní oplocení, v. 2 m - dl. 21 m
- I. ETAPA**
- ▨ zařízení staveniště - 50 m²
 - B stavební buňka
 - WC mobilní WC
 - mobilní oplocení ZS, v. 2 m - dl. 17 m
- II. ETAPA**
- ▨ zařízení staveniště - 30 m²
 - ▨ zařízení staveniště - 50 m²
 - B stavební buňka
 - WC mobilní WC
 - mobilní oplocení ZS, v. 2 m - dl. 3 m
 - mobilní oplocení ZS, v. 2 m - dl. 17 m
- III. ETAPA**
- mobilní oplocení, v. 2 m - dl. 91 m
- IV. ETAPA**
- mobilní oplocení, v. 2 m - dl. 120 m
- III. A IV. ETAPA**
- ▨ zařízení staveniště - 67,5 m²
 - B stavební buňka
 - WC mobilní WC
 - mobilní oplocení ZS, v. 2 m - dl. 31 m

POZNÁMKY:

Odstíny šedé vyznačeno oplocení a zařízení staveniště projektové dokumentace „ZŠ nár. um. P. Bezruč, tř. T. G. M. 454, Frýdek, Frýdek-Místek - hydroizolace spodní stavby“

Barevně vyznačeno oplocení a zařízení staveniště projektové dokumentace ZŠ nár. um. P. Bezruč, tř. T. G. M. 454, Frýdek, Frýdek-Místek - hydroizolace spodní stavby, nová dešťová kanalizace“

- DOČASNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ:**
- IP 22 - Výjezd a vjezd vozidel stavby - 1 ks
 - B 1 - Zákaz vjezdu všech vozidel - 1 ks
 - E 13 - Dodatková tabulka - TEXT - 1 ks „MIMO VOZIDLA STAVBY“ (umístěno pod značkou B1)
 - C 2b - Přikázaný směr odbočení vpravo - 1 ks (pro výjezd vozidel stavby)

Dokumentace byla zpracována jako Projektová dokumentace pro provádění stavby a nenahrazuje výrobní dokumentaci. Před provedením je nutno předložit výrobní dokumentaci jednotlivých částí díla.

Zodpov. projektant Ing. R. Hlaušek	Kontroloval Ing. M. Beier	Kreslil Ing. A. Rakovská	BENEPRO, a.s. www.benepro.cz - info@benepro.cz tel.: 595 172 428, fax: 595 172 429 Tovární 1707/33, 737 01 Český Těšín	
Investor Statutární město Frýdek-Místek Radniční 1148, Frýdek, 738 01 F-M	Místo stavby parc. č. 1004/1, 1004/8, k.ú. Frýdek	Formát 4xA4		
Akce: ZŠ nár. um. P. Bezruč, tř. T. G. M. 454 - HI spodní stavby, nová dešťová kanalizace	Obsah: SITUAČNÍ VÝKRES ZOV	Účel DPS	Měřítko 1:200	Arch. číslo BE/2026/03
		Číslo kopie C.4.1	Číslo výkresu C.4.1	