



Zápis č. 7/2010 ze zasedání Řídícího výboru IPRM – přitažlivé město

Datum konání:

15.3.2010, 13.00

Místo konání:

Malá zasedací místnost, Magistrát města Frýdku-Místku

Přítomni:

Mgr. Michal Pobucký, DiS.	SM F-M
Ing. Petr Šabrňák	SM F-M
Ing. Miroslav Hronovský	SM F-M
Ing. Petr Jonas	Distep, a.s.
Vladimír Pavlásek	ČSAD F-M, a.s.
Ing. Milan Novák	Domov pro seniory Frýdek-Místek
Ing. Libor Černý	Úřad práce F-M
Ing. Mgr. Miroslav Přikryl	Římskokatolická farnost Frýdek
Jan Opěla	Národní dům Frýdek-Místek
Ing. Alena Votoupalová	Goodwill - VOŠ, s.r.o.
Ing. Pavel Osina	SM F-M

Program jednání:

- 1) Zahájení
- 2) Roční zpráva o postupu realizace IPRM za rok 2009
- 3) Různé

Průběh jednání:

1) Zasedání zahájil Mgr. Pobucký, přivítal přítomné na zasedání řídicího výboru IPRM – přitažlivé město. Shrnul aktuální stav realizace integrovaného plánu.

2) Ing. Osina seznámil přítomné s aktuálním stavem realizace IPRM a s předloženou Roční zprávou o postupu realizace IPRM za rok 2009. Zdůraznil, že alokace k 31.12.2009 nebyla vyčerpána z důvodu delší administrace a byla vyčerpána ihned na začátku roku 2010.

Usnesení č. 1/7/2010 ze dne 15.3.2010:

Řídící výbor IPRM – přitažlivé město schvaluje Roční zprávu o postupu realizace IPRM za rok 2009 dle přílohy č.2 k zápisu.

Hlasování : **pro: 10**

proti: 0

zdržel se: 0

Usnesení schváleno.

3) Byl připomenut režim zasedání Řídícího výboru pro následující období: dle nastavených pravidel se bude setkávat jednou za půl roku, aby projednal průběžnou zprávu o realizaci IPRM, v případě aktuální potřeby bude svolán mimořádně i dříve.

Termín příštího zasedání: *zatím nestanoven*

Rozdělovník:

- účastníci zasedání

Příloha:

- prezenční listina

- Roční zpráva o postupu realizace IPRM za rok 2009

Vyhotoveno dne: 15. 3. 2010

Zapisovatel: Ing. Eva Čubová

Čubová

Ověřil: Mgr. Michal Pobucký, DiS.

Michal Pobucký



**ŘÍDÍCÍ VÝBOR
INTEGROVANÉHO PLÁNU ROZVOJE
STATUTÁRNÍHO MĚSTA FRÝDKU-MÍSTKU – PŘÍTAŽLIVÉ MĚSTO**

Prezenční listina ze dne 15.3.2010

Předseda: **Mgr. Michal Pobucký, DiS.**

(statutární město F-M, náměstek primátora)

.....

Členové: Ing. Petr Šabrňák

(statutární město F-M, odbor úz. rozvoje a staveb. řáda)

.....

Ing. Miroslav Hronovský

(statutární město F-M, odbor dopravy a siln. hospodářství)

.....

Monika Konvičná

(Beskydské informační centrum)

.....

Ing. Jaromír Kohut

(TS, a.s.)

.....

Ing. Luděk Žáček

(Frýdecká skládka, a.s.)

.....

Ing. Petr Jonas

(Distep, a.s.)

.....

Vladimír Pavlásek

(ČSAD Frýdek-Místek, a.s.)

.....

Ing. Milan Novák

(Domov pro seniory Frýdek-Místek)

.....

Ing. Libor Černý

(Úřad práce ve Frýdku-Místku)

.....

Ing. Mgr. Miroslav Přikryl

(Římskokatolická farnost Frýdek)

.....

Jan Opěla

(Národní dům Frýdek-Místek)

.....

Ing. Alena Votoupalová

(VOŠ Goodwill, s.r.o.)

.....

Ing. Petr Hartmann

(statutární město F-M, zastupitel)

.....

Členové bez hlasovacího práva:

Ing. Pavel Osina

(statutární město F-M, manažer IPRM)

.....

Ing. Libor Chlebiš

(Úřad regionální rady NUTS II Moravskoslezsko)

.....

Roční zpráva o postupu realizace IPRM

za rok 2009

Tuto zprávu je třeba odevzdat v tištěné a elektronické podobě ŘO ROP.

1. ÚDAJE O IPRM A ZPRÁVĚ

Údaje o IPRM			
Název IPRM:	MS/003 Integrovaný plán rozvoje statutárního města Frýdku-Místku – přítažlivé město		
Celková výše alokace dle Smlouvy v Kč:	226 440 000,00		
Datum zahájení realizace IPRM:	3.12.2008		
Datum ukončení realizace IPRM:	31.12.2013		
Roční zpráva o postupu realizace IPRM			
Pořadové číslo zprávy:	1		
Monitorované období:	Začátek	01/01/2009	Konec 31/12/2009
Datum předložení zprávy:	/03/2010		

2. ÚDAJE O NOSITELI IPRM A ZHOTOVITELI ZPRÁVY

Nositel IPRM	
IČ	00296643
Název:	Statutární město Frýdek-Místek
Adresa:	Radniční 1148, Frýdek-Místek 738 22
Statutární zástupce: (jméno a příjmení, funkce)	Ing. Eva Richtrová, primátorka
Kontaktní osoba	
Jméno a příjmení, funkce:	Ing. Pavel Osina, vedoucí oddělení ekonomického rozvoje
Telefonní číslo/mobil/Fax:	558 609 278, 777 921 768
E-mail:	osina.pavel@frýdek-mistek.cz

A VĚCNÁ ČÁST ZPRÁVY

3. ZHODNOCENÍ DOSAVIDNÍ REALIZACE IPRM ZA MONITOROVANÉ OBDOBÍ

Celkové hodnocení průběhu a stavu realizace, plnění finančního plánu, plnění indikátorů, navrhované změny vč stručného zdůvodnění

Byla zahájena realizace IPRM předložením prvních tří projektů:

- 1) „Revitalizace ulice 8. pěšího pluku“ - předložen 7.5.2009, schválen 24.6.2009, realizace zahájena 06/2009, 5.11.2009 předložena 1. žádost o platbu, k 31.12.2009 dokončeny 2 etapy ze 3;
 - 2) „Řízení a implementace IPRM - přípravná fáze“ - předložen 5.6.2009, schválen 22.7.2009, realizace ukončena 27.10.2009 předložením závěrečné (jediné) žádosti o platbu;
 - 3) „Obnova Zámeckého parku a nový park Jižní svahy“ - předložen 23.9.2009, k 31.12.2009 zatím neschválen a realizace nezahájena.
- Lze předpokládat, že IPRM bude úspěšně realizován.

- Plán (dle smlouvy) a skutečné čerpání dotace ROP (za IPRM po letech a v jednotlivých letech skutečnost v rozdělení na schváleno, proplaceno), plánované čerpání pro následující rok. Vyhodnocení pravidla n+1.

Plán čerpání ROP

Rok	Plán dle smlouvy	Plán dle projektu	Proplaceno	Zaučtováno	N+1 skutečnost / plán
	1	2	3	4	5
EUR					
2007	0,00	0,00			
2008	15 737,83	0,00			
2009	1 581 341,91	0,00	0,00	0,00	15 737,83
2010	3 130 565,77	5 753 000,00			
2011	2 431 525,74	2 820 000,00			
2012	1 373 519,20	527 000,00			
2013	717 309,55	150 000,00			
2014	0,00	0,00			
2015	0,00	0,00			
Celkem	9 250 000,00	9 250 000,00			

Údaje ve sloupci [1] vyplňte dle platné smlouvy (dodatku smlouvy o IPRM)

Údaje ve sloupcích [2] až [4] vyplňte dle sestavy MSC 230 (měna EUR), řádky Skupina I Celkem

V případě, že navrhujete úpravu plánu čerpání prostředků, doplňte tabulku o další sloupce

Vzorec pro výpočet plnění pravidla N+1 pro rok 2009 :

$\sum \text{sloupec [1]} \text{ pro rok 2007 a 2008 - sloupec [3] pro rok 2009}$

Při kladném výsledku hrozí riziko odebrání dotace.

Vzorec pro výpočet plnění pravidla N+1 pro roky N = 2010 až 2015 (orientační výpočet dle plánovaných plateb nasmlouvaných projektů):

$\sum \text{sloupec [1]} \text{ pro rok 2007 až N-1 - } \sum \text{sloupec [2]} \text{ pro rok 2007 až N}$



Evropská unie



Evropská unie



- Navrhované změny ROP - uvést jen zásadní změny a důvod, případně odkaz na příložený změnový list. U změn harmonogramu čerpání a změn aktivit uvést vždy původní a navrhovaný stav.
- Z důvodu posunu zahájení realizace dílčích projektů dochází k posunu harmonogramu čerpání dotací.
- Žádost o platbu k částce alokované pro rok 2008 byla podána 27.10.2009 a prostředky byly vyplaceny 11.2.2010.
- Dochází ke změně v indikativním seznamu projektů.
- Změny jsou popsány ve změnovém formuláři.

- Komentář k plnění indikátorů dle sestavy MSC 225 a 226, skupina I K 31.12.2009 nedošlo k plnění indikátorů, v realizaci jsou však projekty, díky kterým dojde k plnění v roce 2010:
 - 1) „Revitalizace ulice 8. pěšího pluku“ 51.15.31 Počet podpořených projektů na rozvoj (zvyšující aktivitu) – vybraných měst (plánovaná hodnota 1); 65.01.01 Plocha regenerovaného či revitalizovaného území – ve městech (plánovaná hodnota 2,3 ha); 61.01.05 Délka nových a rekonstruovaných místních komunikací celkem (plánovaná hodnota 0,44 km);
 - 2) „Řízení a implementace IPRM - přípravná fáze“ 51.15.31 Počet podpořených projektů na rozvoj (zvyšující aktivitu) – vybraných měst (plánovaná hodnota 1).

Lze předpokládat, že plánované indikátory za celé IPRM budou naplněny.

- Stručná informace o aktivitách IPRM v ostatních OP (komentář k souhrnným údajům v sestavě MSC 230 skupina II)
- V roce 2009 bylo schváleno financování projektu „Obnova Zámeckého parku a nový park Jižní svahy“ (zeleň) z OPŽP ve výši 5 131 240 Kč. K čerpání dotací z jiných OP na projekty v rámci IPRM zatím nedošlo.

Čerpání ostatní OP – pouze pro informaci

Rok	Ostatní OP celkem		OP ŽP ¹	
	Plán dle projektů	Proplaceno	Plán dle projektů	Proplaceno
	Mil. EUR			
2007	0,000	0,000	0,000	0,000
2008	0,000	0,000	0,000	0,000
2009	0,000	0,000	0,000	0,000
2010	0,100		0,100	
2011	0,094		0,094	
2012	0,000		0,000	
2013	0,000		0,000	
2014	0,000		0,000	
2015	0,000		0,000	
Celkem	0,194		0,194	

¹ Údaje podle jednotlivých operačních programů jsou nepovinné

Údaje ve sloupcích Ostatní OP celkem vyplňte dle sestavy MSC 230 (měna EUR), Skupina III Celkem, řádky Plán a Proplaceno

4. POPIS REALIZACE IPRM ZA MONITOROVANÉ OBDOBÍ

Stručný komentář průběhu a stavu realizace strukturovaný podle opatření (aktivit) dle sestavy MSC 231. Ke každému opatření seznam ukončených, běžících a připravovaných projektů a datem zahájení (rok/měsíc) a ukončení celkovými náklady a schválenou/plánovanou dotací na následující rok.

Opatření č. 0 – Řízení a implementace IPRM

Projekt: Řízení a implementace IPRM – přípravná fáze

- datum zahájení: 2008/01
- datum ukončení: 2009/10
- celkové náklady: 0,488 mil. Kč
- plánovaná dotace na rok 2010: 0,451 mil. Kč

	Opatření č. 0			Aktivita 0
	Celkem	Z toho ROP		
		Dotace Mil. Kč		
Skutečnost 2009	Plán dle projektů	0,488	0,488	0,488
	Žádost o platbu	0	0	0
	Proplaceno	0	0	0
	Zaučtováno	0	0	0
	Zaučtováno (EUR)	0	0	0
Plán 2010	Podané projekty		0	
	Žádosti o platbu		0,451	

Opatření č. 1.1 – Vývážení podmínek pro zlepšení aktivit volnočasového využití obyvatel
Aktivita č. 1.1.1 – Zkvalitňování sportovní a kulturní infrastruktury

Projekt: Rekonstrukce fotbalového areálu Stovky

- datum zahájení: 2010/04 (plán)
- datum ukončení: 2010/10 (plán)
- celkové náklady: 78,612 mil. Kč
- plánovaná dotace na rok 2010: 31,500 mil. Kč
- předpokládaný termín podání žádosti: 2010/03

Projekt: Modernizace sportovních a dětských areálů ve Frýdku-Místku

- datum zahájení: 2010/04 (plán)
- datum ukončení: 2010/10 (plán)
- celkové náklady: 35,000 mil. Kč
- plánovaná dotace na rok 2010: 12,000 mil. Kč
- předpokládaný termín podání žádosti: 2010/05



Evropská unie



Evropská unie



Projekt: Revitalizace areálu bývalých kasáren ve frýdeckém lese
 - datum zahájení: 2012/03 (plán)
 - datum ukončení: 2013/10 (plán)
 - celkové náklady: 40,000 mil. Kč
 - plánovaná dotace na rok 2010: 0,000 mil. Kč

		Opatření č. 1.1		Aktivita 1.2.1
		Celkem	Z toho ROP	
		Dotace Mil. Kč		
Plán 2010	Plán dle projektů	0	0	0
	Žádost o platbu	0	0	0
	Proplaceno	0	0	0
	Zaučtováno	0	0	0
	Zaučtováno (EUR)	0	0	0
Skutečnost 2009	Podané projekty		2	
	Žádosti o platbu		43,500	

Opatření č. 1.2 – Obnova a údržba charakteru krajiny a vzhledu města
 Aktivita č. 1.2.1 – Výstavba a úprava veřejných prostranství, náměstí, ulic bulvárového typu

Projekt: Revitalizace ulice 8. pěšího pluku

- datum zahájení: 2009/06
 - datum ukončení: 2010/08 (plán)
 - celkové náklady: 111,831 mil. Kč
 - plánovaná dotace na rok 2010: 95,345 mil. Kč

Projekt: Obnova Zámeckého parku a nový park Jižní svahy

- datum zahájení: 2010/04 (plán)
 - datum ukončení: 2011/04 (plán)
 - celkové náklady: 28,599 mil. Kč
 - plánovaná dotace na rok 2010: 5,000 mil. Kč

		Opatření č. 1.2		Aktivita 1.2.1
		Celkem	Z toho ROP	
		Dotace Mil. Kč		
Plán 2010	Plán dle projektů	108,232	108,232	108,232
	Žádost o platbu	0	0	0
	Proplaceno	0	0	0
	Zaučtováno	0	0	0
	Zaučtováno (EUR)	0	0	0
Skutečnost 2009	Podané projekty		1	
	Žádosti o platbu		100,345	

Údaje v řádcích Skutečnost 2009, ve sloupcích Aktivita vyplňte dle sestavy MSC 231 (měna CZK), řádky Aktivita xxx Celkem. Sloupec Opatření je součtem sloupců odpovídajících aktivit V řádcích „Plán 2010“ vyplňte informace o projektech, které budou podány v roce 2010 a předpokládané výši požadované dotace v žádostech o platbu za všechny doposud podané projekty, které budou podány v roce 2010. Povinný je jen údaj za opatření a ROP.

Přílohy :

- Sestava MSC 231 v CZK

5. DALŠÍ INFORMACE O REALIZACI IPRM

Publicita, partnerství, řízení IPRM, další důležité informace

U článků v tisku a na webových stránkách je uváděna informace o spolufinancování Evropskou unií a informační banner. U dílčích projektů jsou dodržována pravidla pro publicitu.

Partnerství je realizováno formou zapojení partnerů do Řídícího výboru IPRM.

6. PROBLÉMY PŘI REALIZACI IPRM

Popis problémů spojených s realizací IPRM, které mohou mít vliv na plnění jeho cílů, harmonogramu čerpání atd.

Oproti plánovanému harmonogramu se mírně zpožďuje příprava dílčích projektů.

Popis opatření na odstranění těchto problémů.

Byl upraven harmonogram realizace IPRM.

7. NEPODSTATNÉ ZMĚNY IPRM

Popis nepodstatných změn v monitorovaném období a stav jejich řešení (podána, schválena a kdy)

V monitorovaném období nebyly oznámeny žádné nepodstatné změny.

8. PODSTATNÉ ZMĚNY IPRM

Popis podstatných změn v monitorovaném období a stav jejich řešení (podána, schválena, dodatek smlouvy a kdy)

S touto monitorovací zprávou je předkládán změnový formulář s těmito změnami:

- posun harmonogramu čerpání dotací;
- změna v indikativním seznamu projektů.

9. HORIZONTÁLNÍ TÉMATA

Rovně přiležitost a Udržitelný rozvoj – příspěvek IPRM k horizontálním tématům, aktuální stav, plán, změny proti smlouvě.

Projekty, které jsou a budou realizovány, jsou zaměřeny na regeneraci a podporu využívání brownfields a regeneraci veřejných prostranství, kde dojde ke zlepšení životního prostředí. IPRM statutárního města Frýdku-Místku je na udržitelný rozvoj cíleně zaměřen.



Evropská unie
 Evropský regionální rozvojový program



Evropská unie
 Evropský regionální rozvojový program



Projekty v rámci IPRM by měly vést zejména k vyšší míře bezbariérovosti města, a tedy posílení rovných příležitostí osob s omezenou schopností pohybu. Rozšířením kapacit volnočasových zařízení pro děti a mládež lze dále předpokládat pozitivní vliv na skupiny ohrožené sociálním vyloučením v rámci prevence sociálně patologických jevů.

Aktuální stav:

Regeneraci veřejných prostranství v rámci projektu Revitalizace ulice 8. pěšího pluku dochází ke zlepšení životního prostředí. Revitalizací místní komunikace byla zklidněna doprava uvnitř města, čímž se zvýší bezpečnost obyvatel.

Realizace tohoto projektu přispívá k vyšší míře bezbariérovosti města (přechody pro chodce, zastávky MHD), a tedy posílení rovných příležitostí osob s omezenou schopností pohybu.

C. ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ MĚSTA

Jako nositel IPRM v rámci ROP NUTS Moravskoslezsko prohlašuji, že:

všechny informace v předložené Roční zprávě o postupu realizace IPRM a přílohách jsou pravdivé a úplné a že jsem si vědom/a možných následků a sankcí, které vyplývají z uvedení nepravdivých nebo neúplných údajů;

IPRM je realizován v souladu se Smlouvou, pravidly ROP a souvisejícími právními předpisy ČR a EU;

při realizaci IPRM byla dodržena pravidla veřejné podpory a pravidla pro zadávání veřejných zakázek ROP, včetně zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů;

IPRM je realizován v souladu s politikami EU v oblasti udržitelného rozvoje, ochrany životního prostředí a rovných příležitostí, včetně omezování nerovností a podporování rovnosti mezi ženami a muži;



Jméno a příjmení statutárního zástupce/oprávněné osoby:*	Ing. Eva Richtrová
Funkce v organizaci:	primátorka
Místo a datum:	Frydek-Místek dne .3.2010
Podpis a razítko	
Poznámky	

*) Pokud Roční zprávu o realizaci IPRM podepisuje oprávněná osoba, musí být jako příloha Roční zprávy o realizaci IPRM přiloženo pověření od statutárního zástupce nositele IPRM. V případě, že pověření bude platné pro celou dobu realizace IPRM, stačí ho doložit pouze v 1. Roční zprávě o realizaci IPRM.

D. PŘÍLOHY ZPRÁVY

- Změnový formulář
- Sešlavy MSC 223, 224, 225, 231





Regionální operační program NUTS II Moravskoslezsko 2007-2013
Příručka pro realizaci IPRM



Regionální operační program NUTS II Moravskoslezsko 2007-2013
Změnový formulář – Oznámení města o změnách IPRM

ZMĚNOVÝ FORMULÁŘ

Oznámení města o změnách IPRM

Reg. číslo IPRM: MS/003

Název IPRM: Integrovaný plán rozvoje statutárního města Frýdku-Místku –
přitažlivé město

Město: Statutární město Frýdek-Místek

Změna č. 1	Změna časového a finančního harmonogramu IPRM														
Popis změny (čeho se změna týká):	Z důvodu posunu zahájení realizace dílčích projektů dochází k posunu harmonogramu čerpání dotací. Žádost o platbu k částce alokované pro rok 2008 byla podána 27.10.2009 a prostředky byly proplaceny 11.2.2010.														
Původní hodnota:	<table border="1"> <tr> <th colspan="2">Dotace ROP MS (EUR):</th> </tr> <tr> <td>2008</td> <td>15 737,83</td> </tr> <tr> <td>2009</td> <td>1 581 341,91</td> </tr> <tr> <td>2010</td> <td>3 130 565,77</td> </tr> <tr> <td>2011</td> <td>2 431 525,74</td> </tr> <tr> <td>2012</td> <td>1 373 519,20</td> </tr> <tr> <td>2013</td> <td>717 309,55</td> </tr> </table>	Dotace ROP MS (EUR):		2008	15 737,83	2009	1 581 341,91	2010	3 130 565,77	2011	2 431 525,74	2012	1 373 519,20	2013	717 309,55
Dotace ROP MS (EUR):															
2008	15 737,83														
2009	1 581 341,91														
2010	3 130 565,77														
2011	2 431 525,74														
2012	1 373 519,20														
2013	717 309,55														
Nová hodnota:	<table border="1"> <tr> <th colspan="2">Dotace ROP MS (EUR):</th> </tr> <tr> <td>2008</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>2009</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>2010</td> <td>5 753 000,00</td> </tr> <tr> <td>2011</td> <td>2 820 000,00</td> </tr> <tr> <td>2012</td> <td>527 000,00</td> </tr> <tr> <td>2013</td> <td>150 000,00</td> </tr> </table>	Dotace ROP MS (EUR):		2008	0,00	2009	0,00	2010	5 753 000,00	2011	2 820 000,00	2012	527 000,00	2013	150 000,00
Dotace ROP MS (EUR):															
2008	0,00														
2009	0,00														
2010	5 753 000,00														
2011	2 820 000,00														
2012	527 000,00														
2013	150 000,00														
Změna č. 2	Změna v indikativním seznamu projektů														
Zdůvodnění změny:	Moravskoslezský kraj upustil od realizace projektu „Víceúčelová sportoviště v areálu Střední školy strojrenské a dopravní, Frýdek-Místek“. Tento projekt byl nahrazen projektem „Modernizace sportovních a dětských areálů ve Frýdku-Místku“.														



Regionální operační program NUTS II Moravskoslezsko 2007-2013
Příručka pro realizaci IPRM

Původní hodnota:	Hlavní projekt IPRM – projekt č. 2 Víceúčelová sportoviště v areálu Střední školy strojrenské a dopravní, Frýdek-Místek
Nová hodnota:	Hlavní projekt IPRM – projekt č. 2 Modernizace sportovních a dětských areálů ve Frýdku-Místku

Seznam příloh, kterými příjemce dokládá změnu:

- Časový a finanční harmonogram IPRM – původní a nový
- Popis projektu „Modernizace sportovních a dětských areálů ve Frýdku-Místku“

Vypracoval:

Datum	Jméno, příjmení	Funkce	Podpis
1.3.2010	Ing. Pavel Osina	manažer IPRM	

Schválil:

Datum	Jméno, příjmení	Funkce	Podpis
3.2.2010	Ing. Eva Richtrová	primátorka	



Regionální rada regionu soudržnosti Moravskosilesko
Úřad Regionální rady

Příloha č. 2

Časový a finanční harmonogram Integrovaného plánu rozvoje statutárního města Frydku-Místku - přítažlivé město PUVODNÍ

Rok	Náklady na realizaci IPRM v rámci ROP MS (v EUR)	
	Celkové náklady	z toho dotace ROP MS ¹⁾
2008	17 013,89	15 737,83
2009	1 709 558,82	1 591 341,91
2010	3 384 305,42	3 130 565,77
2011	2 528 676,47	2 431 525,74
2012	1 464 885,62	1 373 519,20
2013	821 075,44	717 305,55
Celkem	10 045 605,66	9 250 000,00

¹⁾ Pokud město nevyčerpá (čerpaní = schválená žádost o platbu) částky z ROP MS rozpočtové na jednotlivé roky do konce následujícího roku, může RO ROP MS rozhodnout o odebrání této částky

Pozn.:
ROP MS Regionální operační programu regionu soudržnosti



Příloha č. 2

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko
Ústřední Regionální rady

Časový a finanční harmonogram integrovaného plánu rozvoje statutárního města Frýdku-Místku - příložívané město NOVÝ

Rok	Náklady na realizaci IPRM v rámci ROP MS (v EUR)	
	Celkové náklady	z toho dotace ROP MS ¹⁾
2008	0,00	0,00
2009	0,00	0,00
2010	6 219 459,46	5 753 000,00
2011	3 048 648,65	2 820 000,00
2012	569 725,73	527 000,00
2013	207 770,82	150 000,00
Celkem	10 045 608,66	9 250 000,00

¹⁾ Pokud město nevyčerpá (čerpaní = schválená žádost o platbu) částky z ROP MS rozpočtované na jednotlivé roky do konce následujícího roku, může NO ROP MS rozhodnout o odložení této částky

Posuz :
ROP MS Regionální operační programu regionu soudržnosti

XI. INDIKATIVNÍ SEZNAM PROJEKTŮ

1 Hlavní projekty IPRM

Projekt č. 2 **Modernizace sportovních a dětských areálů ve Frýdku-
Místku**

Rozpočet: 35 mil. Kč

Realizace: 2010

Investor: Statutární město Frýdek-Místek

Radniční 1148, 738 01 Frýdek-Místek

Popis současného stavu:

Sportovní areály v Chlebovicích, Lískovci, Lysůvkách a na ul. J. Čapka a sportovně-dětské areály na ul. Rokycanova a F. Linharta jsou v nevyhovujícím technickém stavu, který v některých případech omezuje jejich plné využívání.

Popis projektu:

Dojde k

- rekonstrukci hřiště a atletického oválu v Chlebovicích;
- vybudování atletické dráhy v Lískovci;
- rekonstrukci zázemí – šaten v Lysůvkách;
- rekonstrukci hřiště a atletického oválu na ul. J. Čapka;
- odstranění slávajících hřišť, vybudování nového víceúčelového hřiště s umělým povrchem a dětského hřiště na ul. Rokycanova;
- odstranění slávajících hřišť, vybudování nového víceúčelového hřiště s umělým povrchem a dětského hřiště na ul. F. Linharta.

Cíl projektu:

Modernizace slávajících sportovních a dětských areálů, zkvalitnění infrastruktury pro volnočasové aktivity obyvatel.

MSC223 Výpis IPRM

Výběrová kritéria: Hlavní OP = 10 - ROP NUTS II Moravskoslezsko a IPRM = MS/003 - Integrovaný plán rozvoje Statutárního města Frýdku-Místku - přitažlivé město a Měna = CZK
 Třídící kritéria: Hlavní OP, číslo IPRM

Datum vytvoření sestavy: 20.1.2010
 Měna: CZK

Číslo IPRM:	MS/003	Název IPRM:	Integrovaný plán rozvoje Statutárního města Frýdku-Místku - přitažlivé město
Číslo hlavního OP:	10	Název hlavního OP:	ROP NUTS II Moravskoslezsko
Č. hlavní oblasti podpory:	10.3.1	Název hlavní oblasti podpory:	Rozvojové póly regionu

Datum schválení IPRM zastupitelstvem města:		Platnost IPRM:	Platný
Datum schválení IPRM ŘO:	11.30.2008	Stav IPRM:	IPRM v realizaci

Informace o předkladateli:		Adresa předkladatele:		Statutární zástupce:	
Úřední název:	Statutární město Frýdek-Místek	Ulice	Radniční	Titul před	Ing.
IČ:	00296643	č. p.	1148	Jméno	Eva
Počet obyvatel:	59233	Obec	Frýdek-Místek	Příjmení	Richtrová
WWW	www.frydek-mistek.cz	PSČ	738 22	Titul za	
				Funkce	primátorka

Manažer IPRM					
Titul před	Ing.	Ulice	Radniční	Telefon	558 609 278, 777 921 768
Jméno	Pavel	č. p.	1148	E-mail	osina.pavel@frydek-mistek.cz
Příjmení	Osina	Obec	Frýdek-Místek		
Titul za		PSČ	738 22		
Funkce	vedoucí oddělení ekonomického rozvoje				

Globální/Hlavní cíl IPRM:
Všestranné zkvalitnění prostředí města a jeho občanskou vybavenost pro spokojený život obyvatel v souladu s potřebami jeho udržitelného rozvoje.
Stručný popis IPRM:
Integrovaný plán rozvoje města (IPRM) představuje základní koordinační nástroj pro strategický přístup města při čerpání peněz ze strukturálních fondů EU. Jde o koncepční dokument, který je pro město nad 50 tisíc obyvatel povinným dokumentem pro čerpání z některých prioritních os v rámci Operačních programů. Dokument obsahuje Úvod, Analytickou část (socioekonomická analýza města), SWOT analýzu a Strategickou část (vize, cíle a popis strategie dosažení, strategické členění IPRM). Návrhová část pak definuje prioritní oblast rozvoje města v oblasti "Přitažlivé město". Poslední část dokumentu obsahuje zásady implementace IPRM a popis očekávaných výsledků a dopadů, postupy při přípravě dokumentu, finanční a časový harmonogram IPRM a indikativní seznam projektů, které svou podstatou přispívají k naplnění cílů IPRM. Globálním cílem IPRM, který vymezuje základní směřování rozvojových aktivit ve vybrané sféře města, je rozvoj kulturního a společenského prostředí ve statutárním městě Frýdku-Místku v souladu s principy udržitelného rozvoje tak, aby se stalo přitažlivým místem pro život obyvatel.

Sestava vytvořena IS MSC2007

Sestavu vytvořil Machulová Iva, Ing., Sestavy pro IPRM, MSC2007 ostrá DB, dne 20.1.2010 14:16:31

Strana 1 z 3

Prioritní oblasti			
	ANO/NE		ANO/NE
Ekonomický rozvoj	NE	Dostupnost a mobilita	NE
Sociální agregace	NE	Správa věcí veřejných	NE
Životní prostředí	NE	Zonální IPRM	NE
Přitažlivá místa	NE	Tematický IPRM	NE

Popis zóny:

Specifické cíle IPRM:	
Specifické cíle	Popis
1.1 Vytváření podmínek pro zlepšení aktivit volnočasového využití obyvatel	Specifický cíl IPRM je zároveň cílem opatření. Tím je zatraktivnit statutární město Frýdek-Místek pro bydlení, podnikání i trávení volného času vytvořením lepších podmínek volnočasového využití obyvatel. Realizaci aktivit naplňující dotčené opatření dojde ke zvýšení kvality a rozšíření poskytované nabídky volnočasových služeb. Jedná se především o zhodnocení již existujících sportovních, popř. kulturních zařízení a doplnění chybějící infrastruktury. Vhodnou rekonstrukcí stávajících objektů pro volnočasové aktivity dojde ke zvrácení trendu, kdy prostory věkem postupně ztrácejí své původní poslání a nenabízejí plnohodnotné kulturně-sportovní využití místních obyvatel. Neoptimální stav objektů může mít za následek omezení provozu, snížení bezpečnosti a z toho plynoucí úbytek návštěvníků.
1.2 Obnova a údržba charakteru krajiny a vzhledu města	Veřejná prostranství - ulice, parky, bulváry apod. - plní kromě funkce pobytové (obytná, veřejné vybavení, sociální kontakty) také odvozené funkce - estetická, ozdravná, prostorotvorná a hygienická (zvyšování vlhkosti vzduchu, produkce kyslíku, zachytávání prachu a tlumení hluku). Tyto prostory mají občanům sloužit také jako místo pro setkání, obchod, relaxaci a prostor, kde je možné v klidu postát v příjemném prostředí. Je tedy nutné tato místa udržovat, vybavovat je zelení či drobnou architekturou. Tyto prostory zvyšují jak kvalitu občanů, tak atraktivitu měst a obcí pro návštěvníky.

Plánované opatření/aktivity IPRM			
Číslo opatření/aktivity	Název opatření/aktivity	Název souvisejícího OP	Číslo a název prioritní osy souvisejícího OP
1.1.1	Zkvalitňování sportovní a kulturní infrastruktury		
1.2.1	Výstava a úprava veřejných prostranství, náměstí, ulic bulvárového typu		
0.	Řízení a implementace IPRM		

Monitorování indikátory					
Kód indikátoru	Název indikátoru	Měrná jednotka	Výchozí hodnota	Cílová hodnota	Závazek příjemce
Skupina I					
074270	Počet zapojených partnerů	Počet osob	0	0	0
610116	Délka rekonstruovaných cyklostezek	Počet kilometrů	0	0	0
520101	Počet nově vytvořených pracovních míst pro muže	Počet pracovních míst - muži	0	0	0
651201	Plocha nově vybud. objektů pro zájm./volčas.aktiv.	Plocha v m2	0	0	0
651203	Plocha nově vybudovaných objektů pro vzdělávání	Plocha v m2	0	0	0
610111	Délka nově vybudovaných cyklostezek	Počet kilometrů	0	0	0

Sestava vytvořena IS MSC2007

Sestavu vytvořil Machulová Iva, Ing., Sestavy pro IPRM, MSC2007 ostrá DB, dne 20.1.2010 14:16:31

Strana 2 z 3

520102	Počet nově vytvořených pracovních míst pro ženy	Počet pracovních míst - ženy	0	0	0
610105	Délka nových a rekonstr.místních komunikací celkem	Počet kilometrů	0	0,4	0,4
650101	Plocha regener. a revitaliz. území - ve městech	Plocha v ha	0	2,35	2,35
651104	Plocha regen./revit.objektů zájmové/volnočas.pov.	Plocha v m2	0	2500	2500
651120	Plocha nově založené nebo rekonstruované veřejné zeleně	Plocha v ha	0	0	0
652001	Plocha revital. nevyuž.nebo zaned.areálů - města	Plocha v ha	0	0,5	0,5
651101	Plocha regen./revit.objektů určených pro vzděláv.	Plocha v m2	0	0	0
651103	Plocha reg./revit.obj. soc.služ.a zdr.péče-města	Plocha v m2	0	0	0
651208	Plocha nově vybudovaných objektů pro služby OVS	Plocha v m2	0	0	0
651102	Plocha regen./revit.objektů pro služby OVS - města	Plocha v m2	0	0	0
651209	Plocha nově vyb.objektů pro soc.služby/zdrav.péči	Plocha v m2	0	0	0
640104	Počet zařízení/techn.ke zvýš.bezpečnosti a ochrany	Počet	0	0	0

Zdroje financování IPRM:	CZK	EUR
Příspěvek Společenství	227 472 788,19	9 292 189,06
Národní veřejné fin. prostředky a Soukromé financování	18 443 739,47	753 420,73
IPRM celkem:	245 916 527,66	10 045 609,79

Kurz: 24,480

Finanční plán IPRM										
Číslo a název opatření/aktivity	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Způsobilé výdaje celkem	Nezpůsobilé výdaje celkem
Skupina I										
0. Řízení a implementace IPRM	17 013,89	4 084,97	4 084,97	4 084,97	4 084,97	4 084,97	0,00	0,00	37 438,74	0,00
1.1.1 Zkvalitňování sportovní a kulturní infrastruktury	0,00	153 186,27	970 179,70	1 480 801,00	1 480 801,00	816 993,50	0,00	0,00	4 901 961,47	0,00
1.2.1 Výstava a úprava veřejných prostranství, náměstí, ulic bulvárového type	0,00	1 552 287,58	2 410 131,00	1 143 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 106 209,58	0,00
Způsobilé výdaje celkem	17 013,89	1 709 558,82	3 384 395,67	2 628 676,97	1 484 885,97	821 078,47	0,00	0,00	10 045 609,79	x
Nezpůsobilé výdaje celkem	x									0,00
Skupina I celkem	x								10 045 609,79	

MSC224 Seznam opatření/aktivit IPRM

Výběrová kritéria: Hlavní OP = 10 - ROP NUTS II Moravskoslezsko a IPRM: = MS/003 - Integrovaný plán rozvoje Statutárního města Frýdku-Místku - přítažlivé město a Měna: = EUR a Datum pro přepočet na

Třídící kritéria : číslo Hlavního operačního programu, číslo IPRM, číslo Opatření/aktivity

Datum vytvoření sestavy: 4.1.2010

Měna: EUR

Kurz: 26,4

K datu: 4.1.2010

Číslo IPRM	Název IPRM	Stav IPRM	Platnost IPRM	Číslo opatření/aktivity	Název opatření/aktivity	Hlavní OP	Hlavní oblast podpory	Způsobilé výdaje celkem
MS/003	Integrovaný plán rozvoje Statutárního města Frýdku-Místku - přítažlivé město	IPRM v realizaci	Platný	0.	Řízení a implementace IPRM	10 ROP NUTS II Moravskoslezsko	10.3.1 Rozvojové póly regionu	34 715,91
MS/003	Integrovaný plán rozvoje Statutárního města Frýdku-Místku - přítažlivé město	IPRM v realizaci	Platný	1.1.1	Zkvalitňování sportovní a kulturní infrastruktury	10 ROP NUTS II Moravskoslezsko	10.3.1 Rozvojové póly regionu	4 545 454,55
MS/003	Integrovaný plán rozvoje Statutárního města Frýdku-Místku - přítažlivé město	IPRM v realizaci	Platný	1.2.1	Výstava a úprava veřejných prostranství, náměstí, ulic bulvárového typu	10 ROP NUTS II Moravskoslezsko	10.3.1 Rozvojové póly regionu	4 734 848,48

MSC225 Věcný monitoring IPRM - souhrnný přehled

Výběrová kritéria: Hlavní OP = 10 - ROP NUTS II Moravskoslezsko a IPRM = MS/003 - Integrovaný plán rozvoje Statutárního města Frýdku-Mísku - příslušné město a Pouze pláné indikátory = "A"

Třetí kritéria: Číslo Hlavního operačního programu, číslo IPRM, skupina, kód indikátoru

Datum vytvoření sestavy: 4.1.2010

MS/003 Integrovaný plán rozvoje Statutárního města Frýdku-Mísku - příslušné město						
Kód indikátoru	Název indikátoru	Měrná jednotka	Výchozí hodnota	Cílová hodnota	Závazek příjemce	Platnost indikátoru
SKUPINA I						
074270	Počet zapojených partnerů	Počet osob	0	0	0	A
520101	Počet nově vytvořených pracovních míst pro muže	Počet pracovních míst - muži	0	0	0	A
520102	Počet nově vytvořených pracovních míst pro ženy	Počet pracovních míst - ženy	0	0	0	A
610105	Délka nových a rekonstr.místních komunikací celkem	Počet kilometrů	0	0,4	0,44	A
610111	Délka nově vybudovaných cyklostezek	Počet kilometrů	0	0	0	A
610116	Délka rekonstruovaných cyklostezek	Počet kilometrů	0	0	0	A
640104	Počet zařízení/techn.ke zvýš.bezpečnosti a ochrany	Počet	0	0	0	A
650101	Plocha regener. a revitaliz. území - ve městech	Plocha v ha	0	2,35	2,3	A
651101	Plocha regen./revit.objektů určených pro vzděláv.	plocha v m čtverečných	0	0	0	A
651102	Plocha regen./revit.objektů pro služby OVS - města	plocha v m čtverečných	0	0	0	A
651103	Plocha reg./revit.obj. soc.služ.a zdr.pěče-města	plocha v m čtverečných	0	0	0	A
651104	Plocha regen./revit.objektů zámové/volnočas.pov.	plocha v m čtverečných	0	2500	0	A
651120	Plocha nově založené nebo rekonstruované veřejné zeleně	plocha v ha	0	0	0	A
651201	Plocha nově vybud. objektů pro zám./volčas.aktiv.	plocha v m čtverečných	0	0	0	A
651203	Plocha nově vybudovaných objektů pro vzdělávání	plocha v m čtverečných	0	0	0	A
651208	Plocha nově vybudovaných objektů pro služby OVS	plocha v m čtverečných	0	0	0	A
651209	Plocha nově vyb. objektů pro soc.služby/zdrav.pěči	plocha v m čtverečných	0	0	0	A
652001	Plocha revitaliz. nevyuž.nebo zaned.areálů - města	Plocha v ha	0	0,5	0	A
IPRM celkem						
074270	Počet zapojených partnerů	Počet osob	0	0	0	A
520101	Počet nově vytvořených pracovních míst pro muže	Počet pracovních míst - muži	0	0	0	A
520102	Počet nově vytvořených pracovních míst pro ženy	Počet pracovních míst - ženy	0	0	0	A
610105	Délka nových a rekonstr.místních komunikací celkem	Počet kilometrů	0	0,4	0,44	A
610111	Délka nově vybudovaných cyklostezek	Počet kilometrů	0	0	0	A
610116	Délka rekonstruovaných cyklostezek	Počet kilometrů	0	0	0	A
640104	Počet zařízení/techn.ke zvýš.bezpečnosti a ochrany	Počet	0	0	0	A
650101	Plocha regener. a revitaliz. území - ve městech	Plocha v ha	0	2,35	2,3	A
651101	Plocha regen./revit.objektů určených pro vzděláv.	plocha v m čtverečných	0	0	0	A
651102	Plocha regen./revit.objektů pro služby OVS - města	plocha v m čtverečných	0	0	0	A
651103	Plocha reg./revit.obj. soc.služ.a zdr.pěče-města	plocha v m čtverečných	0	0	0	A
651104	Plocha regen./revit.objektů zámové/volnočas.pov.	plocha v m čtverečných	0	2500	0	A
651120	Plocha nově založené nebo rekonstruované veřejné zeleně	plocha v ha	0	0	0	A
651201	Plocha nově vybud. objektů pro zám./volčas.aktiv.	plocha v m čtverečných	0	0	0	A
651203	Plocha nově vybudovaných objektů pro vzdělávání	plocha v m čtverečných	0	0	0	A
651208	Plocha nově vybudovaných objektů pro služby OVS	plocha v m čtverečných	0	0	0	A
651209	Plocha nově vyb. objektů pro soc.služby/zdrav.pěči	plocha v m čtverečných	0	0	0	A
652001	Plocha revitaliz. nevyuž.nebo zaned.areálů - města	Plocha v ha	0	0,5	0	A

652001	Plocha revitaliz. nevyuž.nebo zaned.areálů - města	Plocha v ha	0	0,5	0	0	A
Všechna IPRM celkem							
Kód indikátoru	Název indikátoru	Měrná jednotka	Výchozí hodnota	Cílová hodnota	Závazek příjemce	Dosažená hodnota	Platnost indikátoru
SKUPINA I							
074270	Počet zapojených partnerů	Počet osob	0	0	0	0	A
520101	Počet nově vytvořených pracovních míst pro muže	Počet pracovních míst - muži	0	0	0	0	A
520102	Počet nově vytvořených pracovních míst pro ženy	Počet pracovních míst - ženy	0	0	0	0	A
610105	Délka nových a rekonstr.místních komunikací celkem	Počet kilometrů	0	0,4	0,44	0	A
610111	Délka nově vybudovaných cyklostezek	Počet kilometrů	0	0	0	0	A
610116	Délka rekonstruovaných cyklostezek	Počet kilometrů	0	0	0	0	A
640104	Počet zařízení/techn.ke zvýš.bezpečnosti a ochrany	Počet	0	0	0	0	A
650101	Plocha regener. a revitaliz. území - ve městech	Plocha v ha	0	2,35	2,3	0	A
651101	Plocha regen./revit.objektů určených pro vzděláv.	plocha v m čtverečných	0	0	0	0	A
651102	Plocha regen./revit.objektů pro služby OVS - města	plocha v m čtverečných	0	0	0	0	A
651103	Plocha reg./revit.obj. soc.služ.a zdr.pěče-města	plocha v m čtverečných	0	0	0	0	A
651104	Plocha regen./revit.objektů zámové/volnočas.pov.	plocha v m čtverečných	0	2500	0	0	A
651120	Plocha nově založené nebo rekonstruované veřejné zeleně	Plocha v ha	0	0	0	0	A
651201	Plocha nově vybud. objektů pro zám./volčas.aktiv.	plocha v m čtverečných	0	0	0	0	A
651203	Plocha nově vybudovaných objektů pro vzdělávání	plocha v m čtverečných	0	0	0	0	A
651208	Plocha nově vybudovaných objektů pro služby OVS	plocha v m čtverečných	0	0	0	0	A
651209	Plocha nově vyb. objektů pro soc.služby/zdrav.pěči	plocha v m čtverečných	0	0	0	0	A
652001	Plocha revitaliz. nevyuž.nebo zaned.areálů - města	Plocha v ha	0	0,5	0	0	A
IPRM celkem:							
074270	Počet zapojených partnerů	Počet osob	0	0	0	0	A
520101	Počet nově vytvořených pracovních míst pro muže	Počet pracovních míst - muži	0	0	0	0	A
520102	Počet nově vytvořených pracovních míst pro ženy	Počet pracovních míst - ženy	0	0	0	0	A
610105	Délka nových a rekonstr.místních komunikací celkem	Počet kilometrů	0	0,4	0,44	0	A
610111	Délka nově vybudovaných cyklostezek	Počet kilometrů	0	0	0	0	A
610116	Délka rekonstruovaných cyklostezek	Počet kilometrů	0	0	0	0	A
640104	Počet zařízení/techn.ke zvýš.bezpečnosti a ochrany	Počet	0	0	0	0	A
650101	Plocha regener. a revitaliz. území - ve městech	Plocha v ha	0	2,35	2,3	0	A
651101	Plocha regen./revit.objektů určených pro vzděláv.	plocha v m čtverečných	0	0	0	0	A
651102	Plocha regen./revit.objektů pro služby OVS - města	plocha v m čtverečných	0	0	0	0	A
651103	Plocha reg./revit.obj. soc.služ.a zdr.pěče-města	plocha v m čtverečných	0	0	0	0	A
651104	Plocha regen./revit.objektů zámové/volnočas.pov.	plocha v m čtverečných	0	2500	0	0	A
651120	Plocha nově založené nebo rekonstruované veřejné zeleně	Plocha v ha	0	0	0	0	A
651201	Plocha nově vybud. objektů pro zám./volčas.aktiv.	plocha v m čtverečných	0	0	0	0	A
651203	Plocha nově vybudovaných objektů pro vzdělávání	plocha v m čtverečných	0	0	0	0	A
651208	Plocha nově vybudovaných objektů pro služby OVS	plocha v m čtverečných	0	0	0	0	A
651209	Plocha nově vyb. objektů pro soc.služby/zdrav.pěči	plocha v m čtverečných	0	0	0	0	A
652001	Plocha revitaliz. nevyuž.nebo zaned.areálů - města	Plocha v ha	0	0,5	0	0	A

MSC226 Věcný monitoring IPRM - detailní přehled

Výběrová kritéria: Hlavní OP = 10 - ROP NUTS II Moravskoslezsko a IPRM = MS/003 - Integrovaný plán rozvoje Statutárního města Frýdku-Místku - přitažlivé město a Pouze platné indikátory = "Ano"

Třídící kritéria: číslo Hlavního operačního programu, číslo IPRM, skupina, číslo projektu, kód indikátoru

Datum vytvoření sestavy: 4.1.2010

MS/003 Integrovaný plán rozvoje Statutárního města Frýdku-Místku - přitažlivé město									
Číslo projektu	Název projektu	Kód indikátoru	Název indikátoru	Měrná jednotka	Výchozí hodnota	Cílová hodnota	Závazek příjemců	Dosažená hodnota	Platnost indikátoru
SKUPINA I									
CZ.1.10/3.1.00/02.00511	Revitalizace ulice 8. pěšího pluku	511531	Počet projektů zvyšující atraktivitu - vybraných měst	Počet projektů	0	1	1	0	A
CZ.1.10/3.1.00/02.00511	Revitalizace ulice 8. pěšího pluku	520101	Počet nově vytvořených pracovních míst pro muže	Počet pracovních míst - muži	0	0	0	0	A
CZ.1.10/3.1.00/02.00511	Revitalizace ulice 8. pěšího pluku	520102	Počet nově vytvořených pracovních míst pro ženy	Počet pracovních míst - ženy	0	0	0	0	A
CZ.1.10/3.1.00/02.00511	Revitalizace ulice 8. pěšího pluku	610105	Délka nových a rekonstr.místních komunikací celkem	Počet kilometrů	0	0,44	0,44	0	A
CZ.1.10/3.1.00/02.00511	Revitalizace ulice 8. pěšího pluku	610116	Délka rekonstruovaných cyklostezek	Počet kilometrů	0	0	0	0	A
CZ.1.10/3.1.00/02.00511	Revitalizace ulice 8. pěšího pluku	632200	Počet zrekonstruovaných památkových objektů	Počet objektů	0	0	0	0	A
CZ.1.10/3.1.00/02.00511	Revitalizace ulice 8. pěšího pluku	640104	Počet zařízení/techn. ke zvýš.bezpečnosti a ochrany	Počet	0	0	0	0	A
CZ.1.10/3.1.00/02.00511	Revitalizace ulice 8. pěšího pluku	650101	Plocha regener. a revitaliz. území - ve městech	Plocha v ha	0	2,3	2,3	0	A
CZ.1.10/3.1.00/02.00511	Revitalizace ulice 8. pěšího pluku	651100	Plocha regener./revital. objektů ve městech celkem	plocha v m čtverečných	0	0	0	0	A
CZ.1.10/3.1.00/02.00511	Revitalizace ulice 8. pěšího pluku	651101	Plocha regen./revit.objektů určených pro vzděláv.	plocha v m čtverečných	0	0	0	0	A
CZ.1.10/3.1.00/02.00511	Revitalizace ulice 8. pěšího pluku	651102	Plocha regen./revit.objektů pro služby OVS - města	plocha v m čtverečných	0	0	0	0	A
CZ.1.10/3.1.00/02.00511	Revitalizace ulice 8. pěšího pluku	651103	Plocha reg./revit.obj. soc.služ.a zdr.péče-města	plocha v m čtverečných	0	0	0	0	A
CZ.1.10/3.1.00/02.00511	Revitalizace ulice 8. pěšího pluku	651104	Plocha regen./revit.objektů zájmové/volnočas.pov.	plocha v m čtverečných	0	0	0	0	A
CZ.1.10/3.1.00/02.00511	Revitalizace ulice 8. pěšího pluku	651120	Plocha nově založené nebo rekonstruované veřejné zeleně	Plocha v ha	0	0	0	0	A
CZ.1.10/3.1.00/02.00511	Revitalizace ulice 8. pěšího pluku	651201	Plocha nově vybud. objektů pro zájm./volčas.aktiv.	plocha v m čtverečných	0	0	0	0	A
CZ.1.10/3.1.00/02.00511	Revitalizace ulice 8. pěšího pluku	651203	Plocha nově vybudovaných objektů pro vzdělávání	plocha v m čtverečných	0	0	0	0	A
CZ.1.10/3.1.00/02.00511	Revitalizace ulice 8. pěšího pluku	651208	Plocha nově vybudovaných objektů pro služby OVS	plocha v m čtverečných	0	0	0	0	A
CZ.1.10/3.1.00/02.00511	Revitalizace ulice 8. pěšího pluku	651209	Plocha nově vyb.objektů pro soc.služby/zdrav.péči	plocha v m čtverečných	0	0	0	0	A
CZ.1.10/3.1.00/02.00511	Revitalizace ulice 8. pěšího pluku	654110	Počet podniků/org.sl.založ.,udržných v revit.části města	Počet	0	0	0	0	A
CZ.1.10/3.1.00/02.00708	Řízení a implementace IPRM - přípravná fáze	511531	Počet projektů zvyšující atraktivitu - vybraných měst	Počet projektů	0	1	1	0	A
CZ.1.10/3.1.00/02.00708	Řízení a implementace IPRM - přípravná fáze	520101	Počet nově vytvořených pracovních míst pro muže	Počet pracovních míst - muži	0	0	0	0	A

Sestava vytvořena IS MSC2007

Sestavu vytvořil Machulová Iva, Ing., Sestavy pro IPRM, MSC2007 ostrá DB, dne 4.1.2010 12:48:53

Strana 1 z 3

CZ.1.10/3.1.00/02.00708	Řízení a implementace IPRM - přípravná fáze	520102	Počet nově vytvořených pracovních míst pro ženy	Počet pracovních míst - ženy	0	0	0	0	A
CZ.1.10/3.1.00/02.00708	Řízení a implementace IPRM - přípravná fáze	610105	Délka nových a rekonstr.místních komunikací celkem	Počet kilometrů	0	0	0	0	A
CZ.1.10/3.1.00/02.00708	Řízení a implementace IPRM - přípravná fáze	610116	Délka rekonstruovaných cyklostezek	Počet kilometrů	0	0	0	0	A
CZ.1.10/3.1.00/02.00708	Řízení a implementace IPRM - přípravná fáze	632200	Počet zrekonstruovaných památkových objektů	Počet objektů	0	0	0	0	A
CZ.1.10/3.1.00/02.00708	Řízení a implementace IPRM - přípravná fáze	640104	Počet zařízení/techn. ke zvýš.bezpečnosti a ochrany	Počet	0	0	0	0	A
CZ.1.10/3.1.00/02.00708	Řízení a implementace IPRM - přípravná fáze	650101	Plocha regener. a revitaliz. území - ve městech	Plocha v ha	0	0	0	0	A
CZ.1.10/3.1.00/02.00708	Řízení a implementace IPRM - přípravná fáze	651100	Plocha regener./revital. objektů ve městech celkem	plocha v m čtverečných	0	0	0	0	A
CZ.1.10/3.1.00/02.00708	Řízení a implementace IPRM - přípravná fáze	651101	Plocha regen./revit.objektů určených pro vzděláv.	plocha v m čtverečných	0	0	0	0	A
CZ.1.10/3.1.00/02.00708	Řízení a implementace IPRM - přípravná fáze	651102	Plocha regen./revit.objektů pro služby OVS - města	plocha v m čtverečných	0	0	0	0	A
CZ.1.10/3.1.00/02.00708	Řízení a implementace IPRM - přípravná fáze	651103	Plocha reg./revit.obj. soc.služ.a zdr.péče-města	plocha v m čtverečných	0	0	0	0	A
CZ.1.10/3.1.00/02.00708	Řízení a implementace IPRM - přípravná fáze	651104	Plocha regen./revit.objektů zájmové/volnočas.pov.	plocha v m čtverečných	0	0	0	0	A
CZ.1.10/3.1.00/02.00708	Řízení a implementace IPRM - přípravná fáze	651120	Plocha nově založené nebo rekonstruované veřejné zeleně	Plocha v ha	0	0	0	0	A
CZ.1.10/3.1.00/02.00708	Řízení a implementace IPRM - přípravná fáze	651201	Plocha nově vybud. objektů pro zájm./volčas.aktiv.	plocha v m čtverečných	0	0	0	0	A
CZ.1.10/3.1.00/02.00708	Řízení a implementace IPRM - přípravná fáze	651203	Plocha nově vybudovaných objektů pro vzdělávání	plocha v m čtverečných	0	0	0	0	A
CZ.1.10/3.1.00/02.00708	Řízení a implementace IPRM - přípravná fáze	651208	Plocha nově vybudovaných objektů pro služby OVS	plocha v m čtverečných	0	0	0	0	A
CZ.1.10/3.1.00/02.00708	Řízení a implementace IPRM - přípravná fáze	651209	Plocha nově vyb.objektů pro soc.služby/zdrav.péči	plocha v m čtverečných	0	0	0	0	A
CZ.1.10/3.1.00/02.00708	Řízení a implementace IPRM - přípravná fáze	654110	Počet podniků/org.sl.založ.,udržných v revit.části města	Počet	0	0	0	0	A
Skupina I celkem		511531	Počet projektů zvyšující atraktivitu - vybraných měst	Počet projektů	0	2	2	0	A
Skupina I celkem		520101	Počet nově vytvořených pracovních míst pro muže	Počet pracovních míst - muži	0	0	0	0	A
Skupina I celkem		520102	Počet nově vytvořených pracovních míst pro ženy	Počet pracovních míst - ženy	0	0	0	0	A
Skupina I celkem		610105	Délka nových a rekonstr.místních komunikací celkem	Počet kilometrů	0	0,44	0,44	0	A
Skupina I celkem		610116	Délka rekonstruovaných cyklostezek	Počet kilometrů	0	0	0	0	A
Skupina I celkem		632200	Počet zrekonstruovaných památkových objektů	Počet objektů	0	0	0	0	A
Skupina I celkem		640104	Počet zařízení/techn. ke zvýš.bezpečnosti a ochrany	Počet	0	0	0	0	A
Skupina I celkem		650101	Plocha regener. a revitaliz. území - ve městech	Plocha v ha	0	2,3	2,3	0	A
Skupina I celkem		651100	Plocha regener./revital. objektů ve městech celkem	plocha v m čtverečných	0	0	0	0	A
Skupina I celkem		651101	Plocha regen./revit.objektů určených pro vzděláv.	plocha v m čtverečných	0	0	0	0	A
Skupina I celkem		651102	Plocha regen./revit.objektů pro služby OVS - města	plocha v m čtverečných	0	0	0	0	A

Sestava vytvořena IS MSC2007

Sestavu vytvořil Machulová Iva, Ing., Sestavy pro IPRM, MSC2007 ostrá DB, dne 4.1.2010 12:48:53

Strana 2 z 3

Skupina I celkem	651103	Plocha reg./revit.obj. soc.služ.a zdr.péče-města	plocha v m čtverečních	0	0	0	0	A
Skupina I celkem	651104	Plocha regener./revit.objektů zájmové/volnočas.pov.	plocha v m čtverečních	0	0	0	0	A
Skupina I celkem	651120	Plocha nově založené nebo rekonstruované veřejné zeleně	Plocha v ha	0	0	0	0	A
Skupina I celkem	651201	Plocha nově vybud. objektů pro zájm./volčas.aktiv.	plocha v m čtverečních	0	0	0	0	A
Skupina I celkem	651203	Plocha nově vybudovaných objektů pro vzdělávání	plocha v m čtverečních	0	0	0	0	A
Skupina I celkem	651208	Plocha nově vybudovaných objektů pro služby OVS	plocha v m čtverečních	0	0	0	0	A
Skupina I celkem	651209	Plocha nově vyb.objektů pro soc.služby/zdrav.péči	plocha v m čtverečních	0	0	0	0	A
Skupina I celkem	654110	Počet podniků/org.sl.založ.,udrženy v revit.části města	Počet	0	0	0	0	A
IPRM celkem								
IPRM celkem	511531	Počet projektů zvyšující atraktivitu - vybraných měst	Počet projektů	0	2	2	0	A
IPRM celkem	520101	Počet nově vytvořených pracovních míst pro muže	Počet pracovních míst - muži	0	0	0	0	A
IPRM celkem	520102	Počet nově vytvořených pracovních míst pro ženy	Počet pracovních míst - ženy	0	0	0	0	A
IPRM celkem	610105	Délka nových a rekonstr.místních komunikací celkem	Počet kilometrů	0	0,44	0,44	0	A
IPRM celkem	610116	Délka rekonstruovaných cyklostezek	Počet kilometrů	0	0	0	0	A
IPRM celkem	632200	Počet zrekonstruovaných památkových objektů	Počet objektů	0	0	0	0	A
IPRM celkem	640104	Počet zařízení/techn.ke zvýš.bezpečnosti a ochrany	Počet	0	0	0	0	A
IPRM celkem	650101	Plocha regener. a revitaliz. území - ve městech	Plocha v ha	0	2,3	2,3	0	A
IPRM celkem	651100	Plocha regener./revital. objektů ve městech celkem	plocha v m čtverečních	0	0	0	0	A
IPRM celkem	651101	Plocha regener./revit.objektů určených pro vzděláv.	plocha v m čtverečních	0	0	0	0	A
IPRM celkem	651102	Plocha regener./revit.objektů pro služby OVS - města	plocha v m čtverečních	0	0	0	0	A
IPRM celkem	651103	Plocha reg./revit.obj. soc.služ.a zdr.péče-města	plocha v m čtverečních	0	0	0	0	A
IPRM celkem	651104	Plocha regener./revit.objektů zájmové/volnočas.pov.	plocha v m čtverečních	0	0	0	0	A
IPRM celkem	651120	Plocha nově založené nebo rekonstruované veřejné zeleně	Plocha v ha	0	0	0	0	A
IPRM celkem	651201	Plocha nově vybud. objektů pro zájm./volčas.aktiv.	plocha v m čtverečních	0	0	0	0	A
IPRM celkem	651203	Plocha nově vybudovaných objektů pro vzdělávání	plocha v m čtverečních	0	0	0	0	A
IPRM celkem	651208	Plocha nově vybudovaných objektů pro služby OVS	plocha v m čtverečních	0	0	0	0	A
IPRM celkem	651209	Plocha nově vyb.objektů pro soc.služby/zdrav.péči	plocha v m čtverečních	0	0	0	0	A
IPRM celkem	654110	Počet podniků/org.sl.založ.,udrženy v revit.části města	Počet	0	0	0	0	A

MSC230 Finanční monitoring IPRM - detailní přehled dle skupin

Výběrová kritéria: Hlavní OP = 10 - ROP NUTS II Moravskoslezsko a IPRM = MS/003 - Integrovaný plán rozvoje Statutárního města Frýdku-Místku - přitažlivé město a Měna = CZK a Datum pro přepočítání 04.01.2010

Třídící kritéria: číslo Hlavního operačního programu, číslo IPRM, skupina, číslo projektu

Datum vytvoření sestavy: 4.1.2010

Měna: CZK

Kurz: 26,400

10 ROP NUTS II Moravskoslezsko

MS/003 Integrovaný plán rozvoje Statutárního města Frýdku-Místku - přitažlivé město

Skupina I

Číslo projektu	Název projektu		2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Způsobilé výdaje celkem	Nezpůsobilé výdaje celkem
CZ.1.10/3.1.00/02.00511	Revitalizace ulice 8. pěšího pluku	Plán	0,00	108 231 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 231 757,00	3 599 346,00
CZ.1.10/3.1.00/02.00511	Revitalizace ulice 8. pěšího pluku	Žádost o platbu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CZ.1.10/3.1.00/02.00511	Revitalizace ulice 8. pěšího pluku	Proplaceno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CZ.1.10/3.1.00/02.00511	Revitalizace ulice 8. pěšího pluku	Zaúčt. (CZK)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CZ.1.10/3.1.00/02.00511	Revitalizace ulice 8. pěšího pluku	Zaúčt. (EUR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CZ.1.10/3.1.00/02.00708	Řízení a implementace IPRM - přípravná fáze	Plán	0,00	487 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	487 900,00	0,00
CZ.1.10/3.1.00/02.00708	Řízení a implementace IPRM - přípravná fáze	Žádost o platbu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CZ.1.10/3.1.00/02.00708	Řízení a implementace IPRM - přípravná fáze	Proplaceno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CZ.1.10/3.1.00/02.00708	Řízení a implementace IPRM - přípravná fáze	Zaúčt. (CZK)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CZ.1.10/3.1.00/02.00708	Řízení a implementace IPRM - přípravná fáze	Zaúčt. (EUR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Skupina I celkem:		Plán	0,00	108 719 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 719 657,00	3 599 346,00
Skupina I celkem:		Žádost o platbu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Skupina I celkem:		Proplaceno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Skupina I celkem:		Zaúčt. (CZK)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Skupina I celkem:		Zaúčt. (EUR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IPRM celkem

Plán	0,00	108 719 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 719 657,00	3 599 346,00
Žádost o platbu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Proplaceno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zaúčt. (CZK)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zaúčt. (EUR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Všechna IPRM celkem

Plán	0,00	108 719 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 719 657,00	3 599 346,00
Žádost o platbu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Proplaceno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zaúčt. (CZK)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zaúčt. (EUR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MSC231 Finanční monitoring IPRM - detailní přehled dle aktivit

Výběrová kritéria: Hlavní OP = 10 - ROP NUTS II Moravskoslezsko a IPRM = MS/003 - Integrovaný plán rozvoje Statutárního města Frýdku-Místku - přitažlivé město a Měna = CZK

Třídící kritéria: Číslo Hlavního operačního programu, Číslo IPRM, Číslo opatření/aktivity, Číslo projektu

Datum vytvoření sestavy: 4.1.2010

Měna: CZK

Kurz:

10 ROP NUTS II Moravskoslezsko													
MS/003 Integrovaný plán rozvoje Statutárního města Frýdku-Místku - přitažlivé město													
Číslo projektu	Název projektu		2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Způsobilé výdaje celkem	Nezpůsobilé výdaje celkem	
0. Řízení a implementace IPRM													
CZ.1.10/3.1.00/02.00708	Řízení a implementace IPRM - přípravná fáze	Plán	0,00	487 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	487 900,00	0,00	
CZ.1.10/3.1.00/02.00708	Řízení a implementace IPRM - přípravná fáze	Žádost o platbu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CZ.1.10/3.1.00/02.00708	Řízení a implementace IPRM - přípravná fáze	Proplaceno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CZ.1.10/3.1.00/02.00708	Řízení a implementace IPRM - přípravná fáze	Zaúčt. (CZK)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CZ.1.10/3.1.00/02.00708	Řízení a implementace IPRM - přípravná fáze	Zaúčt. (EUR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0. celkem:		Plán	0,00	487 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	487 900,00	0,00	
0. celkem:		Žádost o platbu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0. celkem:		Proplaceno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0. celkem:		Zaúčt. (CZK)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0. celkem:		Zaúčt. (EUR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1 Výstava a úprava veřejných prostranství, náměstí, ulic bulvárového typu													
CZ.1.10/3.1.00/02.00511	Revitalizace ulice 8. pěšího pluku	Plán	0,00	108 231 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 231 757,00	3 599 346,00	
CZ.1.10/3.1.00/02.00511	Revitalizace ulice 8. pěšího pluku	Žádost o platbu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CZ.1.10/3.1.00/02.00511	Revitalizace ulice 8. pěšího pluku	Proplaceno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CZ.1.10/3.1.00/02.00511	Revitalizace ulice 8. pěšího pluku	Zaúčt. (CZK)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CZ.1.10/3.1.00/02.00511	Revitalizace ulice 8. pěšího pluku	Zaúčt. (EUR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1 celkem:		Plán	0,00	108 231 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 231 757,00	3 599 346,00	
1.2.1 celkem:		Žádost o platbu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1 celkem:		Proplaceno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1 celkem:		Zaúčt. (CZK)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1 celkem:		Zaúčt. (EUR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
IPRM celkem													
Plán			0,00	108 719 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 719 657,00	3 599 346,00	
Žádost o platbu			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Proplaceno			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Zaúčt. (CZK)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Zaúčt. (EUR)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	