

## Zápis č. 24/2013 ze zasedání Řídícího výboru IPRM – sídliště Slezská

### ***Datum konání:***

20. 3. 2013, 13.20

### ***Místo konání:***

Malá zasedací místnost, Magistrát města Frýdku-Místku

### ***Přítomni:***

Karel Deutscher	SM F-M
Ing. Petr Šabrňák	SM F-M
Monika Konvičná	Beskydské informační centrum
Ing. Jaromír Kohut	TS, a.s.
Ing. Luděk Žáček	Frýdecká skládka, a.s.
Ing. Petr Jonas (v.z. Ing. Pavlíček)	DISTEP, a.s.
Ing. Milan Novák	Domov pro seniory Frýdek-Místek
Ing. Vladimír Patáčík (v.z. Ing. Koudelka)	Úřad práce ČR
Ing. Hana Kalužová	SM F-M
František Bleha	Stavební bytové družstvo ve F-M
Ing. Milan Sněhota	Městská policie FM
Ing. Pavel Osina	SM F-M

### ***Program jednání:***

- 1) Zahájení
- 2) Roční monitorovací zpráva o postupu realizace IPRM
- 3) Oznámení o změně v IPRM č. 8
- 4) Vyhlášení výzvy k předkládání projektů
- 5) Různé

### ***Průběh jednání:***

1) Zasedání zahájil Karel Deutscher, přivítal přítomné na zasedání Řídícího výboru IPRM – sídliště Slezská.

2) Ing. Osina seznámil přítomné s předloženou Roční monitorovací zprávou o postupu realizace IPRM za uplynulý rok 2012.

*Usnesení č. 1/24/2013 ze dne 20. 3. 2013:*

Řídící výbor IPRM – sídliště Slezská schvaluje Roční monitorovací zprávu o postupu realizace IPRM dle přílohy č. 2 k zápisu.

**Hlasování:                      pro: 11                                      proti: 0                                      zdržel se: 0**

Usnesení schváleno.

3) Ing. Osina stručně shrnul navržené úpravy dokumentu IPRM: byla doplněna možnost po vyčerpání alokace prostředků na dotace ve stávající zóně sídliště Slezská čerpat zvýhodněné úvěry na regeneraci bytových domů.

*Usnesení č. 2/24/2013 ze dne 20. 3. 2013:*

Řídící výbor IPRM – sídliště Slezská schvaluje Oznámení o změně v IPRM č. 8 dle přílohy č. 3 k zápisu.

**Hlasování:**                      **pro: 11**    **proti: 0**    **zdržel se: 0**

Usnesení schváleno.

4) Byl předložen návrh textu výzvy k podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci aktivity 5.2 b) Regenerace bytových domů.

*Usnesení č. 3/24/2013 ze dne 20. 3. 2013:*

Řídící výbor IPRM – sídliště Slezská schvaluje text výzvy v rámci aktivity 5.2 b) Regenerace bytových domů dle přílohy č. 4 k zápisu.

**Hlasování:**                      **pro: 11**    **proti: 0**    **zdržel se: 0**

Usnesení schváleno.

5) Byla upřesněna informace z médií, týkající se pozastavení certifikace Integrovaného operačního programu, tato situace by neměla mít vliv na realizaci dílčích projektů ani na proplácení žádostí o platbu, to probíhá díky zálohovým platbám ze státního rozpočtu, tyto platby pozastaveny nebyly. Neprobíhají platby mezi Evropskou komisí a státním rozpočtem.

Příští zasedání Řídícího výboru IPRM se uskuteční aktuálně dle předkládání dílčích projektů.

**Termín příštího zasedání:      zatím nestanoven**

**Rozdělovník:**


- účastníci zasedání

**Příloha:**

1. Prezenční listina
2. Roční monitorovací zpráva o postupu realizace IPRM
3. Oznámení o změně v IPRM č. 8
4. Text výzvy v rámci aktivity 5.2 b)











Vyhotoveno dne: 20. 3. 2013

Zapisovatel: Ing. Pavel Osina 

Ověřil: Karel Deutscher 

**ŘÍDÍCÍ VÝBOR  
INTEGROVANÉHO PLÁNU ROZVOJE  
STATUTÁRNÍHO MĚSTA FRÝDKU-MÍSTKU – SÍDLIŠTĚ SLEZSKÁ**

Prezenční listina ze dne 20. 3. 2013

- Předseda: **Karel Deutscher** .....   
(statutární město F-M, náměstek primátora)
- Členové: Ing. Petr Šabrňák .....   
(statutární město F-M, odbor úz. rozvoje a staveb. řádu)
- Ing. Miroslav Hronovský ..... *ONLOVEN*  
(statutární město F-M, odbor dopravy a siln. hospodářství)
- Monika Konvičná .....   
(Beskydské informační centrum)
- Ing. Jaromír Kohut .....   
(TS, a.s.)
- Ing. Luděk Žáček .....   
(Frýdecká skládka, a.s.)
- Ing. Petr Jonas ..... *na dovolené*  
(Distep, a.s.)
- Vladimír Pavlásek ..... *ONLOVEN*  
(ČSAD Frýdek-Místek, a.s.)
- Ing. Milan Novák .....   
(Domov pro seniory Frýdek-Místek)
- Ing. Vladimír Patáčík ..... *z. Ing. Koudelka*  
(Úřad práce ČR, k. p. Frýdek-Místek)
- Ing. Hana Kalužová .....   
(statutární město F-M, odbor správy obecního majetku)
- František Bleha .....   
(Stavební bytové družstvo ve F-M)
- Ing. Milan Sněhota .....   
(Městská policie Frýdek-Místek)
- Členové bez hlasovacího práva:
- Ing. Pavel Osina .....   
(statutární město F-M, manažer IPRM)
- Ing. Lumír Ondřejek .....  
(Centrum pro regionální rozvoj ČR, pobočka Moravskoslezsko)

# Roční monitorovací zpráva o postupu realizace IPRM



## ROČNÍ MONITOROVACÍ ZPRÁVA O POSTUPU REALIZACE IPRM

Tato zpráva se odevzdává v tištěné a elektronické podobě na ŘO IOP každoročně do 31. 3. za předchozí kalendářní rok.

### 1. ÚDAJE O IPRM A ZPRÁVĚ

Údaje o IPRM				
Registrační číslo IPRM:	1/MS/19			
Název IPRM:	Integrovaný plán rozvoje statutárního města Frýdku-Místku – sídliště Slezská			
Datum zahájení realizace IPRM:	03/07/2009			
Datum ukončení realizace IPRM:	30/06/2015			
Roční zpráva o postupu realizace IPRM				
Pořadové číslo zprávy:	4.			
Monitorované období:	Začátek	01/01/2012	Konec	31/12/2012
Datum schválení zprávy v orgánech města:	26/03/2013			

### 2. ÚDAJE O NOSITELI IPRM A ZHOTOVITELI ZPRÁVY

Nositel IPRM	
IČ	00296643
Název:	Statutární město Frýdek-Místek
Adresa:	Radniční 1148, 738 22 Frýdek-Místek
Statutární zástupce (jméno a příjmení, funkce):	Mgr. Michal Pobucký, DiS., primátor
Zhotovitel zprávy - manažer	
Jméno a příjmení, funkce:	Ing. Pavel Osina, manažer IPRM
Telefonní číslo/mobil:	558 609 278 / 777 921 768
E-mail:	osina.pavel@frydekmiesteck.cz

## A. VĚCNÁ ČÁST ZPRÁVY

### 3. POPIS REALIZACE IPRM ZA MONITOROVANÉ OBDOBÍ

V roce 2012 byly proplaceny žádosti o platbu k projektům:

- Rekonstrukce výtahů v bytovém domě č.p. 3050 na ulici Novodvorské ve Frýdku-Místku (žádost o platbu podána v roce 2011)
- Revitalizace bytového domu č.p. 3103 na ulici Dr. M. Tyrše ve Frýdku-Místku (žádost o platbu podána v roce 2011)
- Revitalizace bytového domu č.p. 3068-3071 na ulici Novodvorské ve Frýdku-Místku
- Revitalizace bytového domu č.p. 3145-3146 na ulici M. Chasáka ve Frýdku-Místku
- Pořízení nového výtahu a stavební úpravy vstupu bytového domu Pekařská 3116, Frýdek-Místek.

Byla zahájena fyzická realizace projektu „Revitalizace parků na sídlišti Slezská“.

Dne 16. 7. 2012 byl Řídícím výborem schválen jeden dílčí projekt v aktivitě 5.2 a) Revitalizace veřejných prostranství. Jedná se o projekt „Výstavba parkoviště a příjezdové komunikace, ul. Slezská, k.ú. Frýdek“. Projekt byl v roce 2012 ukončen, proplacen bude v roce 2013.

Probíhala projektová příprava dalších dílčích projektů.

V roce 2012 proběhla 2 zasedání Řídícího výboru IPRM:

- 19. 3. 2012 – schválení Roční monitorovací zprávy o postupu realizace IPRM a schválení Oznámení o změně v IPRM č. 6 – úprava výzvy pro 5.2a)
- 16. 7. 2012 – schválení jednoho dílčího projektu

Informace o IPRM jsou prezentovány ve Zpravodaji Rady města Frýdku-Místku a na webových stránkách [www.frydek-mistek.cz](http://www.frydek-mistek.cz).

### 4. PROBLÉMY PŘI REALIZACI IPRM

Popis problémů spojených s realizací IPRM, které mohou mít vliv na plnění jeho cílů:

Zájem žadatelů v rámci aktivity 5.2 b) Regenerace bytových domů stále trvá, výzva byla v roce 2011 ukončena z důvodu vyčerpání alokace 1. výzvy. Na rok 2013 se počítá s vyhlášením další výzvy, která rozdělí prostředky původně alokované pro první výzvu, ale nevyčerpané z důvodu úspor.

Dochází ke zpoždění přípravy projektů revitalizace veřejných prostranství, z důvodu zrušených zadávacích řízení na realizaci stavebních prací.

Alokace IPRM bude bez problémů vyčerpána (připravované projekty by měly alokaci převýšit), město má zájem o případné navýšení alokace.

Partnerství je realizováno formou zapojení partnerů do Řídícího výboru IPRM. Spolupráce s ŘO, RP MMR a CRR probíhá bez problémů.

Opatření na odstranění těchto problémů:

Dle potřeb jednotlivých žadatelů probíhají individuálně konzultace.

Informace o schválených žádostech jsou zveřejňovány na webových stránkách a ve Zpravodaji Rady města Frýdku-Místku.

**5. PŘEHLED PROJEKTŮ IPRM – PODANÝCH, SCHVÁLENÝCH, REALIZOVANÝCH**

Přehled výzev (za celé období realizace)				
Číslo výzvy	Aktivita	Stav výzvy	Alokace výzvy (ERDF+SR)	Celková dotace projektů vybraných městem (ERDF+SR) <sup>1</sup>
1	a	probíhá	60 000 000	28 737 363,40
2	b	ukončena	80 000 000	80 000 000

Aktivita 5.2 a (za celé období realizace)					
Projekty <sup>2</sup>					
		Počet projektů	ERDF	SR	Celkové způsobilé výdaje
	Schválené městem	0	0	0	0
	Schválené ŘO (projekty na které bylo vydáno Rozhodnutí)	2	24 258 504	0	28 539 417
	Ukončené (proplacené + projekty s předloženou ŽOP)	0	0	0	0
	<b>Celkem</b>	<b>2</b>	<b>24 258 504</b>	<b>0</b>	<b>28 539 417</b>
Komentář k přehledu projektů:					

<sup>1</sup> Suma městem schválené dotace dle jednotlivých výzev. Údaje se musí shodovat s formulářem Seznam schválených projektů za jednotlivé výzvy zasílané ŘO v rámci dokumentace k hodnocení. Součet musí obsahovat všechny projekty, které město schválilo, tzn. i projekty následně nerealizované.

<sup>2</sup> projekt se uvádí pouze do jednoho řádku dle fáze, ve které se nachází. V případě projektů etapizovaných se celý projekt započítá do řádku, ve kterém se nachází poslední fáze projektu (tzn., pokud je jedna etapa proplacena a druhá je v realizaci, uvede se do řádku „Schválené ŘO“).

<b>Aktivita 5.2 b (za celé období realizace)</b>				
<b>Projekty<sup>2</sup></b>				
	Počet projektů	ERDF	SR	Celkové způsobilé výdaje
Schválené městem	0	0	0	0
Schválené ŘO (projekty na které bylo vydáno Rozhodnutí)	0	0	0	0
Ukončené (proplacené + projekty s předloženou ŽOP)	29	62 498 941	11 029 219	126 110 269
<b>Celkem</b>	<b>29</b>	<b>62 498 941</b>	<b>11 029 219</b>	<b>126 110 269</b>
Komentář k přehledu projektů:				

<b>Aktivita 5.2 c-a (za celé období realizace)</b>				
<b>Projekty<sup>2</sup></b>				
	Počet projektů	ERDF	SR	Celkové způsobilé výdaje
Schválené městem	0	0	0	0
Schválené ŘO (projekty na které bylo vydáno Rozhodnutí)	0	0	0	0
Ukončené (proplacené + projekty s předloženou ŽOP)	0	0	0	0
<b>Celkem</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Komentář k přehledu projektů:				



<b>Aktivita 5.2 c-b (za celé období realizace)</b>				
<b>Projekty<sup>2</sup></b>				
	Počet projektů	ERDF	SR	Celkové způsobilé výdaje
Schválené městem	0	0	0	0
Schválené ŘO (projekty na které bylo vydáno Rozhodnutí)	0	0	0	0
Ukončené (proplacené + projekty s předloženou ŽOP)	0	0	0	0
<b>Celkem</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Komentář k přehledu projektů:				

<b>Projekty pod čarou (do jiných oblastí intervence IOP + jiných OP)</b>	
	Počet projektů
Zařazené do IPRM <sup>3</sup> (projekty zařazené do schváleného dokumentu + oznámením o změně schválené ŘO IOP)	6
Projekty na které bylo vydáno Rozhodnutí příslušným ŘO	4
Ukončené	2

<sup>3</sup> Projekt se zapisuje vždy pouze do jednoho řádku dle fáze, ve které se nachází.

**6. PŘEDPOKLADANÝ HARMONOGRAM DALŠÍCH AKTIVIT IPRM**

<b>Předpokládané období realizace:</b>	Od:	01/01/2013	do:	31/12/2013
Popis další aktivity IPRM:				
Bude podána žádost o dotaci a začne realizace dílčích projektů revitalizace veřejných prostranství – „Revitalizace veřejných prostranství na sídlišti Slezská – II. etapa – parkovací plochy“ a „Kamerový systém sídliště Slezská“.				
Bude probíhat projektová příprava posledního dílčího projektu revitalizace veřejných prostranství – „Revitalizace veřejných prostranství na sídlišti Slezská – III. etapa“.				
Bude vyhlášena další výzva v rámci aktivity 5.2 b).				
Aktuální informace o IPRM budou i nadále zveřejňovány na webových stránkách a ve Zpravodaji Rady města Frýdku-Místku.				
Bude probíhat příprava projektů do jiných OP.				
<b>Předpokládané období realizace:</b>	Od:	01/01/2014	do:	31/12/2014
Popis další aktivity IPRM:				
Město bude pokračovat v realizaci dílčích projektů revitalizace veřejných prostranství.				
Aktuální informace o IPRM budou i nadále zveřejňovány na webových stránkách a ve Zpravodaji Rady města Frýdku-Místku.				
Bude probíhat příprava projektů do jiných OP.				

**7. NEPODSTATNÉ ZMĚNY IPRM**

Provedené nepodstatné změny IPRM v monitorovaném období:	Ano/Ne	Ano
Přehled nepodstatné změny v monitorovaném období:		
Oznámení o změně č. 6 Úprava Výzvy k podávání žádostí o poskytnutí podpory – aktivita a) Revitalizace veřejných prostranství, část 6.1 Hodnocení formální přijatelnosti. Zrušena povinnost žadatele být vlastníkem pozemků dotčených realizací projektu.		
Stav řešení nepodstatné změny:		
Změna schválena ŘO IOP dne 22. 3. 2012.		
Přehled nepodstatné změny v monitorovaném období:		
Oznámení o změně č. 7 - Došlo ke změně statutárního zástupce. Novým statutárním zástupcem se od 4. 12. 2012 stal Mgr. Michal Pobucký, DiS. - Došlo ke změnám ve složení Řídícího výboru IPRM. Aktuální složení: Karel Deutscher, Ing. Petr Šabrňák, Ing. Miroslav Hronovský, Monika Konvičná, Ing. Jaromír Kohut, Ing. Luděk Žáček, Ing. Petr Jonas, Vladimír Pavlásek, Ing. Milan Novák, Ing. Vladimír Patáček, Ing. Hana Kalužová, František Bleha, Ing. Milan Sněhota, Ing. Pavel Osina, Ing. Lumír Ondřejek. - Došlo ke změnám v Seznamu projektů pod čarou. Aktuální seznam: - PŘÍBĚHY BEZPRAVÍ - podpora výuky moderních československých dějin s využitím audiovizuálních prostředků a moderních médií - Rozvojem osobnosti k výuce v pozitivním prostředí - Student a konkurenceschopnost - Otevřená škola aneb příklady táhnou.		
Stav řešení nepodstatné změny:		
Oznámeno v této monitorovací zprávě.		

Návrh nepodstatné změny IPRM v monitorovaném období:	Ano/Ne	Ne
Popis nepodstatné změny v monitorovaném období:		

### 8. PODSTATNÉ ZMĚNY IPRM

Podstatné změny IPRM v monitorovaném období:	Ano/Ne	Ne
Popis podstatné změny v monitorovaném období:		
---		
Stav řešení podstatné změny:		
Podstatné změny IPRM v monitorovaném období:	Ano/Ne	Ne
Popis podstatné změny v monitorovaném období:		

### 9. PLNĚNÍ MONITOROVACÍCH INDIKÁTORŮ

Monitorovací indikátory 5.2 IOP					
Monitorovací indikátor	Měrná jednotka	Plánovaná cílová hodnota dle Dohody	Dosažená hodnota ukončených projektů za monitorované období	Dosažená hodnota ukončených projektů za období realizace IPRM	Orientační hodnota za projekty v procesu hodnocení a realizaci
Plocha revitalizovaného území	m <sup>2</sup>	96 771	2 404	2 404	38 905
Počet regenerovaných bytů	počet	765	31	1 770	0
Úspora spotřeby energie	%	20	1,63	28,86	0
Poznámka					
Monitorovací indikátory za jiné oblasti intervence IOP					

Monitorovací indikátor	Měrná jednotka	Plánovaná cílová hodnota	Dosažená hodnota ukončených projektů <sup>4</sup> za monitorované období	Dosažená hodnota ukončených projektů za období realizace IPRM	Orientační hodnota za projekty v procesu hodnocení a realizaci
-					

<sup>4</sup> Ukončené projekty – projekty ve stavu P5 – Realizace projektu ukončena.

Monitorovací indikátory za jiné OP					
Monitorovací indikátor	Měrná jednotka	Plánovaná cílová hodnota	Dosažená hodnota ukončených projektů <sup>5</sup> za monitorované období	Dosažená hodnota ukončených projektů za období realizace IPRM	Orientační hodnota za projekty v procesu hodnocení a realizaci
Počet nově vytvořených / inovovaných produktů	Počet produktů	-	0	0	73
Počet nově vytvoř./inov. produktů s komponentou ŽP	Počet produktů	-	0	0	2
Počet podpořených osob - celkem	Počet osob	-	506	537	-
Počet podpořených osob - muži	Počet mužů	-	278	286	-
Počet podpořených osob - ženy	Počet žen	-	228	251	-
Počet podp. osob v poč. vzděl. celk.-děti,žáků	Počet osob	-	500	500	10 479
Počet podp. osob v poč. vzděl.-děti,žáci - chlapci	Počet osob	-	277	277	-
Počet podp. osob v poč. vzděl.-děti,žáci - dívky	Počet osob	-	223	223	-
Počet podpořených osob – poskytovatelé služeb	Počet osob	-	3	19	0
Počet podp. osob - pracovníků v dalším vzdělávání	Počet osob	-	6	37	2339
Počet podp. os.- pracovníků v dalším vzděl. - muži	Počet osob	-	1	9	-
Počet podp. os.- pracovníků v dalším vzděl. - ženy	Počet osob	-	5	28	-
Počet podpořených osob - pedagog. a akad. pracovníků	Počet osob	-	6	37	-
Počet podpořených osob - pedagog. a akad. prac.-muži	Počet osob	-	1	9	-
Počet podpořených osob - pedagog. a akad. prac. ženy	Počet osob	-	5	28	-

<sup>5</sup> Ukončené projekty – projekty ve stavu P5 – Realizace projektu ukončena.

## B. FINANČNÍ ČÁST ZPRÁVY

### 10. PLNĚNÍ FINANČNÍHO PLÁNU IPRM

Celková výše alokace ERDF dle Dohody v EUR	5 237 029
Celková výše alokace ERDF dle Dohody v Kč <sup>6</sup>	132 025 501
Celková výše alokace ERDF po odečtení ŘO IOP schválených a ukončených projektů <sup>7</sup> za monitorované období v Kč:	69 526 560
Celková výše alokace ERDF po odečtení ŘO IOP schválených a ukončených dílčích projektů za monitorované období v EUR:	2 757 896

<sup>6</sup> K přepočtu Kč na Euro použijte průměrný kurz ČNB za monitorované období.

<sup>7</sup> Jedná se o součet řádků „Ukončené“ z tabulek v části č. 5 Přehled projektů IPRM.

## C. ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ NOSITELE IPRM

Jako nositel IPRM v rámci IOP prohlašuji, že:

všechny informace v předložené Roční zprávě o postupu realizace IPRM a přílohách jsou pravdivé a úplné a že jsem si vědom/a možných následků a sankcí, které vyplývají z uvedení nepravdivých nebo neúplných údajů;

IPRM je realizován v souladu s Dohodou, pravidly IOP a souvisejícími právními předpisy ČR a EU;

IPRM je realizován v souladu s politikami EU v oblasti udržitelného rozvoje, a rovných příležitostí, včetně omezování nerovnosti a podporování rovnosti mezi ženami a muži.

Jméno a příjmení statutárního zástupce / oprávněné osoby:*	Mgr. Michal Pobucký, DiS.
Funkce:	primátor
Místo a datum:	Frýdek-Místek, 21. 3. 2013
Podpis a razítko:	.....
Poznámky:	

*\* Pokud Roční monitorovací zprávu o postupu realizace IPRM podepisuje oprávněná osoba, musí být jako přílohou Roční monitorovací zprávy o postupu realizace IPRM přiloženo pověření od statutárního zástupce nositele IPRM. V případě, že pověření bude platné pro celou dobu realizace IPRM, stačí ho doložit pouze v 1. roční zprávě o realizaci IPRM.*

## D. PŘÍLOHY ZPRÁVY

Příloha č.	Název přílohy:	Přiloženo: (Ano/Nerelevantní)
1	Pověření oprávněné osoby od statutárního zástupce k podpisu Roční zprávy o postupu realizace IPRM ( <i>viz poznámka výše</i> )	nerelevantní
2	Aktualizovaný harmonogram IPRM (časový a finanční) s vyznačením a zdůvodněním změn – Příloha č. 2	Ano
3	Seznam projektů IPRM v jednotlivých výzvách v 5. 2	Ano
4	Seznam projektů IPRM pod čarou Příloha č. 4	Ano
5	Oznámení o změně č. 7	Ano

Datum doručení na ŘO IOP:	Převzal (jméno a podpis):
------------------------------	---------------------------





INTEGROVANÝ  
OPERAČNÍ  
PROGRAM



EVROPSKÁ UNIE  
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ  
ŠANCE PRO VÁS ROZVOJ



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

## Příloha č. 2

### Harmonogram IPRM

	Plánovaný objem způsobilých výdajů IPRM v jednotlivých letech (jedná se o způsobilé výdaje dle podmínek IOP)										Nezpůsobilé výdaje	
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Celkem			
<b>Oblast intervence/aktivita</b>												
5.2.a)	0	0	0	0	0	39 652 340	37 058 808	0	0	76 711 148		
5.2.b)	0	0	9 450 785	95 014 155	21 645 329	10 833 333	0	0	0	136 943 602		
5.2.c)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
<b>Způsobilé výdaje celkem</b>										213 654 750		
<b>Nezpůsobilé výdaje celkem</b>												
<b>IPRM celkem</b>										213 654 750		

Město Frydek-Místek

IPRM - sídliště Slezská

aktualizace k 31. 12. 2012

Výzva číslo	Alokace na výzvu (stačí vyplnit jeden řádek za celou výzvu)	Aktivita	v případě aktivy b) % dotace (40/50,-60)	Registrační číslo projektu	Předkladatel	Počet etap projektu	číslo etapy	Stav etapy	Dotace ERDF schválená městem	Dotace ERDF z Rozhodnutí o poskytnutí dotace	Dotace ERDF z Rozhodnutí o poskytnutí dotace	ČZV projektů s vydanými Rečadnutím o poskytnutí dotace	ERDF projektů propalacných + v případě že ještě propalacná nebyla ale byla již předložena ZOP (v tomto případě barevně vyznačit)	ČZV projektů propalacných + v případě že ještě propalacná nebyla ale byla již předložena ZOP (v tomto případě barevně vyznačit)	Termín plánování předložení ZOP	Ponáška
2	80 000 000	b)	60	CZ.1.06/5.2.00/07.06298	SPOLEČENSTVÍ PRO DŮM M. CHASÁKA 3140, FRYDEK	1		ukončena	5 170 890,00	5 170 890,00	10 139 000,00	10 139 000,00	4 819 500,00	9 450 785,00	28.6.2010	
		b)	40	CZ.1.06/5.2.00/07.06483	Statutární město Frydek-Místek	1		ukončena	8 231 105,22	4 483 844,00	13 187 777,00	13 187 777,00	3 635 390,00	10 692 324,00	29.11.2010	
		b)	60	CZ.1.06/5.2.00/07.06683	Společenství vlastníků jednotek Novodvorská 3065-3067	1		ukončena	8 149 800,00	8 149 800,00	15 980 000,00	15 980 000,00	8 135 945,00	15 952 834,00	13.6.2011	
		b)	60	CZ.1.06/5.2.00/07.07551	Společenství vlastníků jednotek Polarská 3120-3122	1		ukončena	1 203 345,00	1 203 345,00	2 359 500,00	2 359 500,00	1 203 345,00	2 359 500,00	2.8.2011	
		b)	60	CZ.1.06/5.2.00/07.07552	Společenství vlastníků jednotek Prikarská 3123-3124	1		ukončena	2 524 490,00	2 524 490,00	4 949 981,00	4 949 981,00	2 412 765,00	4 730 912,00	12.9.2011	
		b)	60	CZ.1.06/5.2.00/07.07598	Společenství vlastníků jednotek J. Čapka 3089-3090	1		ukončena	819 060,00	819 060,00	1 606 000,00	1 606 000,00	819 060,00	1 606 000,00	17.8.2011	
		b)	60	CZ.1.06/5.2.00/07.07599	Společenství vlastníků jednotek Novodvorská 3072-3073, Dr. M. Tyrše 3101-3102	1		ukončena	1 660 560,00	1 660 560,00	3 256 000,00	3 256 000,00	1 660 560,00	3 256 000,00	17.8.2011	
		b)	60	CZ.1.06/5.2.00/07.07600	Společenství vlastníků jednotek J. Bojana 3134-3136	1		ukončena	374 338,47	374 338,47	733 997,00	733 997,00	374 338,47	733 997,00	18.8.2011	
		b)	60	CZ.1.06/5.2.00/07.07601	Společenství vlastníků jednotek Novodvorská 3068-3071	1		ukončena	1 638 120,00	1 638 120,00	3 212 000,00	3 212 000,00	1 638 120,00	3 212 000,00	29.8.2011	
		b)	60	CZ.1.06/5.2.00/07.07602	Společenství vlastníků jednotek J.Bojana 3134-3136	1		ukončena	1 262 250,00	1 262 250,00	2 475 000,00	2 475 000,00	1 262 250,00	2 475 000,00	24.8.2011	
		b)	60	CZ.1.06/5.2.00/07.07603	Společenství vlastníků jednotek Dr. M. Tyrše 3103	1		ukončena	1 137 269,91	1 137 269,91	2 229 941,00	2 229 941,00	1 137 269,91	2 229 941,00	13.9.2011	
		b)	60	CZ.1.06/5.2.00/07.07604	Společenství vlastníků jednotek Novodvorská 3063, Dr. M. Tyrše 3104-3105	1		ukončena	1 245 420,00	1 245 420,00	2 442 000,00	2 442 000,00	1 245 420,00	2 442 000,00	6.9.2011	
		b)	60	CZ.1.06/5.2.00/07.07661	Společenství vlastníků jednotek J. Bojana 3129-3130	1		ukončena	2 822 891,31	2 822 891,00	5 535 081,00	5 535 081,00	2 822 891,00	5 535 081,00	21.9.2011	
		b)	60	CZ.1.06/5.2.00/07.07662	Společenství vlastníků jednotek Novodvorská 3064	1		ukončena	1 288 033,56	1 288 033,00	2 525 556,00	2 525 556,00	1 288 033,00	2 525 556,00	20.9.2011	
		b)	60	CZ.1.06/5.2.00/07.07663	Společenství vlastníků jednotek M. Chasáka 3142	1		ukončena	1 288 033,56	1 288 033,00	2 525 556,00	2 525 556,00	1 288 033,00	2 525 556,00	22.9.2011	
		b)	60	CZ.1.06/5.2.00/07.07664	Společenství vlastníků jednotek Novodvorská 3074-3075	1		ukončena	925 650,00	925 650,00	1 815 000,00	1 815 000,00	925 650,00	1 815 000,00	31.8.2011	
		b)	60	CZ.1.06/5.2.00/07.07665	Společenství vlastníků jednotek Novodvorská 3061	1		ukončena	1 195 939,80	1 195 939,00	2 344 980,00	2 344 980,00	1 195 939,00	2 344 980,00	8.9.2011	
		b)	60	CZ.1.06/5.2.00/07.07718	Společenství vlastníků jednotek J. Čapka 3085	1		ukončena	3 084 968,59	3 084 968,00	6 048 938,00	6 048 938,00	3 058 794,00	5 997 636,00	23.9.2011	
		b)	60	CZ.1.06/5.2.00/07.07719	Společenství vlastníků jednotek M. Chasáka 3149	1		ukončena	1 027 191,00	1 027 191,00	2 014 100,00	2 014 100,00	1 027 191,00	2 014 100,00	14.10.2011	
		b)	60	CZ.1.06/5.2.00/07.07720	Společenství vlastníků jednotek M. Chasáka 3145-3146	1		ukončena	819 060,00	819 060,00	1 606 000,00	1 606 000,00	819 060,00	1 606 000,00	20.9.2011	
		b)	60	CZ.1.06/5.2.00/07.07721	Společenství vlastníků jednotek Novodvorská 3050	1		ukončena	994 260,30	994 260,00	1 949 530,00	1 949 530,00	994 260,00	1 949 530,00	14.10.2011	
		b)	60	CZ.1.06/5.2.00/07.07722	Společenství vlastníků jednotek Novodvorská 3055	1		ukončena	996 779,70	996 779,00	1 954 470,00	1 954 470,00	996 779,00	1 954 470,00	21.9.2011	
		b)	60	CZ.1.06/5.2.00/07.07723	Společenství vlastníků jednotek J. Čapka 3077-3079	1		ukončena	1 092 771,90	1 092 771,00	2 142 690,00	2 142 690,00	1 092 771,00	2 142 690,00	27.9.2011	
		b)	60	CZ.1.06/5.2.00/07.07790	Společenství vlastníků jednotek Novodvorská 3076, J. Čapka 3097-3099	1		ukončena	1 912 978,38	1 912 978,00	3 750 938,00	3 750 938,00	1 912 978,00	3 750 938,00	6.10.2011	
		b)	60	CZ.1.06/5.2.00/07.07791	Společenství vlastníků jednotek Dr. M. Tyrše 3103	1		ukončena	4 840 364,10	4 840 364,00	9 490 910,00	9 490 910,00	4 840 364,00	9 490 910,00	28.11.2011	
		b)	60	CZ.1.06/5.2.00/07.07792	Společenství vlastníků jednotek Dobrovského 3095-3096	1		ukončena	852 720,00	852 720,00	1 672 000,00	1 672 000,00	852 720,00	1 672 000,00	6.10.2011	
		b)	60	CZ.1.06/5.2.00/07.07818	Společenství vlastníků jednotek Novodvorská 3068-3071	1		ukončena	7 385 128,44	7 385 128,44	14 480 644,00	14 480 644,00	7 332 066,00	14 376 601,00	27.1.2012	
		b)	60	CZ.1.06/5.2.00/07.07819	Společenství vlastníků jednotek M. Chasáka 3145-3146	1		ukončena	3 873 507,63	3 873 507,63	7 595 113,00	7 595 113,00	3 523 596,00	6 909 798,00	27.1.2012	
		b)	60	CZ.1.06/5.2.00/07.07881	Společenství vlastníků jednotek Pelešská 3116, Frydek - Místek	1		ukončena	183 078,93	183 078,00	358 966,34	358 966,00	183 078,00	358 966,00	10.2.2012	
1	60 000 000	a)		CZ.1.06/5.2.00/07.08061	Statutární město Frydek Místek	1		zahájena	23 075 225,40	18 596 866,00	21 878 078,00	0,00	0,00	0,00	28.8.2013	
		a)		CZ.1.06/5.2.00/07.08395	Statutární město Frydek Místek	1		ukončena	5 662 138,00	5 662 138,00	6 661 339,00	6 661 339,00	0,00	0,00	3.1.2013	
<b>Celkem</b>									<b>96 737 963</b>	<b>175 211 707</b>	<b>158 921 105</b>	<b>158 921 105</b>	<b>62 498 941</b>	<b>126 110 269</b>		

## Příloha č. 4

### Seznam projektů pod čarou

Seznam realizovaných a ukončených projektů pod čarou (za celé období realizace IPRM)						
Název projektu	Předkladatel projektu	OP včetně oblasti intervence	Dotace / CZV projektu	Zařazení projektu (v rámci Dokumentu IPRM, v rámci oznámení č....)	Termín realizace	
PŘÍBĚHY BEZPRAVÍ - podpora výuky moderních československých dějin s využitím audiovizuálních prostředků a moderních médií	Člověk v tísni, o.p.s.	OP VK 1.1	13 050 019	Roční monitorovací zpráva	2012-2014	
Rozvojem osobnosti k výuce v pozitivním prostředí	Statutární město Frýdek-Místek	OP VK 1.1	1 956 800	Roční monitorovací zpráva	2011-2012	
Student a konkurenceschopnost	C.S.C. spol. s r.o.	OP VK 1.1	4 730 245	Roční monitorovací zpráva	2011-2012	
Otevřená škola aneb příklady táhnou	Základní škola Frýdek-Místek, Jiřího z Poděbrad 3109	OP VK 1.1	2 753 093	Roční monitorovací zpráva	2012-2014	

## OZNÁMENÍ O ZMĚNĚ V IPRM Č. 7

Reg. číslo IPRM:	1/MS/19
------------------	---------

Nositel IPRM: Statutární město Frýdek-Místek se sídlem: Radniční 1148, 738 22 Frýdek-Místek	Dohoda č.: 4463 (v CES)
<b>Plánované změny v IPRM</b> – výstižný popis dle jednotlivých aktivit:	
<b>1. Změna statutárního zástupce</b> Původní hodnota: Mgr. Petr Cvik, primátor Nová hodnota: Mgr. Michal Pobucký, DiS., primátor	
<b>2. Změna ve složení Řídícího výboru IPRM</b> Původní hodnota: Mgr. Michal Novák, Ing. Petr Šabrňák, Ing. Miroslav Hronovský, Monika Konvičná, Ing. Jaromír Kohut, Ing. Luděk Žáček, Ing. Petr Jonas, Vladimír Pavlásek, Ing. Milan Novák, Ing. Vladimír Patáčík, Ing. Hana Kalužová, František Bleha, Ing. Milan Sněhota, Ing. Pavel Osina, Ing. Lumír Ondřejek Nová hodnota: Karel Deutscher, Ing. Petr Šabrňák, Ing. Miroslav Hronovský, Monika Konvičná, Ing. Jaromír Kohut, Ing. Luděk Žáček, Ing. Petr Jonas, Vladimír Pavlásek, Ing. Milan Novák, Ing. Vladimír Patáčík, Ing. Hana Kalužová, František Bleha, Ing. Milan Sněhota, Ing. Pavel Osina, Ing. Lumír Ondřejek	

### 3. Změna v Seznamu projektů pod čarou

Původní hodnota:

- PŘÍBĚHY BEZPRÁVÍ - podpora výuky moderních československých dějin s využitím audiovizuálních prostředků a moderních médií
- Rozvojem osobnosti k výuce v pozitivním prostředí
- Student a konkurenceschopnost

Nová hodnota:

- PŘÍBĚHY BEZPRÁVÍ - podpora výuky moderních československých dějin s využitím audiovizuálních prostředků a moderních médií
- Rozvojem osobnosti k výuce v pozitivním prostředí
- Student a konkurenceschopnost
- Otevřená škola aneb příklady táhnou

### Zdůvodnění změn (dle jednotlivých aktivit):

1. Na základě usnesení zastupitelstva města došlo od 4. 12. 2012 ke změně statutárního zástupce.
2. Na základě usnesení rady města došlo ke změnám ve složení Řídícího výboru IPRM.
3. Na základě usnesení řídícího výboru byl aktualizován Seznam projektů pod čarou.

Seznam příložených dokumentů:

- Projektové listy

Datum: 21. 03. 2013

Pověřený zástupce nositele IPRM (jméno a podpis) :

Mgr. Michal Pobucký, DiS.

Převzal (jméno a podpis):

Datum doručení  
na RP MMR:

# Projektový list (popis jednotlivých projektů)



## Projektový list (popis jednotlivých projektů)

### 1. Název projektu

PŘÍBĚHY BEZPRÁVÍ - podpora výuky moderních československých dějin s využitím audiovizuálních prostředků a moderních médií

### 2. Předkladatel projektu

Člověk v tísni, o.p.s.

### 3. Název OP – oblasti intervence/opatření

OP VK 1.1 - Zvyšování kvality ve vzdělávání

### 4. Místo realizace

Frýdek-Místek

### 5. Cíl projektu

Zkvalitnění výuky o moderních československých dějinách.

### 6. Popis projektu

Pořádání filmových projekcí a besed s pamětníky, historiky a filmaři na základní škole v zóně IPRM (ZŠ J. z Poděbrad 3109). Organizace týmových projektů a literárních soutěží. Vydávání metodických příruček a pořádání seminářů pro pedagogy.

## 7. Financování projektu

<b>Celkové náklady projektu v Kč:</b>	<b>Z toho dotace v Kč:</b>
<b>13 050 019</b>	<b>13 050 019</b>

## 8. Monitorovací indikátory

Počet nově vytvořených/inovovaných produktů 48  
Počet podp. osob v poč. vzděl. celk.-děti,žáků 10 000  
Počet podp. osob - pracovníků v dalším vzdělávání 2 320



## Projektový list (popis jednotlivých projektů)

### 1. Název projektu

Rozvojem osobnosti k výuce v pozitivním prostředí

### 2. Předkladatel projektu

Statutární město Frýdek-Místek

### 3. Název OP – oblasti intervence/opatření

OP VK 1.1 - Zvyšování kvality ve vzdělávání

### 4. Místo realizace

Frýdek-Místek

### 5. Cíl projektu

Pokračování ve zvyšování úrovně primárního vzdělávání a pozitivního prostředí na základních školách. Základním školám bude poskytnuto odborné poradenství a metodická pomoc zaměřená zejména na mezipředmětové vazby v oblasti průřezových témat osobnostní a sociální výchovy a osobnostního rozvoje. Cílem je zlepšení sociálního klimatu ve třídách a školách s přihlédnutím na specifika jak třídních kolektivů tak školy a podpora při zavádění nových vyučovacích metod a zážitkových forem vzdělávání žáků.

### 6. Popis projektu

Budou realizovány adaptační kurzy pro žáky šestých tříd ze škol v zóně IPRM (ZŠ J. z Poděbrad 3109 a ZŠ J. Čapka 2555), prožitkové programy pro žáky pod vedením odborných lektorů a bude poskytnutá odborná metodická pomoc pedagogům formou konzultací a náslechlů. Dojde k analýze stávajících ŠVP a doporučení jejich inovace v oblasti průřezových témat vzhledem ke zjištěným potřebám žáků. V závěru projektu proběhne vzájemná výměna získaných zkušeností a dobré praxe.

## 7. Financování projektu

<b>Celkové náklady projektu v Kč:</b>	<b>Z toho dotace v Kč:</b>
<b>1 956 800</b>	<b>1 956 800</b>

## 8. Monitorovací indikátory

Počet nově vytvořených/inovovaných produktů 9  
 Počet podp. osob v poč. vzděl. celk.-dětí,žáků 520  
 Počet podpořených osob – poskytovatelé služeb 4  
 Počet podp. osob - pracovníků v dalším vzdělávání 50

## Projektový list (popis jednotlivých projektů)

### 1. Název projektu

Student a konkurenceschopnost

### 2. Předkladatel projektu

C.S.C. spol. s r.o.

### 3. Název OP – oblasti intervence/opatření

OP VK 1.1 - Zvyšování kvality ve vzdělávání

### 4. Místo realizace

Frýdek-Místek

### 5. Cíl projektu

Cílem projektu je rozvoj kompetencí žáků (budoucích absolventů) garantující uplatnitelnost na trhu práce s ohledem na požadavky zaměstnavatelů a možnosti seberealizace - budoucí podnikání absolventů. Součástí projektu je podpora nových učebních metod s cílem zvýšení profesních kompetencí pedagogů a dosažení pozitivního přístupu žáků k dalšímu vzdělávání.

### 6. Popis projektu

Partnerem projektu je Gymnázium a Střední odborná škola, Cihelní 410, která leží v těsné blízkosti zóny IPRM a studenti z této zóny ji ve významné míře navštěvují.

Obsahem projektu je příprava výukového programu včetně studijního centra v budově partnera jako platformu pro rozvoj vzdělávání a kompetencí budoucích absolventů i pedagogů v oblasti technických věd a uplatnění žáků na trhu práce. V rámci projektu budou aplikovány nové metody výuky s důrazem na klíčové kompetence žáků požadované zaměstnavateli a současnou podnikatelskou sférou.

Mezi konkrétní kompetence v rámci projektu patří: dovednosti v oblasti praktické využitelnosti poznatků v oboru fyziky, chemie a biologie, základy podnikání a uplatnění na trhu práce (možno rozšířit o podporované zaměstnávání osob se zdravotním znevýhodněním / znevýhodněné na trhu

práce), realizace investičních projektů v oblasti průmyslu, realizace projektů za podpory Evropské Unie, marketing a reklama.

## 7. Financování projektu

<b>Celkové náklady projektu v Kč:</b>	<b>Z toho dotace v Kč:</b>
<b>4 730 245</b>	<b>4 730 245</b>

## 8. Monitorovací indikátory

Počet nově vytvořených/inovovaných produktů 13  
 Počet nově vytvoř./inov. produktů s komponentou ŽP 2  
 Počet podp. osob v poč. vzděl. celk.-děti,žáků 150  
 Počet podpořených osob – poskytovatelé služeb 13  
 Počet podp. osob - pracovníků v dalším vzdělávání 6

## Projektový list (popis jednotlivých projektů)

### 1. Název projektu

Otevřená škola aneb příklady táhnou

### 2. Předkladatel projektu

Základní škola Frýdek-Místek, Jiřího z Poděbrad 3109

### 3. Název OP – oblasti intervence/opatření

OP VK 1.1 - Zvyšování kvality ve vzdělávání

### 4. Místo realizace

Frýdek-Místek

### 5. Cíl projektu

Rozšíření a zkvalitnění žákovských kompetencí v rámci matematické gramotnosti, finanční gramotnosti a jejich uplatnění v běžném praktickém životě, rozvíjení technického zaměření žáků ve výuce fyziky s využitím ICT prostředků ve výuce, přiblížení technické praxe a propojení s konkrétními technickými povoláními.

### 6. Popis projektu

V rámci projektu realizovaného na ZŠ J. z Poděbrad 3109, tedy v zóně IPRM, proběhne:

- dovybavení učebny fyziky ICT měřicími stanicemi a příslušenstvím
- multifunkční využití této učebny
- další využívání infocentra vzniklého v rámci dřívějšího projektu
- vytvoření specializované učebny matematiky
- rozvoj spolupráce s IPS Úřadu práce FM
- spolupráce s regionálními firmami s technickým zaměřením

## 7. Financování projektu

<b>Celkové náklady projektu v Kč:</b>	<b>Z toho dotace v Kč:</b>
<b>2 753 093</b>	<b>2 753 093</b>

## 8. Monitorovací indikátory

Počet nově vytvořených/inovovaných produktů 3  
Počet podp. osob v poč. vzděl. celk.-děti,žáků 309

## OZNÁMENÍ O ZMĚNĚ V IPRM Č. 8

Reg. číslo IPRM:	1/MS/19
------------------	---------

Nositel IPRM: Statutární město Frýdek-Místek se sídlem: Radniční 1148, 738 22 Frýdek-Místek	Dohoda č.: 4463 (v CES)
<b>Plánované změny v IPRM</b> – výstižný popis dle jednotlivých aktivit: <b>Doplnění možnosti čerpání zvýhodněných úvěrů</b> - Dokument IPRM IOP Kapitola 5.3.3 Opatření 2.1 Regenerace bytových domů Kapitola 9 Administrativní řízení IPRM Kapitola 9.5.2. Fáze realizace IPRM Kapitola 12 Způsob výběru projektů Kapitola 12.5 Způsob čerpání zvýhodněných úvěrů  Původní hodnota: Neexistence možnosti čerpání zvýhodněných úvěrů.  Nová hodnota: - Kapitola 5.3.3 Opatření 2.1 Regenerace bytových domů – doplněn text: Podpora může být poskytnuta rovněž formou zvýhodněného úvěru. - Kapitola 9 Administrativní řízení IPRM – doplněn text: V případě žádosti vlastníků bytových domů o využití finančního nástroje JESSICA na regeneraci bytových domů nebude probíhat výběr projektů, ale bude manažerem IPRM vydáno „Potvrzení pro žadatele o zvýhodněný úvěr“ po splnění místní příslušnosti vybrané zóny pro IPRM Frýdek-Místek – sídliště Slezská. - Kapitola 9.5.2. Fáze realizace IPRM – doplněn text: Pro čerpání zvýhodněných úvěrů: poté, co žadatel předloží městu formulář Žádost o potvrzení místní a věcné příslušnosti k IPRM, manažer IPRM zjistí, zda regenerace bytového domu ze zvýhodněného úvěru bude realizována v problémové zóně a přispívá k naplňování cílů IPRM, a vydá potvrzení pro Fond rozvoje města, který poskytuje zvýhodněné úvěry v IOP.	

<p>- Kapitola 12 Způsob výběru projektů – do odstavce Opatření 2.1 Regenerace bytových domů doplněn text: V rámci žádostí o zvýhodněné úvěry nebudou městem výzvy vyhlášovány. Na úrovni města výběr projektů neprobíhá.</p> <p>- nová Kapitola 12.5 Způsob čerpání zvýhodněných úvěrů</p> <p>Žadatel předkládá městu formulář Žádost o potvrzení místní a věcné příslušnosti k IPRM. Manažer IPRM zjistí, zda regenerace bytového domu ze zvýhodněného úvěru bude realizována v problémové zóně a přispívá k naplňování cílů IPRM, a vydá potvrzení pro Fond rozvoje města, který poskytuje zvýhodněné úvěry v IOP.</p>	
<p><b>Zdůvodnění změn</b> (dle jednotlivých aktivit):</p> <p>- Protože byl v rámci realizace IOP vytvořen Fond rozvoje města, který bude poskytovat zvýhodněné úvěry, je tato možnost doplněna do dokumentu IPRM.</p>	
<p>Seznam příložených dokumentů:</p> <p>-</p>	
Datum: 21. 03. 2013	Pověřený zástupce nositele IPRM (jméno a podpis) : Mgr. Michal Pobucký, DiS.
Datum doručení na RP MMR:	Převzal (jméno a podpis):



# STATUTÁRNÍ MĚSTO FRÝDEK-MÍSTEK

vyhlašuje

## výzvu k podávání žádostí o poskytnutí podpory

v rámci

### **Integrovaného plánu rozvoje statutárního města Frýdku-Místku – sídliště Slezská**

#### **1. Identifikace výzvy**

Operační program:	Integrovaný operační program
Prioritní osa:	5. Národní podpora územního rozvoje
Oblast intervence:	5.2 Zlepšení prostředí v problémových sídlištích
Podporovaná aktivita:	b) Regenerace bytových domů
Číslo výzvy:	3
Celková finanční alokace pro tuto výzvu:	8 000 000,- Kč (ERDF+SR)

#### **2. Termíny výzvy**

Typ výzvy:	uzavřená
Zahájení příjmu žádostí:	2. 4. 2013
Ukončení příjmu žádostí:	31. 5. 2013 ve 12:00
Zahájení projektů:	od data uvedeného na potvrzení Centra pro regionální rozvoj ČR o způsobilosti projektu
Ukončení projektů:	do 30. 6. 2015

#### **3. Popis výzvy**

##### **Oprávnění žadatelé – vlastníci bytových domů**

- obce (dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích),
- bytová družstva či další obchodní společnosti (dle zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník),
- vlastníci jednotek sdružení ve společenství vlastníků jednotek podle zvláštního zákona (dle zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů),
- další právnické a fyzické osoby vlastníci bytový dům (např. dle občanského zákoníku).

### **Definice bytového domu**

- více než polovina jeho podlahové plochy odpovídá požadavkům na trvalé bydlení a je k tomuto účelu určena,
- má nejméně čtyři samostatné byty,
- budova je zkolaudována jako bytový dům nebo dům s byty.

### **Územní zaměření podpory**

Podpora bude poskytována pouze v zóně Sídliště Slezská II, která je ohraničena ulicemi Slezská, T. G. Masaryka, Sadová, Sokola Tůmy, O. Lysohorského, Jana Čapka, Dobrovského, Hlavní a areálem židovského hřbitova.

O podporu tedy mohou vlastníci bytových domů v následujících ulicích: Novodvorská, Dr. M. Tyrše, Pekařská, J. Kavky, J. Božana, M. Chasáka, J. Čapka, Jiřího z Poděbrad a Dobrovského.

### **Podporované aktivity**

- Zateplení obvodového pláště domu, zateplení vybraných vnitřních konstrukcí;
- práce na bytovém domě prováděné k odstranění statických poruch nosných konstrukcí a rekonstrukce konstrukčních nebo funkčních vad konstrukce domu;
- sanace základů a rekonstrukce hydroizolace spodní stavby;
- rekonstrukce technického vybavení domů (modernizace otopné soustavy, výměna rozvodů tepla, plynu a vody, modernizace vzduchotechniky, výtahů);
- výměny či modernizace lodžii, balkonů včetně zábradlí
- zajištění moderního sociálního bydlení při renovacích stávajících budov.

### **Forma podpory**

- Dotace

### **Typ podpory**

- Individuální projekty

### **Hranice celkových způsobilých výdajů projektu**

Minimální výše celkových výdajů projektu: není stanovena.

Maximální výše celkových výdajů projektu: je stanovena jen u budování sociálních bytů, kde nesmí přesáhnout 15 000,- Kč na 1m<sup>2</sup> plochy bytu.

### **Výše podpory**

- velký podnik - 40 % celkových způsobilých výdajů projektu,
- střední podnik – 50 %,
- malý podnik – 60 %

(z toho 85% z ERDF, 15% státní rozpočet).

Podrobná definice malého a středního podniku je uvedena v příloze č. 1 Příručky pro žadatele a příjemce.

#### 4. Způsobilé výdaje projektu

**Podrobné informace** jsou uvedeny v Příručce pro žadatele a příjemce IOP 5.2.

Podpora zaměřená na regeneraci společných prostor bytových domů musí mít charakter technického zhodnocení majetku, rekonstrukce či modernizace, podporu nelze využít na provádění oprav či údržby.

**Opravou** se odstraňuje fyzické opotřebení nebo poškození za účelem uvedení majetku do původního a provozuschopného stavu.

**Technické zhodnocení** jsou výdaje na dokončené nástavby, přístavby a stavební úpravy jednotlivého hmotného dlouhodobého majetku uvedeného do používání v aktuálním roce, u kterého pořizovací cena převýšila částku 40 000,- Kč (případně jinou částku stanovenou dle interních postupů příjemce).

**Modernizací** se rozumí rozšíření vybavenosti nebo rozšíření použitelnosti majetku.

**Rekonstrukcí** se rozumí stavební zásah do majetku, který má za následek změnu účelu nebo technických parametrů.

#### Způsobilé výdaje

- modernizace, rekonstrukce nebo technické zhodnocení hmotného majetku, např.:
  - zateplení obvodového pláště domu (zateplení fasády, výměna oken, vnějších dveří, střechy atd.),
  - pořízení, modernizace a rekonstrukce technického vybavení bytového domu (otopné soustavy včetně měření spotřeby tepla, rozvodu tepla, plynu a vody, vzduchotechniky, výtahu atd.),
  - odstranění statických poruch domů (např. rekonstrukce nosných zdí a základových zdí, stropních konstrukcí atd.),
  - rekonstrukce, modernizace, popř. technické zhodnocení, společných prostor (schodiště, chodby),
  - sanace základů a hydroizolace spodní stavby,
  - rekonstrukce či modernizace lodžií, balkonů (např. výměna zábradlí, balkonů atd.),
  - rekonstrukce prostor na sociální byty a zařízení sociálních bytů,
- výdaje na povinnou publicitu projektů investičního charakteru,
- daň z přidané hodnoty u neplátců DPH,
- daň z přidané hodnoty u plátců DPH, pokud nemají nárok na odpočet daně na vstupu.

#### Vybrané nezpůsobilé výdaje:

- pořízení staveb a použitého zařízení,
- projektová dokumentace,
- neinvestiční výdaje,
- náklady na výběrová a zadávací řízení,
- DPH, pokud příjemce má nárok na odpočet DPH na vstupu. Pokud u organizace existuje dvojitý režim, musí příjemce rozhodnout, které aktivity podléhají režimu daně z přidané hodnoty s nárokem na odpočet a u kterých aktivit daň z přidané hodnoty uplatňovaná není,
- úroky z úvěrů,
- výdaje na záruky, pojištění, bankovní poplatky, kursové ztráty, celní a správní poplatky,
- výdaje za služby, dodávky nebo stavební práce, při jejichž zadávání příjemce nerespektoval zákon č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, příp. postupy stanovené Příručkou pro a žadatele příjemce.

### Počáteční datum pro způsobilost výdajů

Den uvedený na potvrzení Centra pro regionální rozvoj ČR o způsobilosti projektu, kde je uvedeno, že předložený projekt splnil všechna kritéria přijatelnosti. Před tímto datem **nesmí být zahájeny stavební práce nebo dán závazný příslib objednávky zařízení, nesmí být ukončeno výběrové řízení na dodavatele, ani rozhodnuto o přidělení veřejné zakázky.**

**Způsobilé jsou pouze investiční výdaje, tzn. příjemce účtuje** při dodržení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, případně svých interních směrnic **výdaje projektu jako pořízení investic.**

**Příjemce nesmí na realizaci projektu čerpat dotaci z žádného jiného dotačního titulu, jiného operačního programu, jiných prostředků krytých z rozpočtu EU a národních veřejných rozpočtů, např. programy Panel, Zelená úsporám, krajské dotační tituly, ani z jiných finančních mechanismů nebo nástrojů finančního inženýrství města, např. zvýhodněné úvěry z Fondu rozvoje bydlení.**

### 5. Předložení žádosti o finanční podporu

Žádost o finanční podporu včetně příloh bude předkládána ve **2 krocích**.

Na základě požadavků stanovených touto výzvou předloží žadatel žádost statutárnímu městu Frýdek-Místek. Po schválení žádosti vystaví statutární město Frýdek-Místek žadateli potvrzení, že předkládaný projekt je součástí schváleného IPRM, a že je v souladu s jeho cíli a prioritami. Žádost včetně příloh žadateli vrátí.

Poté žadatel předloží tuto žádost včetně potvrzení na Pobočku Centra pro regionální rozvoj pro NUTS II Moravskoslezsko, 28. října 165, 709 00 Ostrava.

**UPOZORNĚNÍ: Projektové žádosti je nutné předložit na pobočku Centra pro regionální rozvoj nejpozději do 31. 7. 2013.**

#### Forma žádosti o dotaci

Žadatel vyplňuje projektovou žádost prostřednictvím aplikace Benefit7. Formulář žádosti je k dispozici v elektronické formě na webové adrese [www.eu-zadost.cz](http://www.eu-zadost.cz). Postup pro zpracování elektronické žádosti je uveden v příloze výzvy č. 5 „Pokyny pro vyplnění elektronické projektové žádosti v IS BENEFIT7“.

Žádost musí být odevzdána **v tištěné podobě** (po finálním uložení) se všemi relevantními přílohami.

Žádost musí být podepsána statutárním zástupcem žadatele nebo osobou takovému úkonu statutárním zástupcem zmocněná. V tomto případě je nutné, aby žadatel doložil k žádosti dokument dokládající toto zmocnění. V případě, že žadatel nemá povinnost zřídit statutární orgán, žádost podepíše jiná osoba oprávněná jednat jménem žadatele.

#### Přílohy

- žadatel předkládá v jednom vyhotovení,
- jsou originálem nebo úředně ověřenou kopií,
- musí být očíslovány podle seznamu příloh uvedeného v žádosti BENEFIT7 a podle tohoto seznamu seřazené. Přílohy, které obsahují více než 1 list, musí mít listy pevně spojeny.

Přílohy, které nejsou pro projekt relevantní, označí žadatel v žádosti BENEFIT7 jako nedoložené a nebude je předkládat. Nepovinné přílohy žadatel připojí za poslední povinnou přílohu a při číslování bude pokračovat od posledního čísla povinné přílohy.

## Seznam povinných příloh

### 1. Seznam příloh

Seznam příloh se vyplňuje v IS BENEFIT7. Vzhledem k dalšímu podání žádosti na CRR není povinné vyplňovat kolonku počet stránek. Po vyplnění jej musí žadatel vytisknout.

### 2. Doklad o partnerství

Tento doklad žadatel předkládá, jsou-li do projektu zahrnuti partneři. Dokladem o partnerství je smlouva nebo písemná dohoda s partnery vymezující jejich úlohu, práva a povinnosti při přípravě, realizaci a udržitelnosti projektu. Není-li partner, vyznačí se v žádosti jako Nedoloženo.

### 3. Doklad o majetkoprávních vztazích k místu realizace projektu

Výpis z katastru nemovitosti nebo list vlastnictví a katastrální snímek zobrazující dotčené parcely ne starší 90 dní (vztahuje se k datu odevzdání projektové žádosti).

### 4. Prokázání právní subjektivity žadatele

V případě obce a fyzických nepodnikajících osob vlastnicích bytový dům není nutné dokládat.

Jedná se o doklady osvědčující založení, zřízení či vytvoření subjektu, doklady o registraci, pokud subjekty podle zákona podléhají registraci, případně další doklady, které jsou na základě příslušného zákona nezbytné pro vznik organizace.

- *Obecně prospěšné společnosti, nadace a nadační fondy, registrované církve a náboženské společnosti nebo církevní právnické osoby:* zakladatelská smlouva či zakladací listina, rozhodnutí o registraci (v případě církve, náboženské společnosti a církevní právnické osoby), výpis z příslušného rejstříku, do kterého se organizace zapisuje ne starší 90 dní (vztahuje se k datu odevzdání projektové žádosti), doklad o přidělení IČ (výpis z registru ekonomických subjektů ČSÚ);
- *Občanská sdružení:* stanovy sdružení s označením dne registrace, doklad o přidělení IČ (výpis z registru ekonomických subjektů ČSÚ).
- *Podnikatelské subjekty:* výpis z obchodního rejstříku ne starší 90 dní (vztahuje se k datu odevzdání projektové žádosti) nebo živnostenský list/výpis ze živnostenského rejstříku u podnikajících fyzických osob (nebo obojí, pokud jde o fyzickou osobu zapsanou v obchodním rejstříku); doklad o přidělení IČ (fyzické osoby podnikající, kterým bylo přiděleno IČ) nebo doklad o příjmech z podnikání v oblasti poskytování bydlení (fyzická osoba podnikající bez IČ). Osoba, která podniká na základě jiného než živnostenského oprávnění podle zvláštních předpisů (§ 2 odst. 2 písm. c) zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník) předloží osvědčení podle tohoto zvláštního předpisu ne starší 90 dní (vztahuje se k datu odevzdání projektové žádosti).
- *Vlastníci jednotek sdružení ve společenství vlastníků jednotek:* výpis z rejstříku společenství vlastníků jednotek ne starší 90 dní (vztahuje se k datu odevzdání projektové žádosti).
- *Ostatní právnické osoby vlastníci bytový dům:* předloží doklady (viz úvod) dle typu právní formy.

5. Územní rozhodnutí s vyznačením nabytí právní moci, pokud je podle stavebního zákona vyžadováno.
6. Projektová dokumentace v rozsahu technická zpráva, situace, půdorysy, pohledy a řezy, položkový rozpočet a harmonogram prací.
7. Platný průkaz energetické náročnosti budovy podle vyhlášky 148/2007 Sb., o energetické náročnosti budov, ve kterém se doporučená opatření shodují s aktivitami, které žadatel plánuje realizovat v rámci aktivity 5.2.b) Regenerace bytových domů z programu IOP. Doklad je povinnou přílohou pouze v případě realizace aktivity vedoucí ke snížení energetické náročnosti budovy:
  - zateplení obvodového pláště,
  - výměna výplní otvorů (okna, vnější dveře), zateplení střechy/podlahy.
8. Potvrzení o výběru projektu statutárním městem Frýdek-Místek  
Příloha se přikládá až při předložení žádosti na Centrum pro regionální rozvoj. V žádosti BENEFIT7 se označí jako Doložena.
9. Ověřená kopie Rozhodnutí o poskytnutí dotace jako potvrzení o zahájení realizace projektu v rámci oblasti intervence 3.2 OP LZZ (relevantní jen pro aktivitu 5.2 c).  
Příloha se nepřikládá, v žádosti BENEFIT7 se označí jako Nedoložena.
10. Kopie Rozhodnutí o poskytnutí dotace jako potvrzení o zahájení realizace projektu v rámci aktivity 3.1 b) IOP (relevantní jen pro aktivitu 5.2 c).  
Příloha se nepřikládá, v žádosti BENEFIT7 se označí jako Nedoložena.
11. Čestné prohlášení o způsobilosti žadatele v rámci kategorizace malý a střední podnik a navazující formuláře dle typu podniku (relevantní jen pro malé či střední podniky, které mají nárok na 20%, resp. 10%, bonifikaci; vzor formulářů viz příloha č. 2 Příručky).
12. Doklad o schválení podání žádosti o dotaci, předfinancování a spolufinancování projektu  
Doklad o schválení realizace projektu odpovědným orgánem včetně dokladu o zajištění předfinancování a spolufinancování projektu.

### **Seznam nepovinných příloh**

1. Dokument dokládající zmocnění k podpisu žádosti o dotaci vydaný statutárním zástupcem  
Jedná-li za žadatele osoba zmocněná statutárním zástupcem.
2. Platný doklad o povolení stavby podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu v platném znění:
  - pravomocné stavební povolení,
  - veřejnoprávní smlouva,
  - písemný souhlas stavebního úřadu s ohlášením stavebního záměru nebo čestné prohlášení, že nebylo stavebním úřadem vydáno rozhodnutí o zákazu provedení ohlášeného stavebního záměru.

Pozn.: Výše uvedená příloha (platný doklad o povolení stavby) musí být doložena na pobočku Centra pro regionální rozvoj pro NUTS II Moravskoslezsko jako povinná příloha, a to nejpozději před podpisem smlouvy s dodavatelem stavebních prací.

### **Příjem žádosti**

Listinná podoba žádosti (včetně příloh) musí být doručena v zalepené obálce (krabici), na které bude uvedeno:

- „Neotvírat“
- „IPRM - sídliště Slezská“
- „Statutární město Frýdek-Místek, odbor ÚRaSŘ, Radniční 1148, 738 22 Frýdek-Místek“

- Úplný název žadatele
- Adresa žadatele.

### **Způsob doručení**

- osobní doručení – Podatelna Magistrátu města Frýdku-Místku, Radniční 1148, úřední hodiny: Po, St 8 – 17 hod; Út, Pá 7.30 – 14.30 hod; Čt 7.30 – 15 hod.  
V případě zájmu si žadatel připraví kopii obálky, na kterou podatelna potvrdí převzetí.
- doručení poštou či kurýrní službou:  
Statutární město Frýdek-Místek, odbor ÚRaSŘ, Radniční 1148, 738 22 Frýdek-Místek

### **6. Posuzování žádosti**

Podané žádosti budou hodnoceny po ukončení výzvy tak, aby byly projednány Řídicím výborem IPRM nejpozději jeden měsíc od ukončení výzvy, a poté projednány na nejbližší schůzi Rady města Frýdku-Místku.

Nejpozději do 10 pracovních dnů od schválení radou města budou žadatelům oznámeny výsledky a vráceny žádosti.

#### **Fáze posuzování žádosti**

1. Hodnocení formální přijatelnosti
2. Hodnocení kvality žádosti
3. Výběr projektů

##### 1. Hodnocení formální přijatelnosti

Po přijetí žádosti provede manažer IPRM kontrolu formální přijatelnosti, při které se zjišťuje, zda:

- žádost obsahuje všechny náležitosti definované výzvou (žádost je úplná);
- žadatel je vlastníkem bytového domu dotčeného realizací projektu;
- místo realizace projektu se nachází ve vymezené zóně;
- projekt je v souladu s podmínkami IOP 5.2b);
- projekt je v souladu s IPRM – sídliště Slezská;
- projekt nemá negativní vliv na horizontální témata.

Formální přijatelnost bude hodnocena systémem ANO/NE. V případě, že žádost neobsahuje všechny náležitosti definované výzvou, bude žadatel vyzván k doplnění chybějících podkladů nebo k opravě údajů. Město také může vyzvat žadatele k vysvětlení či doplnění uvedených skutečností, či k předložení doplňkových příloh. Lhůta pro doplnění je 5 pracovních dnů.

V případě, že žádost nevyhovuje kritériím formální přijatelnosti, je projekt vyřazen z dalšího procesu hodnocení. O vyřazení je žadatel písemně informován.

##### 2. Kvalitativní hodnocení žádostí

Pracovní skupina pro výběr projektů provede hodnocení kvality žádostí dle stanovených hodnotících kritérií:

<b>Bodovací a hodnotící kritéria</b>	<b>Body</b>
<b>1. Kvalita zpracování žádosti</b>	<b>max. 10</b>
1.1 Žádost byla předložena bez nedostatků	10
1.2 Žadatel byl vyzýván k doplnění žádosti	5
<b>2. Spolupráce s řídicími strukturami IPRM</b>	<b>max. 10</b>
2.1 Projekt je obsažen v indikativním seznamu ve schváleném IPRM	10
2.2 Projekt není obsažen v indikativním seznamu ve schváleném IPRM	0
<b>3. Potřebnost projektu</b>	<b>max. 50</b>
<b>3.1 Komplexnost projektu</b>	<b>max. 10</b>
3.2.1 Projekt obsahuje 2 a více opatření (zateplení, výměna oken, rekonstrukce výtahu)	10
3.2.2 Projekt obsahuje pouze 1 opatření	5
<b>3.2 Naplňování indikátorů – počet regenerovaných bytů</b>	<b>max. 20</b>
3.2.1 Regenerováno je 60 a více bytových jednotek	20
3.2.1 Regenerováno je 40 - 59 bytových jednotek	10
3.2.1 Regenerováno je méně než 40 bytových jednotek	5
<b>3.3 Naplňování indikátorů – úspora energie</b>	<b>max. 20</b>
3.3.1 Úspora energie vzhledem k současnému stavu o 20 % nebo více	20
3.3.2 Úspora energie vzhledem k současnému stavu o méně než 20 %	10
<b>4. Kvalita projektu</b>	<b>max. 20</b>
4.1 Aktivity projektu na sebe logicky navazují, harmonogram je reálný	10
4.2 Projekt má zajištěnou udržitelnost	10
<b>5. Horizontální témata</b>	<b>max. 10</b>
5.1 Projekt má pozitivní vliv na udržitelný rozvoj	5
5.2 Projekt má pozitivní vliv na rovné příležitosti	5
<b>CELKEM</b>	<b>max. 100</b>

### 3. Výběr projektů

Pracovní skupina seřadí projekty podle počtu získaných bodů sestupně a doporučí ke schválení projekty, které při hodnocení získají minimálně 60 bodů, dle výše požadovaných finančních prostředků a prostředků alokovaných na tuto výzvu.

Řídící výbor IPRM schválí na svém zasedání seznam projektů doporučených k podpoře, popř. pořadí náhradních projektů. Poté je tento seznam projektů předložen ke schválení Radě Města Frýdku-Místku na její nejbližší schůzi.

Po tomto schválení je vybraným žadatelům zasláno oznámení o výběru projektů a formulář Potvrzení o výběru projektu.



## 7. Informační zdroje

- Žadatel je povinen postupovat podle Příručky pro žadatele a příjemce pro oblast intervence 5.2 zveřejněné na stránkách: <http://www.strukturalni-fondy.cz/iop/5-2>
- Žádost Benefit7 – <http://www.eu-zadost.cz>
- Informace o IPRM – sídliště Slezská - <http://www.frydekmistek.cz/cz/podnikatel/integrovaný-plan-rozvoje-mesta/0664074-integrovaný-plan-rozvoje-statutarniho-mesta-frydku-mistku-sidliste-slezska.html>

## 8. Kontakty

- Dotazy vztahující se k přípravě jednotlivých dílčích projektů:  
Centrum pro regionální rozvoj, Pobočka pro NUTS II Moravskoslezsko, 28. října 165,  
709 00 Ostrava  
Ing. Lumír Ondřejek, 597 081 423, [ondrejek@crr.cz](mailto:ondrejek@crr.cz)
- Dotazy vztahující se k IPRM – sídliště Slezská jako celku:  
Magistrát města Frýdku-Místku, Odbor územního rozvoje a stavebního řádu, Radniční  
1148, 738 22 Frýdek-Místek  
Ing. Pavel Osina, 558 609 278, [osina.pavel@frydekmistek.cz](mailto:osina.pavel@frydekmistek.cz)